

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 10010060

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道等維持業務委託事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	砂利敷延長、路面整正延長		#N/A	
事業目標	20,000m、1,150,000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○町道等の砂利道整備 ・砂利敷延長 L=20,000m ・路面整正延長(2回(春、秋)実施) L=1,150,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	
	事業費(千円)	23,850	4,300	4,700	4,950	4,950	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	23,850	4,300	4,700	4,950	4,950	4,950	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	8,734	4,150	4,584	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	8,734	4,150	4,584				
関 連 事 項	特定財源の名称						
	【評価・実績】	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 4,190m 路面整正延長L=148,806m	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 3,930m 路面整正延長L=393,900m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	4,190m、148,806m	3,930m、393,900m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	97%	98%	0%	0%	0%
	全体達成率	17%	37%	37%	37%	37%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

事業名	町道等維持業務委託事業	評価者 管理職 職氏名	建設水道課長	渡邊孝司
		評価者 作成者 職氏名	土木管理係長	田原慎也

様式1
平成26年度実施
平成27年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	道路利用者、道路	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	砂利敷延長及び砂利道整正延長	
【抱える課題やニーズは】	町道等の砂利道の通行障害	指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値	
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	町道等の砂利道の円滑な通行の確保	① 砂利敷延長/砂利敷延長	目標年度	平成26年度
			目標値	3,930 m
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	町道等の砂利道の安全な通行の確保	② 砂利道整正延長/砂利道整正延長	実績値	3,930 m
			達成度	100.0 %
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	①民間委託により実施	砂利敷委託業務は、入札により民間業者が実施した。路面整正委託業務は、砂利道を熟知し、グレーダ運転手を抱えている民間業者に雄武町所有のグレーダを貸与し実施した。		

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input type="checkbox"/>	義務的なもの	町道等の砂利道の円滑な通行を確保するためには、町が担う必要がある。
必要/概ね必要 /課題あり	<input type="checkbox"/>	全部 <input type="checkbox"/> 一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

有効	<input checked="" type="checkbox"/>	設定した目標値の達成状況	当該事業を実施したことにより、町道等の砂利道の凹凸の解消や砂利補充により円滑な通行が確保された。
有効/概ね有効 /課題あり	<input type="checkbox"/>	達成 <input type="checkbox"/> ほぼ達成 <input type="checkbox"/> 下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

効率的	<input checked="" type="checkbox"/>	判断の理由	砂利敷きの補充材として、平坦部では切り込み砂利より安価なズリを使用し、路面整正では、凹凸の少ない路線を省くことで延長を縮小し、事業費の抑制を図ったことは、効率的であると判断する。
効率的/概ね効率的 /課題あり	<input type="checkbox"/>	事業費抑制 <input type="checkbox"/> 人員削減 <input type="checkbox"/> 時間短縮・作業軽減 <input type="checkbox"/> その他	

(4)事務事業の公平性

公平	<input type="checkbox"/>	判断の理由	町道等の砂利道の円滑な通行が確保されたので、不特定多数の道路利用者に対して公平であると判断する。
公平/概ね公平 /公平でない	<input checked="" type="checkbox"/>	受益者負担がある <input type="checkbox"/> 受益者負担がない <input type="checkbox"/> 受益が一部に偏る <input type="checkbox"/> その他	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A～D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
A		
町道等の砂利道の安全な通行確保のためには、今後も計画通り事業を進めることが適当であると判断する。		

今後の展開方向
(Action)

継続/現状維持		
町道等の砂利道の安全な通行確保のためには、継続、現状維持が適当であると判断する。		

※展開方向の区分
○継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
○終了 ○休止 ○廃止