

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 08010090

政策目標	2	ぬくもり・雄武～保健・医療・福祉の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	8	子育て・子育ての充実	事業優先度	B		
単位施策	2	「子育て」支援の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	保育所園庭フェンス整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	8 保育所		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備箇所数			#N/A		
事業目標	1箇所		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	保育所園庭ガードフェンス設置工事 ガードフェンス設置 L=130m			保育所園庭ガードフェンス設置工事 ガードフェンス L=130m ※補正繰越(H28実施)	左記のとおり (補正繰越事業)		
	事業費(千円)	6,000	0	0	6,000	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	5,865	0	0	5,865	0	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】				保育所園庭フェンス整備工事 (フェンス、門扉、柵 計131m設置)		
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-終了	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値				1箇所	
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	98%	98%	
	備考欄						

事業名	保育所園庭フェンス整備事業	評価者 管理職 職氏名	保育所長	大水 麻理
		評価者 作成者 職氏名	児童保育係	藤澤 健人

様式1  
平成28年度実施  
平成29年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	保育所園庭	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	工事施設数	
【抱える課題やニーズは】	園庭海側は施設建設前から近隣住民が利用している通路となって車両が往来しており、柵がなかったため児童が道路に飛び出す可能性があり、安全対策が必要となっていた。	指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値	
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	園庭において児童が安全に自由に活動できる範囲が増える。	①	工事施設数	
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	保育中の児童の危険要因を排除し安全性を図ることは保育所において必要不可欠な対策である。		目標年度	平成28年度
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	園庭町道側の未整備区間のフェンス設置工事	ガードフェンス、門扉、柵設置 計131m	目標値	1施設
			実績値	1施設
			達成度	100.0%
			②	目標年度
			目標値	
			実績値	
			達成度	#DIV/0!%

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input type="checkbox"/>	義務的なもの	児童の安全確保において必要な事業
必要/概ね必要	<input checked="" type="checkbox"/>	全部	
課題あり	<input type="checkbox"/>	一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

有効	<input checked="" type="checkbox"/>	設定した目標値の達成状況	保育所敷地内への車両進入を防ぎ、また児童が町道へ飛び出す危険性が排除された。
有効/概ね有効	<input type="checkbox"/>	ほぼ達成	
課題あり	<input type="checkbox"/>	下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

概ね効率的	<input checked="" type="checkbox"/>	判断の理由	町内土木業者4社による入札により適正な価格にて施工できた。
	<input type="checkbox"/>	事業費抑制	
	<input type="checkbox"/>	人員削減	
効率的/概ね効率的/課題あり	<input type="checkbox"/>	時間短縮・作業軽減	
	<input type="checkbox"/>	その他	

(4)事務事業の公平性

公平	<input type="checkbox"/>	判断の理由	本工事による保護者負担はなく、公平性が保たれた。
	<input checked="" type="checkbox"/>	受益者負担がある	
	<input checked="" type="checkbox"/>	受益者負担がない	
公平/概ね公平	<input type="checkbox"/>	受益が一部に偏る	
公平でない	<input type="checkbox"/>	その他	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

- A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
- B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
- C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
- D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
<b>A</b>		
計画どおりに工事が完了し、保育中における児童の安全対策が強化された。		

今後の展開方向  
(Action)

<b>終了</b>		

- ※展開方向の区分
- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
  - 終了 ○休止 ○廃止