

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	曙1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路整備延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=237.07m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎道路改良 ・L=237.07m W=5.5m	◎道路改良 ・L=237.07m ・W=5.5m				
	事業費(千円)	22,000	22,000	0	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	19,800	19,800			
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	21,315	21,315	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	19,100	19,100			
関連 事項	(特定財源の詳細等) 臨時地方道整備事業債 (90%)	【評価・実績】	(実施内容等) ◎道路改良 ・L=237.07m ・W=5.5m  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等)  ※前年度評価結果	(実施内容等)  ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	L=237.07m			
		年度達成率	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	97%	97%	97%	97%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有地道路舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路舗装延長				#N/A	
事業目標	L=420m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	◎道路舗装 L=420m ・末広一区地区 L=420m	◎道路舗装 ・末広一区地区 L=420m ・曙地区 L=245m				
	事業費(千円)	9,400	9,400	0	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	9,400	9,400				
実績事業費	事業費(千円)	9,104	9,104	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	9,104	9,104				
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎道路舗装 ・末広一区地区 L=334.3m ・曙地区 L=240.6m ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	【評価・実績】					
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=665m			
	年度達成率	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	97%	97%	97%	97%	97%
事業進捗状況	☆☆☆					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	東浜線他舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装補修延長				#N/A	
事業目標	L=2, 250m A=15, 750㎡		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎舗装補修 t=3cm L=1, 620m A=10, 190㎡	◎舗装補修 ・東浜線 (オコツナイ川～旭日通り) L=470m A=3, 290㎡	◎舗装補修 ・東浜線、元稲府線 L=1, 150m A=6, 900㎡			
	事業費(千円)	15,459	3,300	12,159	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	11,000		11,000		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	4,459	3,300	1,159			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	15,309	3,150	12,159	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	15,309	3,150	12,159			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策臨時交付金 【評価・実績】	(実施内容等) ・東浜線 (オコツナイ川～旭日通り) L=420m A=2, 700㎡ ※前年度評価結果	(実施内容等) ・東浜線、元稲府線 L=1, 150m A=6, 900㎡ ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=470m	L=1, 150m		
	年度達成率	95%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	20%	99%	99%	99%	99%
	事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ◎道路整備 L=170m 【H20】用地確定調査 L=170m、用地補償 A=680㎡、 本工事費 改良 L=90m、W=6.0m 【H22】用地確定調査 L=50m 【H24】用地補償 A=527.61㎡ 【H26】本工事費 改良L=80m、W=6m 舗装L=170m、W=6m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	梅小路道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路整備延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=170m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	◎道路整備 L=170m ○測量試験費 ・用地確定調査 L=170m ○用地及び補償費 ・用地補償 1,207.61㎡ ○本工事費 ・改良舗装 L=90m、W=6.0m	○測量試験費 ・用地確定調査 L=170m ○用地及び補償費 ・用地補償 A=680㎡ ○本工事費 ・改良 L=90m、W=6.0m		○用地費 ・用地確定調査 L=50m		○補償費(H23からの事故繰越し) ・用地補償 A=527.61㎡	
	事業費(千円)	31,083	25,020	0	2,000	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	31,083	25,020		2,000	0	4,063	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	25,693	23,750	0	1,943	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	17,430	17,430				
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	5,020	5,020					
一般財源	3,243	1,300		1,943	0		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 臨時地方道整備事業債 (90%) 【評価・実績】	(実施内容等) ○測量試験費 ・用地確定調査 L=120m ○用地及び補償費 ・用地補償 A=598.09㎡ ○本工事費 ・改良 L=85m、W=6.0m ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ○用地費 ・用地確定調査 L=47m ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ○補償費(H24へ事故繰越し) ・用地補償 A=527.61㎡ ○土地売買契約 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=90m		L=47m	A=527.61㎡	A=527.61㎡
	年度達成率	95%	#DIV/0!		97%	#DIV/0!	0%
	全体達成率	76%	76%		83%	83%	83%
	事業進捗状況	☆☆☆			☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	除雪の延長		関係課	#N/A		
事業目標	778.3km		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1	広報等による協力要請	関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○除雪総延長 L=778.3km ・民間委託による除雪延長 L=687.5km ・直営による除排雪延長 L= 90.8km	除雪延長 L=154 km ・委託 L=136 km ・直営 L= 18 km	除雪延長 L=155.2 km ・委託 L=135.3 km ・直営 L= 19.9 km	除雪延長 L=155.3km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.9 km	除雪延長 L=155.3km ・委託 L=138.9km ・直営 L= 16.4 km	除雪延長 L=158.5km ・委託 L=141.9km ・直営 L= 16.6 km	
	事業費(千円)	268,885	54,525	52,110	53,020	54,120	55,110
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	25,200		9,000	9,000		7,200
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	243,685	54,525	43,110	44,020	54,120	47,910	
実績事業費	事業費(千円)	209,663	50,339	51,044	49,537	58,743	0
	財源内訳						
	国庫支出金	24,333	5,565	9,659	9,000	109	
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	185,330	44,774	41,385	40,537	58,634		
関連事項	(特定財源の詳細等) ・地域活力基盤創造交付金(補助率～2/3) ・社会資本整備総合交付金(補助率～2/3) ・交通安全対策特別交付金	【評価・実績】	(実施内容等) 除雪延長 L=154 km ・委託 L=136 km ・直営 L= 18 km  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=155.3 km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.9 km  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=155.0 km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.6 km  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=156.0 km ・委託 L=139.4 km ・直営 L= 16.6 km  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)   ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連(継続有り)	年度目標値	154 km	155km	155.0km	156.0km	158.5km
	年度達成率	92%	98%	93%	109%	0%	
	全体達成率	19%	38%	56%	78%	78%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	道路台帳補正更新事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路台帳補正延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=9,646m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	◎道路台帳補正 ・L=9,646m	◎道路台帳補正 ・L=6,775m	◎道路台帳補正 ・L=465m	◎道路台帳補正 ・L=328m	◎道路台帳補正 ・L=578m	◎道路台帳補正 ・L=1,500m	
	事業費(千円)	9,600	3,800	1,600	1,200	1,500	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	9,600	3,800	1,600	1,200	1,500		
実績事業費	事業費(千円)	6,857	3,497	1,197	1,092	1,071	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	6,857	3,497	1,197	1,092	1,071		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎道路台帳補正 ・L=7,370m	(実施内容等) ◎道路台帳補正 ・L=620m	(実施内容等) ◎道路台帳補正 ・L=580m	(実施内容等) ◎道路台帳補正 ・L=1,210m	
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=6,775m	L=465m	L=580m	L=1,210m	L=1,500m
	年度達成率	92%	75%	91%	71%	0%	
	全体達成率	36%	49%	60%	71%	71%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町内小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町道舗装等の補修				#N/A	
事業目標	適切な補修		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	○町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式
	事業費(千円)	33,620	10,000	6,400	5,760	5,700
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	33,620	10,000	6,400	5,760	5,700	
実績 事業費	事業費(千円)	28,056	9,997	5,657	7,434	4,968
	財源内訳					
	国庫支出金	1,785			1,785	
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	26,271	9,997	5,657	5,649	4,968	
関連 事項	(特定財源の詳細等) ・きめ細かな交付金 (交付率100%)	【評価・実績】	(実施内容等) ・舗装補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・舗装補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・舗装補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・舗装補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	年度達成率	100%	88%	129%	86%	0%
	全体達成率	30%	47%	69%	83%	83%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001008

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道排水管路清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	排水管路清掃延長				#N/A	
事業目標	16,500m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	○雨水等による道路排水の流量確保のための 排水管路の清掃	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	
	事業費(千円)	23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	18,323	4,578	4,578	4,578	4,589	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	18,323	4,578	4,578	4,578	4,589		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 清掃延長 L=3,490 m	(実施内容等) 清掃延長 L=3,450 m	(実施内容等) 清掃延長 L=3,450 m	(実施内容等) 清掃延長 L=3,450 m	
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	3,300 m	3,300 m	3,450 m	3,450m	3,300 m
	年度達成率		100%	100%	100%	100%	0%
	全体達成率		20%	40%	60%	80%	80%
事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001009

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道等維持業務委託事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	砂利敷延長と砂利道整正延長				#N/A	
事業目標	砂利敷延長L=20,000m、砂利道整正延長L=1,222,388m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	○町道等の砂利道整備 ・砂利道の砂利敷総延長 L=20,000m ・砂利道の路面整正延長(春、秋の2回実施) L=1,222,388m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=280,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=202,388 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=280,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=230,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=230,000 m	
	事業費(千円)	22,100	4,500	4,500	4,500	4,300	
計画 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	22,100	4,500	4,500	4,500	4,300	4,300	
実績 事業費	事業費(千円)	16,350	4,115	4,075	4,095	4,065	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	16,350	4,115	4,075	4,095	4,065	0	
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,150 m 路面整正 L=193,029 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,050 m 路面整正 L=202,388 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,240 m 路面整正 L=225,027 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,130 m 路面整正 L=227,226 m	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	4,000 m ・ 280,000 m	4,000 m ・ 202,388 m	4,240 m ・ 225,027 m	4,130 m ・ 227,226 m	4,000 m ・ 230,000 m
		年度達成率	91%	91%	91%	95%	0%
	全体達成率	19%	37%	56%	74%	74%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道防雪柵設置事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	防雪柵設置・撤去延長		関係課	#N/A		
事業目標	3,601.6m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	○防雪柵の設置・撤去総延長 L=3,601.6m ・北幌内7号線外6路線の吹溜式防雪柵の 設置撤去延長 L=3,258.2m ・音稲府6号線外5路線の吹払式(固定式) 防雪柵の草地出入口部の設置撤去延長 L=343.4m	防雪柵設置撤去延長 L=940m (吹溜式 L=871m、吹払式 L=69 m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	
	事業費(千円)	9,820	2,210	2,210	1,800	1,800	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	9,820	2,210	2,210	1,800	1,800		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	6,785	1,759	1,729	1,566	1,731	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	6,785	1,759	1,729	1,566	1,731		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4 (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	940 m	665.4 m	665.4 m	665.4 m	665.4 m
	年度達成率	80%	78%	87%	96%	0%	
	全体達成率	18%	36%	51%	69%	69%	
事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001011

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	新町通り歩道整備及び町有地道路舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	歩道及び道路舗装延長			#N/A		
事業目標	歩道L=320m、舗装L=330m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	◎歩道整備延長L=320m ○本工事費 ・改良舗装 L=320m、W=1.5m ・雨水樹設置N=12箇所、街灯設置N=3箇所 案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装延長L=330m ○本工事 ・末広6号線L=180m、W=8.0m ・潮見2号線L=150m、W=6.0m		◎歩道本工事 ・改良舗装L=320m、W=1.5m ・雨水樹設置N=12箇所 ・街灯設置N=3箇所 ・案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装本工事 ・末広6号線L=180m、W=8m ・潮見2号線L=150m、W=6m			
	事業費(千円)	27,300	0	27,300	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	24,000		24,000		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	26,639	0	26,639	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0		0		
	道支出金	0				
	地方債	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			◎歩道本工事～改良舗装L=320m、W=1.5m 雨水樹設置N=12箇所・街灯設置N=3箇所 案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装本工事 末広6号線L=180m、W=8m 潮見2号線L=150m、W=6m ※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=320m、L=330m			
		年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	98%	98%	98%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001012

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	川尻線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=950m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	◎道路舗装 L=950m、W=5.0m～7.5m ・オーバーレイ L=600m、A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡		◎道路舗装 ・オーバーレイ L=600m、 A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、 t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡				
	事業費(千円)	20,000	0	20,000	0	0	
計画 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	17,600		17,600			
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績 事業費	事業費(千円)	19,425	0	19,425	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	その他	0					
関連 事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ◎道路舗装 ・オーバーレイ L=600m、 A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、 t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡ ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=950m			
		年度達成率	#DIV/0!		97%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%		97%	97%	97%
		事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001013

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	音稲府乙開拓線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=700m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎舗装延長L=700m、W=4.0~5.0m ・舗装面積A=3,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=1,900㎡、t=3cm		◎舗装延長L=700m、W=4~5m ・舗装面積A=3,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=1,900㎡、t=3cm			
	事業費(千円)	16,000	0	16,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	14,000		14,000		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	15,540	0	15,540	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	その他	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ◎舗装延長L=700m、W=4~5m ・舗装面積A=3,150㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=1,900㎡、t=3cm ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=700m			
	年度達成率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	97%	97%	97%	97%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001014

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘1・3号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=450m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎舗装延長L=450m、W=5.0~6.0m ・舗装面積A=2,400㎡、t=3.0~8.0cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm		◎舗装延長L=450m、W=5~6m ・面積A=2,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm			
	事業費(千円)	13,500	0	13,500	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	11,800		11,800		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,700		1,700			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,178	0	13,178	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	13,178		13,178			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			◎舗装延長L=450m、W=5~6m ・面積A=2,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=450m		
	年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	全体達成率	0%	98%	98%	98%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001015

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木海岸線及び宮の森3号線排水改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水管延長			#N/A		
事業目標	L=81.5m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎排水管延長L=81.5m ・RC管φ450 L=44.0m ・RC管φ600 L=37.5m ・雨水樹N=27箇所 ・集水樹N=7箇所		◎排水管延長L=81.5m ・RC管φ450 L=44.0m ・RC管φ600 L=37.5m ・雨水樹N=27箇所 ・集水樹N=7箇所			
	事業費(千円)	9,300	0	9,300	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	8,100		8,100		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	8,925	0	8,925	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ◎排水管延長L=81.5m ・RC管φ450 L=44.0m ・RC管φ600 L=37.5m ・雨水樹N=27箇所 ・集水樹N=7箇所 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=81.5m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	96%	96%	96%
		事業進捗状況		☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001016

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園通り舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	舗装延長			#N/A		
事業目標	L=430m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加			関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎舗装延長L=430m、W=5.0m ・舗装面積A=2,150㎡、t=8cm		◎舗装延長L=430m、W=5m ・舗装面積A=2,150㎡、t=8cm			
	事業費(千円)	12,000	0	12,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	10,500		10,500		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,500		1,500			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,550	0	11,550	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	11,550		11,550		
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ◎舗装延長L=430m、W=5m ・舗装面積A=2,150㎡、t=8cm	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=430m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	96%	96%	96%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001017

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	開生1号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=450m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎舗装延長L=450m、W=6.0m ・舗装面積A=2,700㎡、t=8cm		◎舗装延長L=450m、W=6m ・舗装面積A=2,700㎡、t=8cm			
	事業費(千円)	15,000	0	15,000	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	13,200		13,200		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	14,700	0	14,700	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	14,700		14,700		
	道支出金	0				
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ◎舗装延長L=450m、W=6m ・舗装面積A=2,700㎡、t=8cm ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=450m			
	年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	98%	98%	98%	98%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001018

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭日通り舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=400m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎舗装補修延長L=350m、W=8.0m A=2,800㎡、t=3cm		◎舗装補修延長 ・L=350m、W=8m ・A=2,800㎡、t=3cm			
	事業費(千円)	6,500	0	6,500	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	5,700		5,700		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	800		800			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	6,405	0	6,405	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	6,405		6,405		
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ◎舗装補修延長 ・L=350m、W=8m ・A=2,800㎡、t=3cm	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=350m		
		年度達成率	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	99%	99%	99%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001019

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園通り舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=700m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	◎舗装延長L=700m、W=7.0m ・舗装面積A=4,900㎡、t=3cm		◎舗装延長L=700m、W=7m ・舗装面積A=4,900㎡、t=3cm				
	事業費(千円)	11,000	0	11,000	0	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	9,600		9,600			
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	10,605	0	10,605	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	10,605		10,605			
	道支出金	0					
	地方債	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=700m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	96%	96%	96%	96%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001020

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	日の出仲地区他道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成22年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路整備延長				#N/A	
事業目標	L=535m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎道路整備 L=535m		○測量試験費 ・実測線調査設計 L=530m	○本工事費 ・改良舗装 L=328m		
	○測量試験費 ・実測線調査設計 L=535m ・用地確定調査 L=50m		○本工事費 ・改良舗装 L=207m			
計画事業費	事業費(千円)	59,800	0	30,500	29,300	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	53,700		27,400	26,300	
実績事業費	事業費(千円)	58,065	0	29,610	28,455	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	52,200		26,600	25,600	
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	臨時地方道整備事業債(90%)	【評価・実績】	○測量試験費 ・実測線調査設計 L=535m	○本工事費 ・改良舗装 L=327m		
			○本工事費 ・改良舗装 L=207m			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値		L=207m	L=327m		
	年度達成率	#DIV/0!		97%	97%	#DIV/0!
	全体達成率	0%		50%	97%	97%
	事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001021

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・設置経過年数が、15年以上で機能著しく機能低下している箇所を随時改修する。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ロードヒーティング改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修箇所				#N/A	
事業目標	5箇所		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容		
計画内容	○既設のロードヒーティングの改修 (補助対象事業とするため、設置後15年を経過し、機能が著しく低下している箇所を対象) ・改修箇所～5箇所(全7箇所)		・幸海線 L=20m、W=7m、A=140㎡	・曙通り L=20m、W=3m、A=76.6㎡	・旭日公園2号線 (花田水産前) L=15m、W=5m、A=75㎡ ・末広幹線 L=15m、W=5m、A=75㎡	・1丁目線 L=20m、W=6.0m、A=130㎡		
	事業費(千円)	59,300	0	11,300	8,000	20,000		
計画事業費	財源内訳							
	国庫支出金	6,780		6,780				
	道支出金	0						
	地方債	47,200			7,200	20,000		
	その他	0				20,000		
一般財源	5,320		4,520	800				
実績事業費	事業費(千円)	37,651	0	11,495	7,802	18,354		
	財源内訳							
	国庫支出金	6,780		6,780				
	道支出金	0						
	地方債	25,300			7,000	18,300		
その他	0							
一般財源	5,571		4,715	802	54			
関連事項	(特定財源の詳細等) ・地域活力基盤創造交付金(補助率～60%) ・臨時地方道整備事業債(起債～90%) ・社会資本整備総合交付金(補助率～60%) ・起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) L=20m、W=6m、A=120㎡ ※前年度評価結果	(実施内容等) ・曙通り L=20m、W=3m、A=76.6㎡ ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・旭日公園2号線(花田水産前) L=15m、W=5.0m、A=83.9㎡ ・末広幹線 L=15m、W=5.5m、A=74.4㎡ ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値		1箇所	1箇所	2箇所	1箇所	
		年度達成率	#DIV/0!		102%	98%	92%	0%
		全体達成率	0%		19%	33%	63%	63%
		事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001022

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	共栄栄丘線法面補修事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	補修面積			#N/A		
事業目標	A=200㎡		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎法面補修(フトン箆) ・補修面積A=200㎡			◎法面補修(フトン箆) ・補修面積A=200㎡(10m×20m)		
	事業費(千円)	5,000	0	5,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	5,000			5,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	4,725	0	4,725	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	4,725			4,725		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	◎法面補修(フトン箆) ・補修面積A=200㎡(10m×20m)					
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			A=200㎡	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!	#DIV/0!
全体達成率	0%	0%	95%	95%	95%	
事業進捗状況			☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001023

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 経過年数11年を越えた補助対象の建設機械については、随時更新することとし、単独で購入したダンプトラックについても状況を判断し随時更新する計画です。 【H25】ロータリ除雪車 1台 35,701千円 【H26】小型除雪車 1台 20,000千円 【H27】除雪ドーザ 1台 25,200千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	建設機械整備事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	建設機械の更新台数		関係課	#N/A		
事業目標	1台		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業 ・更新台数～単独 N=1台			軽トラック(660cc) 1台			
	事業費(千円)	1,300	0	0	1,300	0	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
事業費(千円)	1,300			1,300			
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
事業費(千円)	1,030			1,030			
関連事項	(特定財源の詳細等) ・社会資本整備総合交付金(補助率～2/3) ・起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) 軽トラック(660cc) 1台 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連(継続有り)	年度目標値			1台		
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!		79%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%		79%	79%	79%
	事業進捗状況			☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001024

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道等除草作業他環境保全事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	町道等の除草			#N/A		
事業目標	適切な維持		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	◎道路等除草作業 ・雇員人数 8人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)を3年間			◎道路等除草作業 ・雇員人数 3人 ・雇用期間 5月～9月(5ヶ月間)	◎道路等除草作業 ・雇員人数 3人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)	◎道路等除草作業 ・雇員人数 2人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)	
	事業費(千円)	14,748	0	0	5,620	5,628	3,500
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	11,248			5,620	5,628	
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	3,500					3,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,130	0	0	5,565	5,565	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	11,130			5,565	5,565	
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	0					0	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 緊急雇用創出推進補助金 ～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 ◎道路等除草作業 ・雇員人数 3人 ・雇用期間 6月～10月(5ヶ月間)	※前年度評価結果 ◎道路等除草作業 ・雇員人数 3人 ・雇用期間 6月～10月(5ヶ月間)	※前年度評価結果
					※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			雇員の確保	雇員の確保	適切な維持
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	99%	0%	
	全体達成率	0%	0%	38%	75%	75%	
	事業進捗状況			☆☆☆☆	☆☆☆☆		



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001025

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道路面清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町道路面清掃延長				#N/A	
事業目標	L=110,887m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	町道路面清掃 L=110,887m			町道路面清掃 L=36,716m	町道路面清掃 L=37,044m	町道路面清掃 L=37,127m
計画事業費	事業費(千円)	5,320	0	0	1,760	1,780
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 5,320			1,760	1,780
実績事業費	事業費(千円)	3,413	0	0	1,670	1,743
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 3,413			1,670	1,743
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			L=36,716m	L=37,046m
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	98%	0%
	全体達成率	0%	0%	31%	64%	64%
	事業進捗状況			☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001026

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	宮の森3号線法面補修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	補修面積				#N/A	
事業目標	A=366㎡		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎法面補修(フン箆) ・補修面積A=210㎡				◎法面補修(フン箆) ・補修面積A=210㎡(3.5m×60m)	
	事業費(千円)	4,800	0	0	0	4,800
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	4,620	0	0	0	4,620
関連 事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ◎法面補修(フン箆、張芝) 補修面積A=366㎡ (平均法長2.47m×148m)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				A=366㎡	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	96%	96%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001027

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=300m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm				◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm		
	事業費(千円)	7,500	0	0	0	7,500	0
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	7,500				7,500		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	7,245	0	0	0	7,245	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	7,245				7,245		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	◎舗装延長L=270.5m、W=5.0m ・舗装面積A=1,360㎡、t=8cm						
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=270.5m	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
全体達成率	0%	0%	0%	0%	97%	97%	
事業進捗状況					☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001028

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木中央線道路改良事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路改良延長			#N/A		
事業目標	L=130m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	⇒		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>改良舗装延長L=130m、W=5.0m</li> <li>排水管整備他 1式</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>実測調査設計 L=130m</li> <li>改良舗装 L=130m、W=5m</li> <li>排水管整備他 1式</li> </ul>						
計 画 事 業 費	事業費(千円)	16,000	0	0	0	16,000	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	16,000				16,000
		その他	0				
一般財源	0						
実 績 事 業 費	事業費(千円)	15,498	0	0	0	15,498	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	15,400				15,400
		その他	0				
一般財源	98				98		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=120.3m		
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	
	全体達成率	0%	0%	0%	97%	97%	
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001029

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	都市対策附帯事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=30m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	◎オコツナイ川・ポンオコツナイ川に係る道路整備他 ・松小路擁壁設置延長L=30m				◎松小路整備 ・実測調査設計L=30m ・擁壁延長L=30m、H=2.5m	
	事業費(千円)	5,000	0	0	5,000	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	4,736	0	0	4,736	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	4,736				4,736	
(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ◎松小路整備 ・実測調査設計L=30m ・擁壁延長L=16m、H=1.5~2.5m	(実施内容等)
【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=16m	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	95%	95%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	緑町1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	L=30m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	⇒		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	・改良舗装 L=130m、W=6.0m 歩道(両側) W=1.0m				・実測調査設計 L=130m ・改良舗装 L=130m、W=6.0m 歩道(両側) W=1.0m		
	・実測調査設計 L=130m						
計 画 事 業 費	事業費(千円)	24,000	0	0	0	24,000	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	24,000				24,000
		その他	0				
一般財源	0				0		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	22,974	0	0	0	22,974	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	22,900				22,900
		その他	0				
一般財源	74				74		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=129.3m	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	
		全体達成率	0%	0%	0%	96%	
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001031

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武基地線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=198m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画内容	・改良舗装 L=198m、W=6.0m				・改良舗装 L=198m、W=6.0m		
	事業費(千円)	23,000	0	0	0	23,000	0
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	23,000				23,000	
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	22,200				22,200	
	その他	0					
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ・改良舗装 L=176.5m、W=6.0m	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=176.5m	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	97%	97%
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001032

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木市街地線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	L=40m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	・改修延長 L=40m、W=5.5m ・擁壁工 L=25m、H=1.0m～4.0m				・改修延長 L=40m、W=5.5m ・擁壁工 L=25m、H=1.0m～4.0m	
	事業費(千円)	11,000	0	0	11,000	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	11,000			11,000	
	その他	0				
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	事業費(千円)	10,710	0	0	10,710	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】				・改修延長 L=43.9m、W=5.5m ・柵渠工 L=31m、H=0.6m～1.7m	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=43.9m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%
	全体達成率	0%	0%	0%	97%	
	事業進捗状況				☆☆☆☆	



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001033

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木海岸線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	L=75m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	・改修延長 L=75m、W=6.5m				・改修延長 L=75m、W=6.5m		
	事業費(千円)	13,000	0	0	0	13,000	0
計画 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	13,000					13,000	
実績 事業費	事業費(千円)	12,548	0	0	0	12,548	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	12,548					12,548	
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=73.9m	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
全体達成率	0%	0%	0%	0%	97%	97%	
事業進捗状況					☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001034

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・橋梁点検により長寿命化修繕計画を経て、この計画に基づき橋梁修繕を実施する事業です。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道橋修繕事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	橋梁修繕数			#N/A		
事業目標	49橋		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	○町道橋の調査診断を実施し長寿命化修繕計画を策定し既設の橋の長寿命化を図る事業です。 ・橋梁数～49橋				・橋梁点検委託 N=49橋	・橋梁長寿命化修繕計画委託 N=49橋	
	事業費(千円)	9,300	0	0	5,500	3,800	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	5,720			3,250	2,470	
	道支出金	0					
	地方債	3,500			2,200	1,300	
	その他	0					
一般財源	80			50	30		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,093	0	0	5,093	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	3,204			3,204		
	道支出金	0					
	地方債	1,800			1,800		
その他	0						
一般財源	89			89			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 社会資本整備総合交付金 (補助率～0.65) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・橋梁点検委託 N=49橋 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			49橋	49橋	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	55%	55%
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001035

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・事業期間 平成23年度～平成27年度 ・事業費 70,000千円 ・事業内容 H23【宮の森1号幹線・駅前通り】C=16,000千円 L=370m,W=2m～5m H24【新沢木海岸線】 C=10,000千円 L=393.3m,W=3m H25【公園通り】 C=16,000千円 L=850m,W=2m～2.5m H26【臨港線】 C= 9,000千円 L=400m,W=3m H27【雄武高校線・中央線】 C=20,000千円 L=1530m,W=1.2m～1.8m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道歩道整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=763.3m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	【宮の森1号幹線・駅前通り】L=370m、W=2m～5m				【宮の森1号幹線・駅前通り】 L=370m、W=2m～5m	【新沢木海岸線】 L=393.3m、W(片側)=3m
	【新沢木海岸線】L=393.3m、W(片側)=3m					
計画事業費	事業費(千円)	26,000	0	0	0	16,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	26,000				16,000
その他	0					
一般財源	0					
実績事業費	事業費(千円)	15,603	0	0	0	15,603
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	15,600				15,600
その他	0					
一般財源	3					
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
					【宮の森1号幹線・駅前通り】 L=218m、W=2.0m～4.5m	
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=218m	L=393.3m
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	60%	60%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001036

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	日の出幹線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	L=438m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	・整備延長 L=438m、W=5.5m 歩道 W=1.5m ・実測調査設計、用地確定調査 L=438m				・実測調査設計、用地確定調査 L=434m ・整備延長 L=180m、W=5.5m ・歩道 W=1.5m(両側)	・整備延長 L=258m、W=5.5m ・歩道 W=1.5m(片側)	
	事業費(千円)	75,000	0	0	0	35,000	40,000
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	75,000				35,000	40,000
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	33,700				33,700	
	その他	0					
関連事項	(特定財源の詳細等)起債(過疎)～100%						
	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値				L=187.5m	L=258m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	45%	45%	
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001037

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木2号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=250m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm					◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm	
	事業費(千円)	7,500	0	0	0	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	7,500					7,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	0						
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値					L=300m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001038

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	末広3号線道路改良事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=292.2m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	・改良延長 L=292.2m、W=5.5m 両歩道 W=1.5m ・実測調査設計 L=292.2m					・改良延長 L=292.2m、W=5.5m 両歩道 W=1.5m ・実測調査設計 L=292.2m	
	事業費(千円)	48,000	0	0	0	0	48,000
計画 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	48,000					48,000
	その他	0					
実績 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連 事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値					L=292.2m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001039

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出地区道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=180m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長 L=180m、W=5.5m</li> <li>・実測調査設計、用地確定調査 L=180m</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長 L=180m、W=5.5m</li> <li>・実測調査設計、用地確定調査 L=180m</li> </ul>						
計 画 事 業 費	事業費(千円)	40,000	0	0	0	40,000	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	40,000				40,000
		その他	0				
一般財源	0						
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
一般財源	0						
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年度目標値				L=180m
	年度達成率		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001040

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 事業期間 平成24年度～平成25年度 ・事業費 74,000千円 ・事業内容 H24 L=120m C=37,000千円(本工事費、実測調査設計、用地確定調査) H25 L=150m C=37,000千円(本工事費、用地補償費)
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=120m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長 L=120m、W=6.0m</li> <li>・歩道(片側) W=1.5m</li> <li>・実測調査設計 L=270m</li> <li>・用地確定調査 L=270m</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長 L=120m、W=6.0m</li> <li>・歩道(片側) W=1.5m</li> <li>・実測調査設計 L=270m</li> <li>・用地確定調査 L=270m</li> </ul>					
計 画 事 業 費	事業費(千円)	37,000	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	37,000				37,000
その他	0					
一般財源	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=120m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001041

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭浜1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=26m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	・整備延長 L=26m、W=5.5m L型擁壁 L=16m(両側)					・整備延長 L=26m、W=5.5m L型擁壁 L=16m(両側)	
	事業費(千円)	10,000	0	0	0	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	10,000					10,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	0						
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値					L=26m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001042

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 事業期間 平成24年度～平成25年度 ・事業費 6,800千円 ・事業内容(町道中央線、町道幸海線) H24 L=146.9m C=3,500千円 H25 L=160.0m C=3,300千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道防護柵改修事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	L=146.9m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	⇒		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	・改修延長 L=146.9m					・改修延長 L=146.9m
	事業費(千円)	3,500	0	0	0	3,500
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	3,500				3,500	
実績 事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=146.9m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001043

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭日通り排水整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水整備延長		関係課	#N/A		
事業目標	排水管φ600 L=56m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎排水整備 L=56m ・排水管φ600布設 L=56m ・横断グレーチング450 L=8m	◎排水整備 ・排水管φ600布設 L=56m ・横断グレーチング450 L=8m				
	事業費(千円)	4,400	4,400	0	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	4,400	4,400	0	0	0	
関連事項	事業費(千円)	4,400	4,400	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	4,400	4,400				
(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎排水整備 ・排水管φ600～L=49m ・排水管φ300～L=14m ・横断グレーチング450～L=7.6m ・横断グレーチング300～L=4.6m ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=56m				
	年度達成率	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	100%	100%	100%	100%	100%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001044

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	オタコムシュベツ川改修事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	用地確定調査延長				#N/A	
事業目標	L=630m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎用地確定調査 ・L=630m	◎用地確定調査 ・L=630m				
	事業費(千円)	4,500	4,500	0	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	4,500	4,500				
実績 事業費	事業費(千円)	4,305	4,305	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	4,305	4,305				
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎用地確定調査 ・L=630m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	L=630m			
	年度達成率	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	96%	96%	96%	96%	96%
事業進捗状況	☆☆☆☆					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001045

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町内河川小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	河川の応急補修				#N/A	
事業目標	適切な補修		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等工事	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	
	事業費(千円)	12,200	2,000	1,800	1,800	4,800	1,800
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	12,200	2,000	1,800	1,800	4,800	1,800	
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	7,875			7,875		
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	9,677	1,618	1,742	1,725	4,592	0	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・きめ細かな交付金 (交付率100%)	【評価・実績】	(実施内容等) ・護岸補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・護岸補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・護岸補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・護岸補修外 1式  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	年度達成率	81%	97%	533%	96%	0%	
	全体達成率	13%	28%	106%	144%	144%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001046

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘4号線他災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	復旧延長			#N/A		
事業目標	L=350m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎復旧延長L=350m ・路盤復旧延長L=350m、W=3.0m ・側溝整備延長L=200m ・横断管復旧延長L=5m、φ600 ・法面復旧L=5m		◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・法面復旧L=5m			
	事業費(千円)	1,302	0	1,302	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	1,302	0	1,302	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・路肩復旧L=5m	◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・路肩復旧L=5m	◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・路肩復旧L=5m	◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・路肩復旧L=5m	◎復旧工事 ・路盤復旧L=350m、W=3.0m ・側溝整備L=200m ・横断管L=5m、φ600 ・路肩復旧L=5m
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=350m			
	年度達成率	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	100%	100%	100%	100%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001047

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘地区排水管復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=10m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎復旧延長L=10m ・排水管復旧延長L=9.72m、φ600 ・通路復旧延長L=10m、W=4.0m		◎復旧工事 ・排水管復旧L=9.72m、φ600 ・通路復旧L=10m、W=4.0m			
	事業費(千円)	1,200	0	1,200	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,200		1,200			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	777	0	777	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	777		777			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		◎復旧工事 ・排水管復旧L=9.72m、φ600 ・通路復旧L=10m、W=4.0m			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=9.72m		
		年度達成率	#DIV/0!	65%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	65%	65%	65%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001048

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	左の沢川災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	復旧延長			#N/A		
事業目標	L=45m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎復旧延長L=45m ・パイプ復旧延長L=40m、φ30 ・フトン箆復旧延長L=4m		◎復旧工事 ・パイプ復旧L=40m、φ30 ・フトン箆復旧L=4m			
	事業費(千円)	1,300	0	1,300	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,300		1,300			
実績事業費	事業費(千円)	1,233	0	1,233	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	1,233		1,233			
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		◎復旧工事 ・パイプ復旧L=40m、φ30 ・フトン箆復旧L=4m			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=44		
		年度達成率	#DIV/0!	95%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	95%	95%	95%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001049

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	オタコムシュベツ川災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=315m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎復旧延長L=315m ・連結ブロック復旧延長L=15m、A=50㎡ ・フトン管設置N=10個 ・河床土砂除去延長L=300m		◎復旧工事 ・連結ブロック復旧L=15m、 A=50㎡ ・フトン管復旧N=10個 ・河床土砂除去L=300m			
	事業費(千円)	2,400	0	2,400	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	2,400		2,400			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	2,310	0	2,310	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	2,310		2,310			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		◎復旧工事 ・連結ブロック復旧L=15m、 A=60㎡ ・フトン管復旧N=4個 ・河床土砂除去L=300m			
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=315m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	96%	96%	96%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001050

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元稲府地区水路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	L=35m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	・排水管設置 Φ800mm、L=35m					・排水管設置 Φ800mm、L=35m
	事業費(千円)	4,500	0	0	0	4,500
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	4,500				4,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=35m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1001051

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	20	防犯・交通安全の推進	事業優先度		B	
単位施策	2	交通安全対策の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	道路区画線塗装事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	4	住民生活課	
事業指標	区画線延長				#N/A	
事業目標	39,000 m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する。 ・塗装総延長 L=37,540m (住民活動費との予算合算発注事業)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=6,340m (塗装総延長 L=15,825 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	
	事業費(千円)	3,800	800	800	800	600	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	3,800	800	800	800	600		
実績事業費	事業費(千円)	2,577	680	636	583	678	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	2,577	680	636	583	678		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ・塗装延長 L=7,390m (塗装総延長 L=18,260 m)	(実施内容等) ・塗装延長 L=6,340m (塗装総延長 L=15,825m)	(実施内容等) 塗装総延長 L=17,604 m	(実施内容等) 塗装総延長 L=13,902 m	
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	7,800m	6,340m	17,604m	13,902m	7,800m
	年度達成率	85%	80%	73%	85%	0%	
	全体達成率	18%	35%	50%	68%	68%	
事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1001052

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	20	防犯・交通安全の推進	事業優先度	B		
単位施策	2	交通安全対策の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	日の出岬線街灯設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	街灯設置数			#N/A		
事業目標	N=37基		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	⇒		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	◎街灯設置 ・施工延長L=1,520m、街灯設置数N=37基		◎街灯設置 ・施工延長L=1,200m ・街灯設置数N=28基		◎街灯改修 ・施工延長L=320m ・街灯設置数N=9基	
	事業費(千円)	37,000	0	26,000	0	11,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	22,800		22,800		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	14,200		3,200		11,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	36,372	0	25,515	0	10,857
	財源内訳					
	国庫支出金	25,515		25,515		
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	10,857				10,857	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		N=28基		N=9基
		年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	99%
	全体達成率	0%	69%	69%	98%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆		☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1002001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ◇公園施設等維持管理:12施設/年～継続事業 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園維持管理事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	公園等施設数		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
事業目標	12施設/年		関係例規・法令名			
住民参加	2		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	公園施設等維持管理:11施設/年 ・公園施設等管理 ・旭日公園他5施設管理 ・旭日公園管理棟管理 ・宮の森公園休憩施設管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他6施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
	事業費(千円)	27,185	5,020	5,000	5,435	5,865
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	27,185	5,020	5,000	5,435	5,865	
実績事業費	事業費(千円)	20,247	4,721	4,799	5,204	5,523
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	20,247	4,721	4,799	5,204	5,523	
(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他6施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	(実施内容等) 公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	(実施内容等) 公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託	(実施内容等) 公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等)
【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	12施設	11施設	11施設	11施設	11施設
	年度達成率	94%	96%	96%	94%	0%
	全体達成率	17%	35%	54%	74%	74%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1002002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 各施設遊具修繕:35基～継続事業
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園等施設遊具修繕事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	修繕遊具数				#N/A	
事業目標	30基		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	各施設遊具修繕～35基	各施設遊具修繕	各施設遊具修繕 【修繕】 ・宮の森公園～木製遊具、滑台他 ・旭日公園～滑り台、木製遊具他 ・稲荷公園～木製遊具 ・新町団地公園～鉄棒、木製遊具、ブランコ ・潮見団地～ブランコ、滑台 【撤去】 ・宮の森公園～木製遊具他 ・稲荷公園～木製遊具 ・潮見団地～吊輪、太鼓梯子他	各施設遊具修繕	各施設遊具修繕	各施設遊具修繕	
	事業費(千円)	7,400	600	5,000	600	600	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	7,400	600	5,000	600	600		
実績事業費	事業費(千円)	6,710	588	4,977	588	557	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	6,710	588	4,977	588	557		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 各施設遊具修繕 5基	(実施内容等) 各施設遊具修繕(27基) ・宮の森公園(11)、旭日公園(4)、稲荷公園(4)、新町団地(3)、潮見団地(2)、新日の出(3) 各施設遊具撤去(18基) ・宮の森公園(17)、稲荷公園他(9)、	(実施内容等) 各施設遊具修繕 7基	(実施内容等) 各施設遊具修繕 5基 各施設遊具撤去 9基	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連(継続有り)	年度目標値	5基	27基	5基	5基	5基
	年度達成率	98%	100%	98%	93%	0%	
	全体達成率	8%	75%	83%	91%	91%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1002003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事 ・都市公園(宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園)整備工事
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	都市公園整備事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	都市公園数			#N/A		
事業目標	4箇所		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	⇒		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事 ・都市公園(宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園)整備工事		・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事		・都市公園整備事業 宮の森公園施設修繕工事 稲荷公園施設修繕工事 旭日公園施設修繕工事 複合遊具単価策定委託	・都市公園整備事業 宮の森公園施設改修工事 稲荷公園施設修繕工事 旭日公園施設修繕工事 複合遊具単価策定委託	
	事業費(千円)	58,907	0	23,500	0	3,410	31,997
計画 事業費	財源内訳						
	国庫支出金	35,600		20,600			15,000
	道支出金	0					
	地方債	13,500					13,500
	その他	0					
一般財源	9,807		2,900		3,410	3,497	
実績 事業費	事業費(千円)	26,177	0	23,079	0	3,098	0
	財源内訳						
	国庫支出金	23,079		23,079			
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	3,098				3,098		
関連 事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 社会資本整備総合交付金1/2 一般公共事業債 基幹事業90% 効果促進事業75%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・都市公園整備事業 宮の森公園施設修繕工事 稲荷公園施設修繕工事 旭日公園施設修繕工事 複合遊具単価策定委託 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	都市公園数4箇所	都市公園数4箇所	都市公園数3箇所	都市公園数3箇所	
	年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	91%	0%	
	全体達成率	0%	39%	39%	44%	44%	
事業進捗状況		☆☆☆☆		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1002004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・宮の森公園休憩施設:延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気受電盤移設、既設建物解体
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	宮の森公園休憩施設建設事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	11	町有施設整備室	
事業指標	休憩施設建設			#N/A		
事業目標	1棟		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	⇒		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	・宮の森公園休憩施設:延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気受電盤移設、 既設建物解体			・宮の森公園休憩施設 :延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、 倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気 受電盤移設、既設建物解体		
	事業費(千円)	64,785	0	64,785	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	33,033		33,033		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	32,814		32,814		
	地方債	0				
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) 森林整備加速化・林業再 生事業	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・宮の森公園休憩施設 :延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 :建設地整備、駐車場整備、電気受電 盤移設、既設建物解体 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			休憩施設建設1棟	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	98%	98%
		事業進捗状況			☆☆☆☆	



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1002005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	みんなの路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装改修延長				#N/A	
事業目標	L=300m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	・舗装改修(薄層舗装・樹脂滑り止め) L=300m、W=3.0m				・舗装改修 L=300m、W=3.0m	
	事業費(千円)	14,000	0	0	0	14,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	14,000				14,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,230	0	0	0	13,230
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	13,230				13,230	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・地域活性化交付金 (きめ細やかな交付金) 交付率80%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			L=300m	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%
		全体達成率	0%	0%	0%	95%
		事業進捗状況	—	—	—	☆☆☆☆

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1002006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・都市計画図・用途地域図の修正印刷：各50枚／3年～継続事業
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	4	都市計画の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武町都市計画図修正印刷事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	都市計画図・用途地域図修正印刷枚数		関係課	#N/A		
事業目標	各50枚／2年		ハード／ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	・都市計画図修正印刷 ・用途地域図修正印刷	・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚			・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚	
	事業費(千円)	800	400	0	0	400
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	800	400			400	
実績事業費	事業費(千円)	799	400	0	0	399
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	799	400			399	
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—継続／現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	各50枚			各50枚
	年度達成率	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
	全体達成率	50%	50%	50%	100%	100%
事業進捗状況	☆☆☆☆				☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1002007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・北海道との協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託 ・河川公園施設他一式 ・町有地実測調査設計及び用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武町都市対策事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備河川数			#N/A		
事業目標	2河川		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	・北海道との協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託 ・河川公園施設他一式 ・町有地実測調査設計及び用地 用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事	・北海道との打合せ協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事	・北海道との打合せ協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 ・町有地実測調査設計及び用地 用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事(前払)	・北海道との打合せ協議 ・本町地区代替地他整備工事(繰越)	・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 (下水道、水道移設他)	・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事及び附帯委託 (下水道、水道移設他)	
	事業費(千円)	358,592	56,900	54,300	19,400	124,457	103,535
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	29,100		29,100			
	道支出金	272,802	48,000	21,000		107,200	
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	56,690	8,900	4,200	19,400	17,257	6,933	
実績事業費	事業費(千円)	201,303	26,869	32,233	19,316	122,885	0
	財源内訳						
	国庫支出金	12,720		12,720			
	道支出金	146,442	18,360	19,500		108,582	
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	42,141	8,509	13	19,316	14,303		
関連事項	(特定財源の詳細等) 道委託金 (オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事委託金) 経済危機対策臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 ・用地調査及び代替地整備工事  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・本町地区代替地他整備工事(繰越) ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 (下水道、水道移設他)  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	年1回以上	年1回以上、0橋	2河川	2河川	2河川
	年度達成率	47%	59%	100%	99%	0%	
	全体達成率	7%	16%	22%	56%	56%	
事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1003001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ※現在の電算機は、平成20年度でリース期間満了となり、2年間の再リースを行い、平成23年度で5年間のリースによる電算機更新導入事業を行いたい。(平成27年度まで)
基本施策	21	情報通信網の整備・充実	事業優先度	B		
単位施策	2	行政情報化の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	上下水道事業料金管理電算機更新導入事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	導入機器数			#N/A		
事業目標	システム一式		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	上下水道料金請求及び収納管理の効率化が図られ事務能率の向上が図られる。 ※現在の電算機は、平成20年度でリース期間満了となりますが、その後2年間の再リースを行い、平成23年度に更新導入事業を行いたい				・電算機更新導入 (5年間リース料等)  ※事業費支払按分 簡易水道事業特別会計70% 公共下水道事業特別会計30%	・電算機更新導入 (5年間リース料等)  ※事業費支払按分 簡易水道事業特別会計70% 公共下水道事業特別会計30%	
	事業費(千円)	6,696	0	0	0	3,348	3,348
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	6,696				3,348	3,348	
実績事業費	事業費(千円)	3,348	0	0	0	3,348	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	3,348				3,348		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	水道料金システム電算機導入 (5年間リース契約、保守契約)						
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値					
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	0%	
全体達成率	0%	0%	0%	50%	50%		
事業進捗状況					☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町 総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004001

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	沢木簡易水道配水管増設整備事業	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	配水管増設		#N/A	
事業目標	L=101.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	町道沢木市街地線には配水管が敷設されていないため、給水管からの分岐延長により各戸給水を行っており、配水管増設によりこれを解消するものです。 (水圧・水量不足解消を図る。)	・配水管敷設 VWPΦ75mm L=101.0m				
	事業費(千円)	5,000	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	3,400 1,600	3,400 1,600			
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	2,779 1,600	2,779 1,600			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ・配水管敷設 VWPΦ75mm L=101.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	L=101.0m			
		年度達成率	88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	88%	88%	88%	88%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004002

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出地区給・配水管改修工事	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修管延長		#N/A	
事業目標	L=90.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	国道山側拡幅工事に伴ない、漏水防止に向け老朽給・配水管の更新改修を行い有収率の向上、維持を図るものです。	・ 給配水管改修工事 L=90.0m				
	事業費(千円)	3,600	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 3,600				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 3,266				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等) ・ 給配水管改修工事 L=90.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値 L=90.0m				
		年度達成率 91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率 91%	91%	91%	91%	91%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004003

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	港町地区配水管改修工事	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修管延長		#N/A	
事業目標	L=52.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	雄武町港町オホーツクニチロ前配水管(DCIPφ200mm)の一部が、工場基礎内部に入り込んでおり、腐食等による漏水・破裂事故の発生が懸念されることから、町道に敷設替えをし、事故を未然に防止するものです。	・配水管改修工事 L=52.0m				
	事業費(千円)	3,300	3,300	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 3,300				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,129	3,129	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 3,129				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等) ・配水管改修工事 L=52.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値 L=52.0m				
		年度達成率 95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率 95%	95%	95%	95%	95%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武地区簡易水道第3期拡張事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	15	消防支署	
事業指標	老朽化施設の更新・改修			#N/A		
事業目標	施設数		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武簡易水道は、青葉第二浄水場の3,000m <sup>3</sup> により市街地区全体の給水を賄っている状況にあり、下水道の普及、工場用水等更なる生活様式の多様化に伴う需要に対し、浄水場稼働から30年経過による電気・機械装置等の老朽化による故障の発生が多くなっていることから更新整備を図る。又クリプトスポリジウム対策である浄水濁度0.1度以下維持が困難な状況となっており、指標菌検査についても陽性を示していることから、クリプト対策に万全を期すため、ろ過施設変更並びに更新をはかり、将来に渡る安定給水を目的とし実施するものです。	<ul style="list-style-type: none"> <li>青葉第二浄水場 中央監視装置、受電装置更新 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青葉第二浄水場 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新 自家発電機設備更新</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>工事監理委託</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>量水器室 減圧弁装置更新 電磁流量計更新</li> </ul>			
計画事業費	事業費(千円)	795,000	500,000	295,000	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	171,674	108,673	63,001		
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	580,900 42,426 0	371,700 19,627 0	209,200 22,799 0		
実績事業費	事業費(千円)	787,469	497,585	289,884	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	172,101	109,422	62,679		
	道支出金	0	0	0		
	地方債 その他 一般財源	580,100 32,068 3,200	371,700 16,463	208,400 15,605 3,200		
関連事項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>簡易水道事業費</li> <li>国庫補助金</li> <li>簡易水道債</li> <li>簡易水道施設整備基金</li> <li>一般会計繰入金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青葉第二浄水場 中央監視装置、受電装置更新 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青葉第二浄水場、量水器室 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) 電気計装設備更新 自家発電機設備更新 減圧弁・電磁流量計更新</li> </ul>			
	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
		A-継続/現状維持	A-終了			
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	1施設	1施設		
	年度達成率	100%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	63%	99%	99%	99%	99%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木・幌内浄水場電気機械設備更新整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課	#N/A		
事業指標	更新施設数			#N/A		
事業目標	1施設		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	沢木・幌内浄水場稼働開始から10年経過による電気機械装置故障に伴う断水を未然に防ぐため実施するものです。	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)	・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装)		・沢木浄水場 UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事		
	事業費(千円)	50,000	2,500	45,000	0	2,500	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他 一般財源	45,000 5,000		45,000 0		2,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	46,893	2,205	42,315	0	2,373	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他 一般財源	42,315 4,578		42,315		2,373		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・簡易水道施設整備基金 ・一般会計繰入金 (生活対策臨時交付金)	【評価・実績】	(実施内容等) 沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  ※前年度評価結果	(実施内容等) ・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装)  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装)  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	1施設	1施設		1施設	
		年度達成率	88%	94%	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
		全体達成率	4%	89%	89%	94%	94%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆		☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	簡易水道事業量水器更新事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	計量法に基づく料金の適正化を図る。		関係課		#N/A	
事業目標	検定満了量水器更新		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	計量法	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容					
計画内容	計量法第9条に基づく、量水器検定満了期間8年での更新が義務付けられており、使用水量に対する料金徴収を適正に行うための事業であります。	更新対象量水器 Φ13～75mm 216台 ・材料費 4,668千円 ・工事請負費 4,536千円  合計 9,204千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 317台 ・材料費 5,950千円 ・工事請負費 6,657千円  合計 12,607千円	更新対象量水器 Φ13～100mm 267台 ・材料費 4,920千円 ・工事請負費 5,607千円  合計 10,527千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 720台 ・材料費 15,460千円 ・工事請負費 15,120千円  合計 30,580千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 376台 ・材料費 8,690千円 ・工事請負費 7,896千円  合計 16,586千円	
	事業費(千円)	79,504	9,204	12,607	10,527	30,580	16,586
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	79,504	9,204	12,607	10,527	30,580	16,586	
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	59,585	7,998	12,422	10,185	28,980	0	
関連事項	(特定財源の詳細等)						
	【評価・実績】	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 216台 ・材料費 3,819千円 ・工事請負費 4,179千円 合計 7,998千円  ※前年度評価結果	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 317台 ・材料費 5,933千円 ・工事請負費 6,489千円 合計 12,422千円  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～100mm 267台 ・材料費 4,672千円 ・工事請負費 5,513千円 合計 10,185千円  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 720台 ・材料費 14,490千円 ・工事請負費 14,490千円 合計 28,980千円  ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等)    ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連	年度目標値	Φ13～75mm 216台	Φ13～75mm 317台	Φ13～100mm 267台	Φ13～75mm 720台	Φ13～75mm 376台
	(継続無し)	年度達成率	87%	99%	97%	95%	0%
		全体達成率	10%	26%	38%	75%	75%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町 総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004007

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武地区簡易水道配水管整備事業(潮見町、魚田地区)	見直し年度		
事業期間	平成21年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	配水管整備		#N/A	
事業目標	L=430.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	・潮見地区 町道潮見循環線沿いに敷設されている配水管VPφ100mmが、個人の敷地内に入り込んでおり、漏水等、破損事故が発生した場合において、個人の所有物(車庫等)に損害を与えることから、車道内に敷設替えを行い未然防止を図るものです。		・潮見地区 ・配水管敷設 VPφ50～φ100mm L=174.0m			
	・魚田地区 旧松田造船所より幌内側には配水管が敷設されていないため、給水管による分岐延長により給水を行っており、水圧・水量不足が生じています。又、町道14号線配水管50mmと海側配水管75mm双方が行止りであることから、水の滞留、赤水の発生を防止するものです。		・魚田地区 ・配水管敷設 VPφ50mm L=256.0m			
計 画 事 業 費	事業費(千円)	12,000	0	12,000	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	12,000		12,000			
一般財源	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,498	0	11,498	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	11,498		11,498			
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・一般会計繰入金 (生活対策臨時交付金)	【評価・実績】	・潮見地区 ・配水管敷設 VPφ50～φ100mm L=174.0m			
		※前年度評価結果	・魚田地区 ・配水管敷設 VPφ50mm L=256.0m	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了		
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=430m			
	年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	全体達成率	0%	96%	96%	96%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004008

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	雄武・沢木・幌内簡易水道統合認可事業	見直し年度		
事業期間	平成21年度～平成23年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	雄武町簡易水道事業認可取得		#N/A	
事業目標	1簡易水道事業	ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	簡易水道等施設整備費国庫補助事業制度改正に 伴う3簡易水道の統合(19年度より適用)		統合計画書提出(厚生労働省)		簡易水道事業統合認可	
	事業費(千円)	8,000	0	0	8,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,000			1,000	
一般財源	7,000			7,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	7,455	0	0	7,455	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	2,700			2,700		
一般財源	4,755			4,755		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・一般会計繰入金	【評価・実績】	統合計画書提出	統合計画書提出	統合変更認可取得	
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	計画書提出		統合認可	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	93%	93%
	事業進捗状況		☆☆☆☆		☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004009

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	曙1号線配水管整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	配水管延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=276.0m		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	曙1号線道路整備による住宅建設に伴う、生活用水の供給、確保を図る。				・配水管整備工事 VWPΦ75mm L=100m VWPΦ50mm L=176m 全体布設延長 L=276m		
	事業費(千円)	6,000	0	0	0	6,000	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	6,000				6,000	0	
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	5,670				5,670	0	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】				(実施内容等) 配水管整備工事 VWPΦ75mm L=100m VWPΦ50mm L=176m 全体布設延長 L=276m	(実施内容等)	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=276.0m	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	95%	95%	
	事業進捗状況				☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	幌内簡易水道管路漏水調査事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	有収率向上		関係課	#N/A		
事業目標	L=8,000m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	幌内簡易水道給配水管路漏水調査業務により、有収率向上を図るため実施するものです。				・幌内簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=8,000m	
	事業費(千円)	1,000	0	0	0	1,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0		0		
一般財源	1,000				1,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	945	0	0	0	945
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	945				945	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		(実施内容等) ・潮見地区	(実施内容等)	(実施内容等) ・幌内簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=8,000m	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	95%	95%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 1004011

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成24年度 L= 13.0km C=1,300千円 平成25年度 L= 13.0km C=1,300千円 平成26年度 L= 13.0km C=1,300千円 全体調査延長 L= 39.0km C=3,900千円
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武簡易水道管路漏水調査事業	見直し年度		
事業期間	平成24年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	有収率向上		#N/A	
事業目標	L=13, 000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名	⇒	
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容	
計 画 内 容	雄武簡易水道給配水管路漏水調査業務により、有収率向上を図るため実施するものです。					・雄武簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=13, 000m	
	事業費(千円)	1,300	0	0	0	1,300	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	1,300					1,300	
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	0					0	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値					L=13, 000m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1005001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備:82基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	分解整備機器				#N/A	
事業目標	38基		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画内容	雄武浄化センター機器分解整備～38基	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水ポンプ ・終沈汚泥掻寄機 ・汚水供給ポンプ ・汚泥脱水機 ・ナヨロ川ポンプ ・バッテリー触媒栓	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす搬出機 ・曝機装置 ・宮下ポンプ	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす脱水機 ・曝機装置 ・水質分析器具 ・汚水ポンプ	雄武浄化センター機器分解整備 ・返流水ポンプ ・処理水ポンプ ・マンホールポンプ5箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・自家発電機 ・マンホールポンプ4箇所 ・水質分析器具	
	事業費(千円)	30,650	6,250	5,800	8,900	4,600	5,100
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	30,650	6,250	5,800	8,900	4,600	5,100
一般財源	0						
実績事業費	事業費(千円)	27,968	6,090	5,628	11,672	4,578	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	25,990	6,090	5,628	11,672	2,600		
一般財源	1,978		0		1,978		
関連事項	(特定財源の詳細等) その他～一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 汚水ポンプ、終沈汚泥掻寄機、 汚水供給ポンプ、汚泥脱水機、 ナヨロ川ポンプ、バッテリー触媒栓	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす搬出機 ・曝機装置 ・攪拌機 ・汚泥供給ポンプ	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす脱水機 ・薬品供給ポンプ ・曝機装置 ・水質分析器具 ・汚水ポンプ	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・返流水ポンプ ・処理水ポンプ ・マンホールポンプ5箇所	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	10基	5基	8基	9基	6基
		年度達成率	97%	97%	131%	100%	0%
		全体達成率	20%	38%	76%	91%	91%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1005002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 下水道污水管路調査事業 全体延長33.5km～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武公共下水道污水管路調査事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	污水管路延長			#N/A		
事業目標	650m/年		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	下水道污水管路調査 650m/年	下水道污水管路調査 L=650m				
	事業費(千円)	1,300	0	0	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,300	1,300			
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,250	1,250			
関連事項	(特定財源の詳細等) その他～一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) 下水道污水管路調査 L=820m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	650m			
		年度達成率	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	96%	96%	96%	96%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1005003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		C	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木・幌内地区下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	4	住民生活課	
事業指標	意向調査及び住民説明会の開催				#N/A	
事業目標	2地区(沢木・幌内)		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	2	下水道法	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画 内容	・沢木・幌内地区住民意向調査、住民説明会						
	事業費(千円)		0	0	0	0	0
計画 事業費	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0	0			
実績 事業費	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0	0			
		一般財源	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・沢木・幌内地区意向調査 ※前年度評価結果 C-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		2地区			
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		事業進捗状況	☆☆	☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 1005004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=221ha 全体事業費C=8,800,171千円
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武公共下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	管渠延長・施設更新件数		関係課	#N/A		
事業目標	1,325m・8件		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2		
住民協働			関係個別計画名	1		

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇中央監視設備改築更新</li> <li>◇計装設備改築更新</li> <li>◇水処理設備(機械・電気)更新</li> <li>◇汚泥処理設備(機械・電気)更新</li> <li>◇長寿命化計画策定</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇緑町地区(緑町団地:0.6ha) L=85m・管渠工事、実施設計</li> <li>◇幸町地区(宮の森3号線:(0.3ha)L=96m・管渠工事</li> <li>◇曙地区(公園通り:1.1ha) L=452m・管渠工事、実測調査設計</li> <li>◇曙地区(宅地分譲地:0.3ha) L=150m・管渠工事、実施設計</li> <li>◇舗装補修工事</li> <li>◇下水道事業再評価 ◇下水道中期ビジョン策定</li> <li>◇雄武公共下水道事業変更認可</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇中央監視設備改築更新工事</li> <li>◇工事監理</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇緑町地区(緑町団地:0.6ha) L=85m・管渠布設工事・実施設計</li> </ul> </li> <li>◆舗装補修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇計装設備改築更新工事</li> <li>◇工事監理</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇幸町地区(宮の森3号線:0.3ha)L=96m・管渠布設工事</li> <li>◇末広町地区～曙地区(公園通り) L=400m・実測調査、地質調査、実施設計</li> <li>◇下水道事業再評価</li> <li>◇下水道中期ビジョン策定</li> <li>◆舗装補修工事</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇水処理設備(機械・電気)改築更新実施設計</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇末広町地区～曙地区(公園通り:0.5ha)L=136m・管渠布設工事(マンホールポンプ)</li> <li>◇雄武公共下水道事業変更認可</li> </ul> </li> <li>◆舗装補修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇水処理設備(機械・電気)改築更新工事</li> <li>◇工事監理 ◇単価策定</li> <li>◇汚泥処理設備(機械・電気)改築更新実施設計</li> <li>◇長寿命化計画策定(基本調査・台帳整備)</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇末広地区～曙地区(公園通り:0.6ha)L=318m・管渠布設工事</li> <li>◇曙地区(宅地分譲地:0.3ha)L=150m・実施設計</li> </ul> </li> <li>◆舗装補修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆処理場                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇汚泥処理設備(機械・電気)改築更新工事</li> <li>◇工事監理</li> <li>◇単価策定</li> <li>◇長寿命化計画策定(詳細調査)</li> </ul> </li> <li>◆管渠                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◇曙地区(宅地分譲地:0.3ha)L=140m・管渠布設工事</li> </ul> </li> <li>◆舗装補修工事</li> </ul>	
	計画事業費	事業費(千円) 534,300 国庫支出金 280,800 道支出金 0 地方債 219,700 その他 27,700 一般財源 6,100	92,500 49,500	51,300 26,100	42,300 20,400	157,700 81,800	190,500 103,000
実績事業費	事業費(千円) 333,044 国庫支出金 173,945 道支出金 0 地方債 136,400 その他 12,348 一般財源 10,351	91,599 49,500	51,230 26,100	39,533 19,310	150,682 79,035	0	
関連事項	(特定財源の詳細等) 下水道事業国庫補助(50%～55%) 下水道整備事業債(90%) その他～一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ◆処理場:中央監視設備改築更新工事、工事監理 ◆管渠:緑町地区(緑町団地:0.6ha) L=85m 管渠布設工事・実施設計 ※前年度評価結果	(実施内容等) ◆処理場:計装設備改築更新工事、工事監理、単価策定委託 ◆管渠:管渠布設工事(幸町地区:0.6ha)L=98m、末広町地区～曙地区(公園通り) L=410m:実測調査、地質調査、実施設計 下水道事業再評価、下水道中期ビジョン策定 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ◆処理場:水処理設備改築更新実施設計 ◆管渠:末広地区～曙地区(公園通り:0.5ha)L=136m・管渠布設工事(マンホールポンプ) ・雄武公共下水道事業変更認可 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ◆処理場 ・水処理設備改築更新工事、工事監理、単価策定委託、 ・汚泥処理設備改築更新実施設計、単価策定 ・長寿命化計画策定(基本調査) ◆管渠:末広地区～曙地区管渠布設工事(公園通り:0.6ha)L=318m ・曙地区実施設計(宅地分譲地:0.3ha)L=150m ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値	1件・85m	1件・496m	1件・136m	3件・468m	2件・140m
		年度達成率	99%	100%	93%	96%	0%
		全体達成率	17%	27%	34%	62%	62%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	