

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 12020150

|      |                                  |             |               |                                    |
|------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 政策目標 | 3 のびやか・雄武～教育・文化の振興～              | 会計区分        | 1 一般会計        | 【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 |
| 基本施策 | 13 生涯学習・生涯スポーツの推進                | 事業優先度       | A             |                                    |
| 単位施策 | 5 生涯教育施設・備品の有効活用                 | 政策事務分類      | 3 単独自治事務(その他) |                                    |
| 事業名  | スポーツセンター整備事業                     | 見直し年度       |               |                                    |
| 事業期間 | 平成25年度～平成27年度                    | 担当課         | 12 教育委員会教育振興課 |                                    |
| 事業主体 | 雄武町                              | 関係課         | #N/A          |                                    |
| 事業指標 | 施設整備                             |             | #N/A          |                                    |
| 事業目標 | 備品整備、アンケート実施・集計、整備の方向性検討、アリーナ床改修 | ハード・ソフト事業区分 | 1 ハード事業       |                                    |
| 住民参加 | 無                                | 関係例規・法令名    | 無             |                                    |
| 住民協働 |                                  | 関係個別計画名     | 無             |                                    |

| 全体計画<br>事業内容          |  | 平成 25 年度<br>事業内容  | 平成 26 年度<br>事業内容     | 平成 27 年度<br>事業内容 | 平成 28 年度<br>事業内容 | 平成 29 年度<br>事業内容 |
|-----------------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 計<br>画<br>内<br>容      | スポーツセンター設備整備   | 体育施設アンケート実施・集計  | スポーツセンター整備の方向性<br>検討 | アリーナ床改修          |                  |                  |
|                       | 1 アリーナ床改修<br>2 アリーナカーテン取替<br>3 備品整備<br>・卓球台<br>・各種目ボール<br>・雪合戦用ヘルメット<br>・レクリエーション用品<br>・スポーツタイマー<br>・スチームクリーナー | アリーナカーテン取替<br>備品整備<br>・卓球台<br>・各種目ボール<br>・雪合戦用ヘルメット<br>・レクリエーション用品<br>・スポーツタイマー<br>・スチームクリーナー |                      |                  |                  |                  |
| 計<br>画<br>事<br>業<br>費 | 事業費(千円)  | 35,886  | 3,000                | 0                | 32,886           | 0                |
|                       | 財源内訳   |   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 国庫支出金  | 0   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 道支出金   | 0   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 地方債  | 0   |                      |                  |                  |                  |
| その他                   | 0  |   |                      |                  |                  |                  |
| 一般財源                  | 35,886   | 3,000   |                      | 32,886           |                  |                  |
| 実<br>績<br>事<br>業<br>費 | 事業費(千円)  | 2,358   | 2,358                | 0                | 0                | 0                |
|                       | 財源内訳   |   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 国庫支出金  | 0   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 道支出金   | 0   |                      |                  |                  |                  |
|                       | 地方債  | 0   |                      |                  |                  |                  |
| その他                   | 0  |   |                      |                  |                  |                  |
| 一般財源                  | 2,358  | 2,358   |                      |                  |                  |                  |
| 関<br>連<br>事<br>項      | 特定財源の名称  | (実施内容等)<br>体育施設アンケート実施・集計<br>アリーナカーテン取替<br>備品整備   | (実施内容等)              | (実施内容等)          | (実施内容等)          | (実施内容等)          |
|                       | 【評価・実績】  | ※前年度評価結果  | ※前年度評価結果             | ※前年度評価結果         | ※前年度評価結果         | ※前年度評価結果         |
|                       | 前期計画からの継続<br>(継続有り)  | 年度目標値   | 備品整備、アンケート実施・集計      | 方向性検討            | アリーナ床改修          |                  |
|                       | 年度達成率  | 79%   | #DIV/0!              |                  | 0%               | #DIV/0!          |
|                       | 第6期計画への継続<br>(継続無し)  | 全体達成率   | 7%                   | 7%               | 7%               | 7%               |
| 事業進捗状況                | ☆☆☆☆   |   |                      |                  |                  |                  |

|     |              |             |         |       |
|-----|--------------|-------------|---------|-------|
| 事業名 | スポーツセンター整備事業 | 評価者 管理職 職氏名 | 教育振興課長  | 石井 弘道 |
|     |              | 評価者 作成者 職氏名 | 生涯教育係主査 | 櫻井 輝久 |

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

|                                 |                                   |   |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 【誰、何が(対象)】                      | 町民                                | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)            | 体育施設アンケート<br>アリーナカーテン取替・備品整備 |
| 【抱える課題やニーズは】                    | 施設及び備品の老朽化による、スポーツ環境の悪化に伴う利用者減。   | 指標(指標計算式/解説)                              | 目標年度及び実績値                    |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】       | 町民のニーズに応じた備品等の整備による、利用者の利便性の向上。   | ①<br>体育施設アンケート                            | 目標年度<br>平成25年度               |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】<br>※成果＝目的 | 快適な施設を利用者に提供することにより、スポーツ活動の振興を図る。 |   | 目標値<br>1式                    |
|                                 |                                   |   | 実績値<br>1式                    |
|                                 |                                   |   | 達成度<br>100.0%                |
|                                 |                                   | ②<br>アリーナカーテン取替・備品整備                      | 目標年度<br>平成25年度               |
|                                 |                                   |   | 目標値<br>1式                    |
|                                 |                                   |   | 実績値<br>1式                    |
|                                 |                                   |   | 達成度<br>100.0%                |
| 【内容(どのような手段で何を行ったか)】            | アンケート調査                           | 雄武町基本調査に併せ体育施設に関するアンケートを実施し、町民のニーズ把握に努めた。 |                              |
|                                 | アリーナカーテン取替・備品整備                   | 見積合わせによる、施設内備品等の整備を行った。                   |                              |

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

|         |                          |        |   |
|---------|--------------------------|--------|---|
| 必要      | <input type="checkbox"/> | 義務的なもの | スポーツセンターは、町民が屋内スポーツに親しむ上で中心となる施設であることから、施設の整備は必要である。また、効果的な整備をする上で町民のニーズを把握することは必須であることから、アンケートの実施は必要である。 |
| 必要/概ね必要 | <input type="checkbox"/> | 全部     |   |
| 課題あり    | <input type="checkbox"/> | 一部     |   |

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

|         |  |                                 |
|---------|--|---------------------------------|
| 有効      | 設定した目標値の達成状況                           | 効果的な施設整備を行うことにより、利用者の利便性向上を目指す。 |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 達成 |                                 |
| 有効/概ね有効 | <input type="checkbox"/> ほぼ達成          |                                 |
| 課題あり    | <input type="checkbox"/> 下回る           |                                 |

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 効率的       | 判断の理由                                   | 町民ニーズに沿った備品を購入しており、効果的な整備を行うことができたほか、体育施設アンケートを実施したことにより、より詳細にニーズを把握することができた。 |
|           | <input type="checkbox"/> 事業費抑制          |   |
|           | <input type="checkbox"/> 人員削減           |   |
| 効率的/概ね効率的 | <input type="checkbox"/> 時間短縮・作業軽減      |   |
| 課題あり      | <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |

(4)事務事業の公平性


|         |                                   |                                      |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 公平      | 判断の理由                             | 広く町民を利用対象とした施設の整備であることから、公平性は保たれている。 |
|         | <input type="checkbox"/> 受益者負担がある |                                      |
|         | <input type="checkbox"/> 受益者負担がない |                                      |
| 公平/概ね公平 | <input type="checkbox"/> 受益が一部に偏る |                                      |
| 公平でない   | <input type="checkbox"/> その他      |                                      |

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A～D】

- A: 計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
- B: ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
- C: 当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
- D: 事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価)                                       | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|--|--------------|------------|
| <b>A</b>   |              |            |
| 計画どおり備品整備及びアンケート調査を実施することができ、指針となる資料を作成することができた。 |              |            |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>継続/現状維持</b>   |  |  |
| アンケート調査結果を総合的に検証し、今後のスポーツセンター整備について一定の結論を得る方向で検討をすすめる。 |  |  |

- ※展開方向の区分
- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
  - 終了 ○休止 ○廃止