

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 09010060

|              |                    |              |                |  |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|--|
| 政策目標         | 1 はつらつ・雄武～地域産業の振興～ | 会計区分         | 1 一般会計         | 【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載<br>(補助対象)<br>・事業費 102,000千円<br>・補助率 55%<br>・事業量 用水路 一式、圃場配管 2箇所<br>・事業期間 平成24年度～平成28年度<br>(補助対象外)<br>・計画樹立～平成23年度<br>・事業費 1,607千円 |
| 基本施策         | 1 農業の振興            | 事業優先度        | A              |  |
| 単位施策         | 1 土地基盤の充実          | 政策事務分類       | 2 単独自治事務(個別計画) |  |
| 事業名          | 団体営かんがい排水事業        | 見直し年度        |                |  |
| 事業期間         | 平成25年度～平成28年度      | 担当課          | 9 産業振興課        |  |
| 事業主体         | 雄武町                | 関係課          | #N/A           |  |
| 事業指標         | 事業効果の実証            | ハード/ソフト 事業区分 | 2 ソフト事業        |  |
| 事業目標         | 受益農家への普及PR         | 関係例規・法令名     | 無              |  |
| 住民参加<br>住民協働 | 無                  | 関係個別計画名      | 有 農業農村整備事業管理計画 |  |

| 全体計画<br>事業内容          |   | 平成 25 年度<br>事業内容                         | 平成 26 年度<br>事業内容 | 平成 27 年度<br>事業内容         | 平成 28 年度<br>事業内容              | 平成 29 年度<br>事業内容 |
|-----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| 計<br>画<br>内<br>容      | ・管路工 L=3,650m<br>・末端散水施設 2式               | 地質調査 一式 7,000千円<br>管路工 L=1,200m 14,000千円 | 管路工 L=1,500m     | 管路工 L=950m<br>・末端散水施設 1式 | ・末端散水施設 1式<br>・末端散水施設(地上配管)1式 |                  |
|                       | 事業費(千円)                                   | 80,680                                   | 21,000           | 21,000                   | 21,000                        | 17,680           |
| 計<br>画<br>事<br>業<br>費 | 国庫支出金                                     | 0  |                  |                          |                               |                  |
|                       | 道支出金                                      | 44,374                                   | 11,550           | 11,550                   | 11,550                        | 9,724            |
|                       | 地方債                                       | 33,000                                   | 6,300            | 9,400                    | 9,400                         | 7,900            |
|                       | その他                                       | 0  |                  |                          |                               |                  |
|                       | 一般財源                                      | 3,306                                    | 3,150            | 50                       | 50                            | 56               |
| 実<br>績<br>事<br>業<br>費 | 事業費(千円)                                   | 20,253                                   | 20,253           | 0                        | 0                             | 0                |
|                       | 国庫支出金                                     | 0  |                  |                          |                               |                  |
|                       | 道支出金                                      | 11,030                                   | 11,030           |                          |                               |                  |
|                       | 地方債                                       | 6,300                                    | 6,300            |                          |                               |                  |
|                       | その他                                       | 0  |                  |                          |                               |                  |
| 一般財源                  | 2,923                                     | 2,923                                    |                  |                          |                               |                  |
| 関<br>連<br>事<br>項      | 特定財源の名称<br>団体営かんがい排水事業<br>補助金<br>起債(過疎対策) | (実施内容等)<br>調査設計、管路工                      | (実施内容等)          | (実施内容等)                  | (実施内容等)                       | (実施内容等)          |
|                       | 【評価・実績】                                   | ※前年度評価結果<br>A-継続/現状維持                    | ※前年度評価結果         | ※前年度評価結果                 | ※前年度評価結果                      | ※前年度評価結果         |
|                       | 前期計画からの継続<br>(継続有り)                       | 年度目標値<br>管路工 L=1,200m                    | 管路工 L=1,500m     | 管路工 L=950m               | 末端散水施設1式                      |                  |
|                       |   | 年度達成率<br>96%                             | 0%               | 0%                       | 0%                            | #DIV/0!          |
|                       | 第6期計画への継続<br>(継続無し)                       | 全体達成率<br>25%                             | 25%              | 25%                      | 25%                           | 25%              |
|                       | 事業進捗状況<br>☆☆☆☆                            |  |                  |                          |                               |                  |

|     |             |             |        |       |
|-----|-------------|-------------|--------|-------|
| 事業名 | 団体営かんがい排水事業 | 評価者 管理職 職氏名 | 産業振興課長 | 横田 和幸 |
|     |             | 評価者 作成者 職氏名 | 農務係長   | 宇野 敏志 |

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

|                                 |                           |                                |               |        |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------|
| 【誰、何が(対象)】                      | 団体営かんがい排水事業受益者            | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標) | 飼料作物の干ばつ被害の解消 |        |
| 【抱える課題やニーズは】                    | 干ばつによる酪農経営への影響            | 指標(指標計算式/解説)                   | 目標値及び実績値      |        |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】       | 畑かん施設の導入による粗飼料の高位安定及び品質向上 | ① 調査測量設計の実施                    | 目標年度          | 平成25年度 |
|                                 |                           |                                | 目標値           | 1式     |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】<br>※成果=目的 | 粗飼料生産を拡大し、酪農経営の安定を図る。     | ② 管路整備延長/計画管路延長                | 実績値           | 1式     |
|                                 |                           |                                | 達成度           | 100.0% |
| 【内容(どのような手段で何を行ったか)】            | 管路工の実施                    | 管路工事を実施した。                     |               |        |
|                                 | 調査測量設計委託業務の実施             | 平成26年度工事分の調査設計業務を実施した。         |               |        |

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

|              |                          |        |   |
|--------------|--------------------------|--------|---|
| 必要           | <input type="checkbox"/> | 義務的なもの | 国営事業の関連事業として位置付けられた事業であり、末端の畑かん施設を整備することにより、粗飼料の高位安定及び品質向上を図るため、必要な事業である。 |
| 必要/概ね必要/課題あり | <input type="checkbox"/> | 全部     |   |
|              | <input type="checkbox"/> | 一部     |   |

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

|              |                                     |  |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 概ね有効         | 設定した目標値の達成状況                        | 計画どおり工事・調査設計を発注することができたが、労務単価や資材の高騰により、目標の管路延長に達しなかった。 |
| 有効/概ね有効/課題あり | <input type="checkbox"/>            | 達成   |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> | ほぼ達成   |
|              | <input type="checkbox"/>            | 下回る  |

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

|                |                                     |  |
|----------------|-------------------------------------|--|
| 効率的            | 判断の理由                               | 事業の実施にあたっては、補助事業の要件を満たす必要最低限の整備を行うよう努めている。 |
| 効率的/概ね効率的/課題あり | <input checked="" type="checkbox"/> | 事業費抑制                                      |
|                | <input type="checkbox"/>            | 人員削減                                       |
|                | <input type="checkbox"/>            | 時間短縮・作業軽減                                  |
|                | <input type="checkbox"/>            | その他  |

(4)事務事業の公平性


|               |                                     |   |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 公平            | 判断の理由                               | 末端の畑地かんがい施設利用者から利用料を徴収するものであり、公平であると判断する。 |
| 公平/概ね公平/公平でない | <input type="checkbox"/>            | 受益者負担がある                                  |
|               | <input type="checkbox"/>            | 受益者負担がない                                  |
|               | <input type="checkbox"/>            | 受益が一部に偏る                                  |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> | その他                                       |

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A～D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等  
 B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等  
 C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等  
 D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価)   | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|--|--------------|------------|
| <b>A</b>   |              |            |
| 畑かん施設を導入し、粗飼料の高位安定等を図る事業であることから、計画どおり事業を進めることが適当である。 |              |            |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 継続/現状維持   |  |  |
| 営農労力の軽減、粗飼料生産の向上により、酪農経営の安定化が図られることから、引き続き最優先して実施すべき事業であり、現状維持が適当である。 |  |  |

※展開方向の区分  
継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更  
終了 休止 廃止