

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030010

政策目標	1 はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	5 観光の振興	事業優先度	B	
単位施策	1 雄武観光の売り込み	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	ホテル日の出岬施設整備事業	見直し年度	平成27年度	
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	3 税財管理課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	施設の適切な維持管理		#N/A	
事業目標	維持等工事、指定管理料の支出、業務委託、用地取得	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

151	全体計画 事業内容	平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容
計 画 内 容	○ホテル施設整備工事 送風機整備工事(7台) 浴室棟内改修工事(浴室、渦巻きポンプ整備工事(9台) 脱衣室等) 空調機整備工事(5基) 計装設備(シーケンサ機器) 冷却塔整備工事 取替工事 熱源水用熱交換機取替(1台) 浴槽ろ過循環用熱交換機取替 浄化槽機器改修工事 工事 トイレオシレット取替工事(31箇所) 温泉ポンプ整備工事(2台) 電話交換設備、客室館内 客室カーペット張替工事(17室) インターネット整備工事 3階廊下カーペット張替工事 高圧開閉器盤取替工事 3階～5階廊下壁クロス張替工事 車庫シート補強補修工事 客室用敷布団・マット更新 男女電気サウナ取替工事 他 外部改修工事(タイル・ステン等) ○ホテルの施設及び運営に係る指定管理料の支出	送風機整備工事(7台) 渦巻きポンプ整備工事(9台) 空調機整備工事(5基) 冷却塔整備工事 熱源水用熱交換機取替(1台) 浄化槽機器改修工事 トイレオシレット取替工事(31箇所) 電話交換設備、客室館内 インターネット整備工事 高圧開閉器盤取替工事 車庫シート補強補修工事 男女電気サウナ取替工事 外部改修工事(タイル・ステン等) 浴室棟内改修工事(浴室、脱衣室等) 指定管理料の支出	計装設備(シーケンサ機器) 取替工事 浴槽ろ過循環用熱交換機取替 工事 温泉ポンプ整備工事(1台) 客室カーペット張替工事(17室) 3階廊下カーペット張替工事 3階～5階廊下壁クロス張替工事 食堂階段・2階廊下手摺り部改修工事 量水器更新工事	和室用敷布団・掛け布団・枕・マット更新 大型送迎バス更新 1階ラウンジ・EVホールカー ペット張替工事 2階廊下・宴会場カーペット 張替工事 バス旋回場用地調査測量業務委託 バス旋回場用地取得費 和室・宴会室用机・椅子購入 浄化槽改修 源泉配管内視カメラ及び高圧洗浄 給湯予熱系統ポンプ等取替 客室トイレ便座設置工事	冷暖房設備(ピーマックユニット) 整備工事 温泉ポンプ整備工事(1台) ろ過設備更新工事 ホテル日の出岬屋上防水改修工事	外調機用熱交換器等取替 エレベーター用クーラー取替 客室冷蔵庫更新
計 画 事 業 費	事業費(千円) 437,352	290,558	23,420	36,913	79,461	7,000
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	115,200	42,800	19,800	2,500	50,100
	その他	251,300	247,700	3,600		
	一般財源	70,852	58	20	34,413	29,361
実 績 事 業 費	事業費(千円) 343,922	291,181	52,741	0	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金	227,130	227,130			
	道支出金	0				
	地方債	36,200	17,300	18,900		
	その他	46,378	26,378	20,000		
	一般財源	34,214	20,373	13,841		
関 連 事 項	特定財源の名称 過疎債(ソフト) 164,000千円 財政調整基金積立金 120,000千円 ホテル日の出岬基金積立金 100,000千円 宿泊入浴施設使用料 3,600千円 【評価・実績】	(実施内容等) ・計画の浴室棟外改修工事外10工事 257,831千円 ・屋外照明設置工事 3,213千円 ・源泉配管内スケール除去作業 787千円 ・備品整備(活魚水槽) 2,972千円 ・指定管理料の支出 26,378千円 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・計装設備取替他6工事(委託) 25,775千円 ・屋上防水改修工事 6,966千円 ・運営資金貸付 20,000千円 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
前期計画からの継続	年度目標値	維持等工事13件、指定管理料の支出1件	8件	維持等工事、用地取得	維持等工事、用地造成整備	維持等工事、用地造成整備
(継続有り)	年度達成率	100%	225%	0%	0%	0%
第6期計画への継続	全体達成率	67%	79%	79%	79%	79%
(継続無し)	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030020

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15 環境の保全	事業優先度	C	
単位施策	3 景観形成・環境美化・公害防止の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町有施設解体工事業	見直し年度	平成27年度	
事業期間	平成25年度～平成28年度	担当課	3 税財管理課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	町有施設解体工事		#N/A	
事業目標	解体工事2件	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○町有施設解体工事 幌内町有住宅(1戸) 旧若草保育所(1戸)	幌内町有住宅(1戸)				旧若草保育所(1戸)
	事業費(千円)	17,347	2,247	0	0	15,100
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	15,100				0
	その他	0				15,100
実 績 事 業 費	一般財源	2,247	2,247	0	0	0
	事業費(千円)	2,184	2,184	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 過疎債	(実施内容等) 幌内町有住宅解体工事 2,184千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 1戸				1戸
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率 97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率 13%	13%	13%	13%	13%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030040

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有施設整備事業		見直し年度	平成27年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	2	財務企画課	
事業指標	住環境の整備、町有施設調査		関係課	12	教育委員会教育振興課	
事業目標	改修工事(4棟7戸)、不動産購入(2件)、町有施設調査1件		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

581	全体計画 事業内容	平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容	
計 画 内 容	旧林務署住宅屋根改修 (2棟4戸) 宮の森荘(お試し住宅及び陶芸工房)改修工事 旧林務署庁舎改修工事 旧林務署公宅等購入 旧国鉄トンネル管理用出入口設置工事 旧国鉄トンネル外観変状調査業務委託	旧林務署住宅屋根改修 (2棟4戸)	宮の森荘(お試し住宅及び陶芸工房) 改修工事 ・陶芸工房内部の梁の鉄骨補強(4箇所) ・屋根全面塗装 ・外装防腐処理及びコーキング補修 ・軒天板補修	旧林務署土地購入	旧林務署庁舎改修工事 旧林務署公宅等購入	旧国鉄トンネル管理用出入口 設置工事 旧国鉄トンネル外観変状調査 業務委託	
	事業費(千円)	30,020	2,400	7,200	6,000	12,320	2,100
計 画 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	30,020	2,400	7,200	6,000	12,320	2,100
実 績 事 業 費	事業費(千円)	9,416	2,342	7,074	0	0	0
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	9,416	2,342	7,074				
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】	町有住宅改修工事 2,342千円	宮の森荘改修工事 7,074千円				
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 2棟4戸	1棟2戸	不動産購入1件	改修工事1戸、不動産購入1件	工事1件、施設調査1件	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率 98%	98%	0%	0%	0%	
	全体達成率 8%	31%	31%	31%	31%		
	事業進捗状況 ☆☆☆☆	☆☆☆☆					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030050

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	職員住宅改修工事業		見直し年度	平成27年度		
事業期間	平成25年度～平成27年度		担当課	3 税財管理課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	職員住宅改修工事		関係課	#N/A		
事業目標	改修工事(4棟9戸)		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

582	全体計画 事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○職員住宅改修工事 日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 幸町職員住宅(2棟6戸) 日の出北町職員住宅(1棟1戸)	日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 内部改修	幸町職員住宅(1棟3戸) 内外部改修	幸町職員住宅(1棟3戸) 内外部改修 日の出北町職員住宅(1棟1戸) 内部改修		
計 画 事 業 費	事業費(千円) 41,680	6,000	14,580	21,100	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	41,680	6,000	14,580	21,100	
実 績 事 業 費	事業費(千円) 20,125	5,912	14,213	0	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	20,125	5,912	14,213		
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等) 職員住宅改修工事 5,912千円	(実施内容等) 職員住宅改修工事 14,213千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 2戸	3戸	4戸		
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率 99%	97%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率 14%	48%	48%	48%	48%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030060

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B		
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公用車更新事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	共用車両整備数		関係課	#N/A		
事業目標	1台		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○共用車両の更新 共用車1台更新				共用車1台更新	
	事業費(千円)	2,470	0	0	0	2,470
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	2,470				2,470	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値				1台
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	0%	0%	0%	0%
事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030070

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B		
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎維持管理事業(ガラス清掃・床ワックス掛け)		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	庁舎の維持管理・美観を保つ		関係課	#N/A		
事業目標	庁舎ガラス清掃・床面ワックス掛け業務委託		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	役場庁舎維持管理事業 庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け 業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け 業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け 業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け 業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け 業務委託
	事業費(千円)	2,550	510	510	510	510
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	2,550	510	510	510	510	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	980	483	497	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	980	483	497			
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等) 庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託 483千円	(実施内容等) 庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託 497千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	業務委託	業務委託	業務委託	業務委託	業務委託
	年度目標値	95%	97%	0%	0%	0%
	年度達成率	95%	97%	0%	0%	0%
第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	19%	38%	38%	38%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030072

政策目標	5 ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・事業期間 平成25年度～平成31年度 ・事業内容 街路灯LED化1灯用279本、2灯用6本 ・総事業費 72,610千円
基本施策	24 効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B	
単位施策	1 計画行政の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	街路灯LED化整備事業	見直し年度	平成27年度	
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	3 税財管理課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	街路灯LED化整備本数		#N/A	
事業目標	街路灯LED化1灯用205本、2灯用6本	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名	無	
住民協働	無	関係個別計画名	無	

741		全体計画 事業内容	平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容
計 画 内 容	街路灯LED化整備(211本) 灯具交換(130個)	街路灯LED化整備工事 新日の出町(1灯用29本) 日の出仲町(1灯用19本) 本町(1灯用6本、2灯用3本) 日の出北町(1灯用4本)	街路灯LED化整備工事 幸町(1灯用7本、2灯用3本) 末広町一区(1灯用6本) 新町(1灯用4本) 緑町(1灯用18本) 潮見町(1灯用8本) 宮下町(1灯用20本)	街路灯LED化整備工事 錦町(1灯用24本) 栄町(1灯用22本) 灯具交換(130個) ※補正繰越(H28実施)15,600千円			街路灯LED化整備工事 旭町(1灯用18本) 末広町二区(1灯用20本)
	事業費(千円)	54,210	8,430	9,080	27,100	0	9,600
計 画 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	54,210	8,430	9,080	27,100	0	9,600
実 績 事 業 費	事業費(千円)	17,172	0	17,172	0	0	0
	国庫支出金	8,300		8,300			
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	8,872		8,872			
	特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) 街路灯LED化 新日の出町24本、日の出仲町19本 日の出北町9本、本町9本 幸町10本、末広町一区6本 新町4本、緑町18本、潮見町8本 宮下町20本 ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値	LED化1灯用58本、2灯用3本	LED化1灯用63本、2灯用3本	LED化1灯用46本	灯具交換130個	LED化1灯用38本
		年度達成率	0%	189%	0%	#DIV/0!	0%
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	32%	32%	32%	32%
		事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030073

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度	A		
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	工事件数		関係課	#N/A		
事業目標	1件		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名	無		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	庁舎非常用蓄電池更新工事			庁舎非常用蓄電池更新工事 ※補正繰越(H28実施)		
	事業費(千円)	6,100	0	0	6,100	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	6,100			6,100	0	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値				1件
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 03030080

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B		
単位施策	3	地方分権型行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	車両運行業務民間委託事業		見直し年度	平成27年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	12	教育委員会教育振興課	
事業指標	バス・給食配送車管理運行業務		関係課	5	保健福祉課	
事業目標	スクールバス4台・生涯学習バス、福祉バス及び給食配送車2台の一括運行管理業務		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

743	全体計画 事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計画内容	○バス・給食配送等の運行管理業務 スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託	スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託	スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託	スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託	スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託	スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス及び福祉バス等の運行管理の一括民間委託
計画事業費	事業費(千円)	150,289	26,565	27,324	32,400	32,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	150,289	26,565	27,324	32,400	32,000	32,000
実績事業費	事業費(千円)	59,512	29,531	29,981	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	59,512	29,531	29,981			
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) スクールバス4台、給食配送車2台、生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。 委託料 27,779千円 車両整備 1,752千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率 111%	110%	0%	0%	0%
	全体達成率 20%	40%	40%	40%	40%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				