

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010010

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】グレーダ3.7m級 41,200千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	建設機械整備事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	建設機械の更新台数		関係課	#N/A		
事業目標	3台		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容		
計 画 内 容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業 ・更新台数～3台	ロータリ除雪車 1台		小型除雪車(ロータリ) 1台		ショベル(現有機種:日立) 1台		
	事業費(千円)	99,800	42,100	0	25,300	0	32,400	
計 画 事 業 費	財源内訳	国庫支出金	57,100	27,400		11,700	18,000	
		道支出金	0					
		地方債	31,700	13,800		8,800	9,100	
		その他	0					
		一般財源	11,000	900		4,800	5,300	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	33,693	33,693	0	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	18,720	18,720				
		道支出金	0					
		地方債	14,100	14,100				
		その他	0					
	一般財源	873	873					
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3) ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ロータリ除雪車 1台	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1台		1台		1台	
		年度達成率		80%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率		34%	34%	34%	34%	34%
	事業進捗状況	☆☆☆☆						

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010020

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業であります。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	除雪延長		#N/A	
事業目標	809.0km	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	有 広報等による協力要請	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○除雪延長L=809.0km ・民間委託による除雪延長 L=724.4km ・直営による除雪延長 L=84.6km	除雪延長 L=160.7km ・委託 L=143.9km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.2km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.1km ・委託 L=145.1km ・直営 L=17.0km	除雪延長 L=162.1km ・委託 L=145.1km ・直営 L=17.0km	除雪延長 L=162.1km ・委託 L=145.1km ・直営 L=17.0km	
	事業費(千円)	330,021	58,416	62,800	65,953	71,426	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	41,580	7,200	9,200	5,980	9,600	
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	288,441	51,216	53,600	59,973	61,826	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	155,261	67,480	87,781	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	14,510	5,310	9,200			
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	140,751	62,170	78,581			
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3)	【評価・実績】	(実施内容等) 除雪延長L=159.9km ・委託L=143.1km ・直営L=16.8km	(実施内容等) 除雪延長L=161.8km ・委託L=145.0km ・直営L=16.8km	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	159.9km	161.8km	162.1km	162.1km	162.1km
		年度達成率	116%	140%	0%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	20%	47%	47%	47%	47%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010030

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 道路整備が終了する都度、道路台帳の更新整理を行う事業であります。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路台帳補正更新事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	道路台帳補正延長		#N/A	
事業目標	3,590m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○道路台帳補正 L=3,590m	道路台帳補正 L=850m	道路台帳補正 L=520m	道路台帳補正 L=300m	道路台帳補正 L=680m	道路台帳補正 L=1,240m	
	事業費(千円)	6,910	1,200	1,100	1,100	1,700	1,810
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	6,910	1,200	1,100	1,100	1,700	1,810	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	2,235	1,166	1,069	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	2,235	1,166	1,069				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路台帳補正L=910m	(実施内容等) 道路台帳補正L=480m	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	910m	480m	300m	680m	1,240m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率		97%	97%	0%	0%
		全体達成率		17%	32%	32%	32%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010040

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町内小工事事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	町道舗装等の補修		#N/A	
事業目標	適切な補修	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式
	事業費(千円)	34,100	5,700	6,500	6,900	7,500
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	34,100	5,700	6,500	6,900	7,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,753	5,689	6,064	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	11,753	5,689	6,064			
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率				
	全体達成率	100%	93%	0%	0%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	34%	34%	

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010050

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道排水管路清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水管路清掃延長		関係課	#N/A		
事業目標	18,590m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
全体計画		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	事業内容	○雨水等による道路排水の流量確保のための排水管路の清掃 管路清掃延長 L=18,590m	管路清掃延長 L=3,450m	管路清掃延長 L=3,450m	管路清掃延長 L=3,690m	管路清掃延長 L=4,000m
	事業費(千円)	27,619	4,600	5,100	5,919	6,000
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	9,687	4,589	5,098	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
特定財源の名称		(実施内容等) 管路清掃延長L=3,450m	(実施内容等) 管路清掃延長L=3,600m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	3,450m	3,600m	3,690m	4,000m	4,000m
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	100%	100%	0%	0%	0%
	全体達成率	17%	35%	35%	35%	35%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010060

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道等維持業務委託事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	砂利敷延長、路面整正延長		#N/A	
事業目標	20,000m、1,150,000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○町道等の砂利道整備 ・砂利敷延長 L=20,000m ・路面整正延長(2回(春、秋)実施) L=1,150,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	
	事業費(千円)	24,650	4,300	4,700	4,950	5,350	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	24,650	4,300	4,700	4,950	5,350		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	8,734	4,150	4,584	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	8,734	4,150	4,584				
関 連 事 項	特定財源の名称						
	【評価・実績】	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 4,190m 路面整正延長L=148,806m	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 3,930m 路面整正延長L=393,900m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	4,190m、148,806m	3,930m、393,900m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	97%	98%	0%	0%	0%
	全体達成率	17%	35%	35%	35%	35%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010070

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道防雪柵設置事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	防雪柵設置・撤去延長		#N/A	
事業目標	3,327m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○防雪柵の設置・撤去総延長 L=3,327m ・北幌内7号線外5路線の吹溜式防雪柵の 設置撤去延長 L=2,984m ・音稲府6号線外4路線の吹払式(固定式) 防雪柵の草地出入口部の設置撤去延長 L=343m	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	
	事業費(千円)	10,500	1,800	2,000	2,100	2,300	2,300
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	10,500	1,800	2,000	2,100	2,300	2,300	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,641	1,741	1,900	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	3,641	1,741	1,900				
関 連 事 項	特定財源の名称						
	【評価・実績】	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	665.4m	665.4m	665.4m	665.4m	665.4m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	97%	95%	0%	0%	0%
	全体達成率	17%	35%	35%	35%	35%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010080

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道路面清掃事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	路面清掃延長		#N/A	
事業目標	189,090m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○町道路面清掃 L=189,090m	町道路面清掃 L=37,420m	町道路面清掃 L=37,700m	町道路面清掃 L=37,800m	町道路面清掃 L=37,900m	町道路面清掃 L=38,270m	
	事業費(千円)	11,360	1,800	2,230	2,350	2,480	2,500
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	11,360	1,800	2,230	2,350	2,480	2,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,839	1,733	2,106	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	3,839	1,733	2,106				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 町道路面清掃L=37,335m	(実施内容等) 町道路面清掃L=37,335m	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	37,335m	37,335m	37,800m	37,900m	38,270m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率		96%	94%	0%	0%
		全体達成率		15%	34%	34%	34%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010090

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。 (前期総合計画から拡充～雇用人数1人増による事業費増)
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道等除草作業他環境保全事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	除草道路延長		#N/A	
事業目標	184.5km	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○道路等除草作業 ・雇用人数～3人(平成27年度～4人) ・雇用期間～5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	
	事業費(千円)	30,000	4,500	5,750	6,350	6,700	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	30,000	4,500	5,750	6,350	6,700		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	10,026	4,410	5,616	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	10,026	4,410	5,616				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・6月～10月(5カ月間) ・除草作業道路延長L=31.4km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・6月～10月(5カ月間) ・除草作業道路延長L=36.9km	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※事務事業評価結果 B-継続/内容の見直し・変更	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	98%	98%	0%	0%	0%
	全体達成率	15%	33%	33%	33%	33%	
	事業進捗状況	☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010100

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	梅小路道路整備事業	見直し年度		
事業期間	平成27年度～平成28年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	道路整備延長		#N/A	
事業目標	118m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○道路整備 【平成27年度】 用地確定調査・用地買収A=20㎡ 【平成28年度】 幸町～道路改良L= 84m、W=6. 0m 道路舗装L=118m、W=6. 0m 【平成29年度】 榮町～改良舗装L=110m、W=6. 0m			用地確定調査・用地買収A=20㎡	道路整備(幸町) 道路改良L= 84m、W=6. 0m 道路舗装L=118m、W=6. 0m	
	事業費(千円)	26,200	0	0	1,200	25,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	25,000				25,000
	その他	0				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値			用地確定調査・用地買収 A=20㎡	118m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010120

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費【平成25年度～平成34年度】224,000千円 修繕橋梁数～24橋、橋梁点検(平成28年度、平成29年度)～53橋
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道橋修繕事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	橋梁修繕数		#N/A	
事業目標	7橋	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	橋梁詳細設計～9橋 橋梁修繕工事～7橋		◆橋梁詳細設計 当沸橋、山田橋 ◆橋梁修繕工事 当沸橋	◆橋梁詳細設計 当沸橋、山田橋、千田橋 ◆橋梁修繕工事 山田橋	◆橋梁詳細設計 元稲府橋 ◆橋梁修繕工事 当沸橋、山田橋、千田橋 【単独】元稲府橋 ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～25橋	◆橋梁詳細設計 豊年橋、音稲府橋、桜橋、 雄栄橋、高野橋 ◆橋梁修繕工事 元稲府橋 ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～28橋	
	事業費(千円)	110,400	0	5,670	16,730	57,000	31,000
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	68,880		3,969	11,711	31,500	21,700
	道支出金	0					
	地方債	41,500		1,700	5,000	25,500	9,300
	その他	0					
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	3,818		3,818			
	道支出金	0					
	地方債	1,600		1,600			
	その他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) 設計橋梁:当沸橋、山田橋 修繕橋梁:当沸橋 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値		1橋	1橋	4橋	1橋
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	96%	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	5%	5%	5%	5%
		事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010130

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 (前期総合計画から拡充による事業費増) 【平成30年度】中央線 L=880m(両側W=1.5m) 26,000千円
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道歩道整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	整備延長		#N/A	
事業目標	1,807m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○町道歩道整備 【平成25年度】 公園通り L=670m(両側W=2.0m) 【平成26年度】 公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m) 【平成27年度】 魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m) 【平成28年度】 魚田14号線 L=490m(沢木側W=1.5m) 【平成29年度】 雄武高校線 L=650m(両側W=1.2m～1.8m)	公園通り L=670m(両側W=2.0m)	公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m)	魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m)		
	事業費(千円)	59,000	16,000	30,000	13,000	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
地方債	59,000	16,000	30,000	13,000	0	
その他	0					
一般財源	0					
実績事業費						
事業費(千円)	44,706	15,330	29,376	0	0	
財源内訳						
国庫支出金	0					
道支出金	0					
地方債	44,400	15,300	29,100			
その他	0					
一般財源	306	30	276			
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%	(実施内容等) 公園通り L=680m(両側W=2.0m)	(実施内容等) 公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=407m(両側W=3.0m)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 680m	637m	490m		
第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率 96%	98%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	全体達成率 26%	76%	76%	76%	76%	
	事業進捗状況 ☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010160

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	中通り道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	93m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○道路改修 L=93m、W=9.0m、両歩道W=1.5m ○実測調査 L=93m			道路改修 L=93m、W=9.0m、両歩道W=1.5m 階段工L=20m、W=1.0m 実測調査 L=93m		
	事業費(千円)	24,000	0	0	24,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			93m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010170

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	(仮称)雄武小学校線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	107.3m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○道路改修 L=107.3m、W=7.5m、両歩道W=2.0m ○実測調査設計 L=107.3m			道路改修 L=107.3m、W=7.5m、両歩道W=2.0m 実測調査設計 L=107.3m		
	事業費(千円)	22,600	0	0	22,600	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	22,600			22,600	
	その他	0				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			107.3m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010180

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出線道路改修事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修・整備延長		#N/A	
事業目標	530.6m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○道路改修 L=503.6m、W=5.5m 歩道W=1.5m	・道路改修 L=350m、W=5.5m 歩道W=1.5m	・道路改修【補助 18,200千円】 L=22.5m、W=5.5m、歩道W=1.5m	・道路改修【補助 9,800千円】 L=69.5m、W=5.5m、歩道W=1.5m			
	○道路整備 L=26.8m、W=3.5m	・実測調査設計 L=450m	・道路改修【単独 15,200千円】 L=55.0m、W=5.5m、歩道W=1.5m	・道路整備【単独 6,600千円】 L=26.8m、W=3.5m			
	○実測調査設計 L=530m		・実測調査設計 L=80m				
計 画 事 業 費	事業費(千円)	106,800	57,000	33,400	16,400	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	57,140	37,050	12,740	7,350		
	道支出金	0					
	地方債	20,100		20,100			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	84,137	53,109	31,028	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	46,912	34,521	12,391			
	道支出金	0					
	地方債	15,800		15,800			
関 連 事 項	特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 H25(補助率6.5/10) H26(補助率 7/10)	【評価・実績】	(実施内容等) ・道路改修 L=356m、W=5.5m 歩道W=1.5m ・実測調査設計 L=445m ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ・道路改修【補助 17,701千円】 改良; L=23.3m、W=5.5m、歩道W=1.5m 舗装; L=459.6m、W=5.5m、歩道W=1.5m ・道路改修【単独 13,327千円】 改良舗装; L=55.0m、W=5.5m、歩道W=1.5m ・実測調査設計 L=85m ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)	(実施内容等)	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	356m	78.3m	96.3m		
		年度達成率		93%	93%	0%	#DIV/0!
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率		50%	79%	79%	79%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010200

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	幌内東町幹線及び幌内幹線道路改修事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修及び修繕延長		#N/A	
事業目標	510m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	【平成26年度】 ○道路改修（幌内東町幹線） L=250m、W=6.0m、片歩道W=1.5m ○実測調査 L=250m 【平成27年度】 ○舗装修繕（幌内幹線） L=260m、W=7.0m ○防護柵改修（幌内幹線）L=234m ○道路舗装（表層、幌内東町幹線～幌内幹線） L=510m、W=6.0～W=7.0m		道路改修（幌内東町幹線） L=250m、W=6.0m、片歩道W=1.5m 実測調査 L=250m	舗装修繕（幌内幹線） L=260m、W=7.0m 防護柵改修（幌内幹線）L=234m 道路舗装 （表層、幌内東町幹線～幌内幹線） L=510m、W=6.0～W=7.0m			
	事業費(千円)	53,800	0	37,000	16,800	0	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	37,724	0	37,724	0	0	
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		234.1m	260m		
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	102%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	70%	70%	70%	70%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010210

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成30年度実施予定 道路改修L=180m
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	幌内登校線道路改修事業	見直し年度		
事業期間	平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	地域住民との協議、改修延長		#N/A	
事業目標	地域住民との協議、180m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	・地域住民との協議					・地域住民との協議
	事業費(千円)	0	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(辺地)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				地域住民との協議
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		事業進捗状況				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010230

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 道路整備 L=80m、W=7.0m、片歩道W=1.5m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	(仮称)魚田19号線道路整備事業					
事業期間	平成29年度					
事業主体	雄武町					
事業指標	整備延長					
事業目標	140m					
住民参加	無					
住民協働	無					
			見直し年度			
			担当課	10	建設水道課	
			関係課	#N/A		
			ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
			関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

		全体計画	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	事業費(千円)	34,300	0	0	0	0	34,300	
	財源内訳	国庫支出金 0 道支出金 0 地方債 34,300 その他 0 一般財源 0				0	34,300	
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金 0 道支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 0						
関連事項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)		年度目標値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	140m
	第6期計画への継続 (継続無し)		年度達成率	0%	0%	0%	0%	0%
			事業進捗状況				0%	

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010331

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道舗装事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	舗装延長		#N/A	
事業目標	2,080m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	町道7路線 【平成27年度】 沢木17号線 L=100m、W=4.0m 栄丘1号線 L=260m、W=4.0m モサラマン線 L=150m、W=4.0m 【平成28年度】 沢木17号線 L=250m、W=4.0m 栄丘1号線 L=240m、W=4.0m 【平成29年度】 沢木12号線 L=200m、W=4.0m 沢木6号線 L=200m、W=4.0m		沢木2号線 L=500m、W=4.0m 栄丘4号線 L=100m、W=4.0m	沢木17号線 L=100m、W=4.0m 栄丘1号線 L=260m、W=4.0m モサラマン線 L=150m、W=4.0m 沢木17号線 L=250m、W=4.0m 栄丘1号線 L=240m、W=4.0m ※補正繰越(H28実施)5,000千円		沢木12号線 L=200m、W=4.0m 沢木6号線 L=200m、W=4.0m	
	事業費(千円)	24,900	0	6,000	12,400	0	6,500
計 画 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	24,900	6,000	12,400	0	6,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,832	0	5,832	0	0	
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	5,832	5,832					
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果	(実施内容等) 沢木2号線 L=550m、W=4.0m 栄丘4号線 L=130m、W=4.0m ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
前期計画からの継続	年度目標値		680m	510m	490m	400m	
第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	97%	0%	#DIV/0!	0%	
	全体達成率	0%	23%	23%	23%	23%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010332

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道排水改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水改修箇所			#N/A		
事業目標	6箇所		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	排水改修 4箇所 【平成26年度】 市街地(港町)、開生3号線 【平成27年度】 市街地(魚田)、栄丘幹線 【平成28年度】 新日の出地区、沢木地区		・市街地(港町) ・開生3号線	・市街地(魚田) ・栄丘幹線 ①新日の出地区排水改修 排水改修L=45m ②沢木地区排水改修 排水改修L=35m ※補正繰越(H28実施)5,800千円		
	事業費(千円)	23,800	0	11,000	12,800	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	23,800		11,000	12,800	0	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	10,800	0	10,800	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	10,800		10,800			
特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等) ・市街地(港町) ・開生3号線	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続	年度目標値		2箇所	2箇所	2箇所	
第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	98%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	45%	45%	45%	45%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010334

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=400m、W=5.5m
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路ストック総点検事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	各施設点検項目数・舗装補修延長		#N/A	
事業目標	6項目・600m	ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	【平成26年度】 道路ストック総点検 舗装101.3km、照明108基、法面15箇所、 防雪柵506基、大型視線誘導標62基、 大型標識10基		・舗装 101.3km ・照明 128基 ・法面 1,200㎡ ・防雪柵 2,000m ・大型視線誘導標 121基 ・大型標識 10基	・舗装補修工法検討 3路線 ・法面 24箇所	・舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=200m、W=5.5m	・舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=400m、W=5.5m
	【平成27年度】 ・舗装補修工法検討:3路線、法面点検:24箇所					
	【平成28年度】 舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=200m、W=5.5m					
	【平成29年度】 舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=400m、W=5.5m					
計 画 事 業 費	事業費(千円)	65,900	0	32,500	3,400	10,000
	財源内訳					
	国庫支出金	46,130		22,750	2,380	7,000
	道支出金	0				
	地方債	9,000				3,000
その他	0					
一般財源	10,770		9,750	1,020		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	31,158	0	31,158	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	21,811		21,811		
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	9,347		9,347			
特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) 地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) 【繰越明許分;H25補正】 ・舗装101.3km ・照明111基 ・法面15箇所 ・防雪柵506基 ・大型視線誘導標 65基 ・大型標識 10基	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続	年度目標値		6項目	舗装補修工法検討3路線、法面24箇所	舗装補修延長200m	舗装補修延長400m
第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	96%	0%	0%	0%
	全体達成率	0%	47%	47%	47%	47%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010335

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	新町3号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	30m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○道路整備 L=30m、W=4.0m			道路整備 L=30m、W=4.0m ※補正線越(H28実施)			
	事業費(千円)	5,000	0	0	5,000	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			30m		
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010340

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町内河川小工事事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	河川の応急補修		#N/A	
事業目標	適切な補修	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等工事	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式
	事業費(千円)	10,500	1,800	2,000	2,100	2,300
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	3,763	1,764	1,999	0	0
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 護岸補修外 1式	(実施内容等) 護岸補修外 1式	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
		年度達成率	98%	100%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	17%	36%	36%	36%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010350

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 法粋工 A=200㎡ 41,000千円 【平成31年度】 植生補強土工 A=450㎡ 20,000千円
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	新沢木海岸線落石防止事業					
事業期間	平成28年度～平成29年度					
事業主体	雄武町					
事業指標	法面抑止面積					
事業目標	150㎡					
住民参加	無					
住民協働	無					
			見直し年度			
			担当課	10 建設水道課		
			関係課	#N/A		
			ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
			関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

		全 体 計 画	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○落石防止 【平成29年度】 ・測量調査、土質調査、詳細設計 ・植生補強土工 A=150㎡						測量調査、土質調査、詳細設計 植生補強土工 A=150㎡
	事業費(千円)	16,200	0	0	0	0	16,200
計 画 事 業 費	財源内訳	11,340					11,340
	国庫支出金	0					
	道支出金	4,800					4,800
	地方債	0					
	その他	60					60
実 績 事 業 費	財源内訳	0	0	0	0	0	
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率70%) ・地方債(過疎)100% 【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値					150㎡
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010360

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	元沢木避難路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	250m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○避難路整備 L=250m、W=4.0m				実測調査設計 L=250m	道路整備 L=250m、W=4.0m
	○実測調査設計 L=250m				用地確定調査 L=250m	用地買収 A=2,000㎡
	○用地確定調査 L=250m					
	○用地買収 A=2,000㎡					
計 画 事 業 費	事業費(千円)	30,000	0	0	0	7,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	23,000				23,000
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				125m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010361

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	オタクムシュベツ川改修事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	河川改修面積		#N/A	
事業目標	A=504㎡	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	護岸工 A=504㎡		護岸工 A=120㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=128㎡
計 画 事 業 費	事業費(千円)	27,300	0	6,000	6,700	7,300
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	27,300	0	6,000	6,700	7,300	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,832	0	5,832	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	5,832		5,832			
	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等) 護岸工 A=120㎡	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値	120㎡	128㎡	128㎡	128㎡
		年度達成率	#DIV/0!	97%	0%	0%
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	21%	21%	21%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010363

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	中雄武地区河川復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	復旧面積			#N/A		
事業目標	A=42㎡		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

		全体計画 事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容		・河川復旧(かごマット)L=12m、A=42㎡			・河川復旧 かごマットL=12m、A=42㎡		
	事業費(千円)	3,000	0	0	3,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	3,000			3,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	0						
	特定財源の名称 基金繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値			A=42㎡		
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010364

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	元稲府地区水路改修事業	見直し年度		
事業期間	平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	水路改修延長		#N/A	
事業目標	L=26m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	・水路改修 コンクリート管(φ1000)L=26m			・水路改修 コンクリート管(φ1000)L=26m		
計 画 事 業 費	事業費(千円)	4,000	0	0	4,000	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4,000			4,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値		L=26m		
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010365

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	ポンオコツナイ川改修事業	見直し年度		
事業期間	平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修延長		#N/A	
事業目標	250m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○河川改修(コンクリート板) L=250m、W=2.0m、H=0.9m			河川改修(コンクリート板) L=250m、W=2.0m、H=0.9m		
	事業費(千円)	27,000	0	0	27,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	27,000			27,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
特定財源の名称	基金繰入金	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			250m		
第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010366

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道復旧事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成27年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	復旧箇所数		#N/A	
事業目標	33箇所	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	【平成26年度】 モサラマン線線外砂利道復旧 共栄栄丘線外法面応急 栄丘4号線外路盤復旧 音稲府6号線外6道路復旧 上雄武3号線外2道路復旧 北幌内5号線外1道路復旧 新日の出地区排水改修 【平成27年度】 北幌内5号線道路復旧 L=7m、W=4.3m 共栄栄丘線法面補修 A=174㎡(特殊かご) 沢木18号線法面補修 A=22.5㎡(二重フンかご) 幌内草地5号線法面補修 A=342㎡(特殊かご)		・モサラマン線線外砂利道復旧 路盤復旧(12路線)594㎡ ・共栄栄丘線外法面応急 <small>共栄栄丘線法面・29㎡、新沢木折懸線・土臺220段</small> ・栄丘4号線路盤復旧 路盤復旧、排水復旧一式 ・音稲府6号線外6道路復旧 <small>排水3路線、道路復旧1路線、法面応急2路線</small> ・上雄武3号線外2道路復旧 <small>上雄武3号線道路復旧、南幌内線法面応急、沢木排水路</small> ・北幌内5号線外1道路復旧 <small>北幌内5号線道路復旧、幌内草地3号線法面復旧</small> ・新日の出地区排水改修 <small>排水改修L=143.4m</small>	・北幌内5号線道路復旧 L=7m、W=4.3m ・共栄栄丘線法面復旧 A=174㎡ ・沢木18号線法面復旧 A=22.5㎡ ・幌内草地5号線法面復旧 A=342㎡		
	事業費(千円)	52,000	0	32,000	20,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	52,000		32,000	20,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	31,968	0	31,968	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	31,968		31,968			
特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続	年度目標値		29箇所	4箇所		
第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	100%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	61%	61%	61%	61%
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010368

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町内河川改修事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	河川改修延長			#N/A		
事業目標	5.5m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	【ナヨロ川】 ・波消コンクリート L=5.0m、W=5.5m ・防護柵補修 L=20m			【ナヨロ川】 ・波消コンクリート L=5.0m、W=5.5m ・防護柵補修 L=20m ※補正繰越(H28実施)		
	事業費(千円)	5,000	0	0	5,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値			5.0m	
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010370

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	20 防犯・交通安全の推進	事業優先度	B	
単位施策	2 交通安全対策の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路区画線塗装事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	区画線延長		#N/A	
事業目標	75,000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計画 内容	○町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する。 ・塗装総延長 L=75,000m (住民活動費との予算合算発注事業)	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m
	事業費(千円)	3,520	600	680	720	760
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	1,113	520	593	0	0
関連 事項	特定財源の名称		(実施内容等) 塗装総延長 L=14,963m	(実施内容等) 塗装総延長 L=13,861 m	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	14,963m	13,861m	15,000m	15,000m
		年度達成率	87%	87%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	15%	32%	32%	32%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆		