

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 09020080

政策目標	1 はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 事業期間 平成24年度～平成29年度 全体事業費 158,300千円 ・路線測量、工事設計 ・路網整備工事 L=7.54km
基本施策	2 林業の振興	事業優先度	A	
単位施策	1 生産体制の強化	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	町有林路網整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	9 産業振興課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	効率的な森林施業		#N/A	
事業目標	路網整備 L=7.54km	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名	無	
住民協働		関係個別計画名	有 森林森林整備計画	

121	全体計画 事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計	路網整備工事 L=7.54km 上幌内地区(H24～H26) L=5.14km 幌内地区(H27～H29) L=2.40km	路網整備工事 L=1.52km 上幌内地区 L=1.52km  (うち工事 L=1.52km)	路網整備工事 L=3.62km 上幌内地区 L=3.62km  (うち工事 L=3.62km) (うち測量、設計 L=2.14km)	路網整備工事 L=1.00km 幌内地区 L=1.00km  (うち工事 L=1.00km) (うち測量、設計 L=1.00km)	幌内地区測量、設計  (うち測量、設計 L=1.40km)	路網整備工事 L=1.40km 幌内地区 L=1.40km  (うち工事 L=1.40km)	
計画事業費	事業費(千円)	143,300	20,000	62,000	21,900	16,000	
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	143,300	20,000	62,000	21,900	16,000	
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	101,299	19,793	59,615	21,891	0	
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 路網整備工事 L=1.52km	(実施内容等) 路網整備工事 L=3.62km 路線測量、工事設計 L=2.14km	(実施内容等) 路網整備工事 L=1.00km 路線測量、工事設計 L=1.00km	(実施内容等)	
	森林整備加速化・林業再生事業補助金	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	路網整備 L=1.52km	路網整備 L=3.62km 路線測量、工事設計 L=2.14km	路網整備、路線測量、工事設計 L=1.00km	路線測量、工事設計 L=1.40km	路網整備 L=1.40km
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率		99%	96%	100%	0%
	全体達成率		14%	55%	71%	71%	
	備考欄						

事業名	町有林路網整備事業	評価者 管理職 職氏名	産業振興課長	横田 和幸
		評価者 作成者 職氏名	林務係長	渡部 憲一

様式1  
平成27年度実施  
平成28年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	町有林	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	路網整備延長 路線測量、工事設計延長								
【抱える課題やニーズは】	効率的な森林施業を行うための路網整備	指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値								
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	林業経営の安定化	① 路網整備延長÷計画延長	<table border="1"> <tr><td>目標年度</td><td>平成27年度</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>1.00 km</td></tr> <tr><td>実績値</td><td>1.00 km</td></tr> <tr><td>達成度</td><td>100.0 %</td></tr> </table>	目標年度	平成27年度	目標値	1.00 km	実績値	1.00 km	達成度	100.0 %
目標年度	平成27年度										
目標値	1.00 km										
実績値	1.00 km										
達成度	100.0 %										
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	森林資源内容の充実と生産力の増強を図り、森林の持つ多面的な機能を高度に発揮させる	② 路線測量、設計延長÷計画延長	<table border="1"> <tr><td>目標年度</td><td>平成27年度</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>1.00 km</td></tr> <tr><td>実績値</td><td>1.00 km</td></tr> <tr><td>達成度</td><td>100.0 %</td></tr> </table>	目標年度	平成27年度	目標値	1.00 km	実績値	1.00 km	達成度	100.0 %
目標年度	平成27年度										
目標値	1.00 km										
実績値	1.00 km										
達成度	100.0 %										
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	①路線測量、工事設計委託	林業専用道幌内1号線の路線測量、工事設計を委託した。(L=1.00km)									
	②路網整備工事	林業専用道幌内1号線の整備工事を実施した。(L=1.00km)									

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input type="checkbox"/>	義務的なもの	森林資源の確保や有効活用を図るべく、生産体制の強化を推進し、効率的な森林施業、木材の安定供給を行うため、路網を整備する必要がある。
必要/概ね必要	<input type="checkbox"/>	全部	
課題あり	<input type="checkbox"/>	一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

有効	設定した目標値の達成状況	林業専用道が整備されたことで、施業地への行き来や運材が効率的になり、林業経営の安定化が図られる。
有効/概ね有効	<input checked="" type="checkbox"/> 達成	
課題あり	<input type="checkbox"/> ほぼ達成	
	<input type="checkbox"/> 下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

効率的	判断の理由	森林整備加速化・林業再生総合対策事業の対象事業であり、北海道が示す林業専用道規格に沿って委託と工事を発注したので、事業コストは妥当である。
効率的/概ね効率的/課題あり	<input type="checkbox"/> 事業費抑制	
	<input type="checkbox"/> 人員削減	
	<input type="checkbox"/> 時間短縮・作業軽減	
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	

(4)事務事業の公平性

公平	判断の理由	事業費全額が交付金(森林整備加速化・林業再生総合対策事業)の対象となるため、町の負担は無い。
公平/概ね公平	<input type="checkbox"/> 受益者負担がある	
公平でない	<input type="checkbox"/> 受益者負担がない	
	<input type="checkbox"/> 受益が一部に偏る	
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等  
B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等  
C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等  
D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
<b>A</b>		
林業経営の安定化を図るため、路網を整備する必要があることから、今後も計画どおり事業を進めることが適当と判断する。		

今後の展開方向  
(Action)

継続/現状維持		
計画的な路網整備で、施業地への行き来や運材の効率化が図られることから現状維持で継続することが適当と判断する。		

※展開方向の区分  
○継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更  
○終了 ○休止 ○廃止