

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 09010070

| | | | | | | |
|------|--------------------|------------------|--------------|---------------|------|--|
| 政策目標 | 1 | はつらつ・雄武～地域産業の振興～ | 会計区分 | 1 | 一般会計 | 【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 地区調査：平成24年度～平成27年度 事業着手：平成28年度～ 受益面積 3,663ha 受益戸数 48戸 事業量 区画整理 3,663ha 事業費 12,000百万円 |
| 基本施策 | 1 | 農業の振興 | 事業優先度 | A | | |
| 単位施策 | 1 | 土地基盤の充実 | 政策事務分類 | 3 単独自治事務(その他) | | |
| 事業名 | 国営緊急農地再編整備事業雄武丘陵地区 | | | | | |
| 事業期間 | 平成25年度～平成29年度 | | | | | |
| 事業主体 | 網走開発建設部 | | | | | |
| 事業指標 | 地区調査、事業の推進 | | | | | |
| 事業目標 | 地区調査、事業の推進 | | | | | |
| 住民参加 | 無 | | | | | |
| 住民協働 | 無 | | | | | |
| | | | 見直し年度 | | | |
| | | | 担当課 | 9 産業振興課 | | |
| | | | 関係課 | #N/A | | |
| | | | ハード/ソフト 事業区分 | 1 ハード事業 | | |
| | | | 関係例規・法令名 | 無 | | |
| | | | 関係個別計画名 | 無 | | |

| 111 | | 全体計画 事業内容 | 平成 25 年度 事業内容 | 平成 26 年度 事業内容 | 平成 27 年度 事業内容 | 平成 28 年度 事業内容 | 平成 29 年度 事業内容 | |
|-------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 計画内容 | | ・地区調査 ・区画整理 3,663ha ・換地計画作成 (北幌内、幌内、北雄武、雄武、上幌内地区) | 地区調査 | 地区調査 | 地区調査 | 調査設計 換地計画作成 (北幌内、幌内) | 区画整理 34ha 換地計画作成 (北幌内、幌内、北雄武地区) | |
| | 計画事業費 | 事業費(千円) | 67,665 | 0 | 0 | 2,665 | 15,000 | 50,000 |
| 実績事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,700 | | | 1,700 | | 0 |
| | | 道支出金 | 65,000 | | | | 15,000 | 50,000 |
| | | 地方債 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 965 | | | 965 | | |
| 実績事業費 | 財源内訳 | 事業費(千円) | 15,956 | 0 | 0 | 2,498 | 13,458 | 0 |
| | | 国庫支出金 | 1,699 | | | 1,699 | | |
| | | 道支出金 | 13,458 | | | | 13,458 | |
| | | 地方債 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 799 | 0 | 0 | 799 | | | | |
| 関連事項 | 特定財源の名称 | | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | |
| | 国営緊急農地再編整備事業雄武丘陵地区換地計画業務委託金 | 【評価・実績】 | 地区調査 | 地区調査 | 地区調査 | 換地計画作成 | | |
| | | | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 A-継続/拡充 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 | |
| | 前期計画からの継続 (継続無し) | 年度目標値 | 地区調査の推進 | 地区調査の推進 | 地区調査の推進 | 事業の推進 | 事業の推進 | |
| | 第6期計画への継続 (継続有り) | 年度達成率 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94% | 90% | 0% | |
| | 全体達成率 | 0% | 0% | 4% | 24% | 24% | | |
| | 備考欄 | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------------|--------|--------|
| 事業名 | 国営緊急農地再編整備事業雄武丘陵地区 | 評価者 管理職 職氏名 | 産業振興課長 | 横田 和幸 |
| | | 評価者 作成者 職氏名 | 農地整備係長 | 苫米地 幸二 |

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------|--------|
| 【誰、何が(対象)】 | 国営事業受益者 | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標) | 換地計画 | |
| 【抱える課題やニーズは】 | 耕作放棄地の発生、労働力の不足 | 指標(指標計算式/解説) | 指標値及び実績値 | |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】 | 区画整理等により、労働時間の短縮や生産コストの低減を図る。 | ① 換地計画の実施 | 目標年度 | 平成28年度 |
| | | | 目標値 | 1式 |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的 | 区画整理等により、土地の利用を計画的に再編し、経営規模拡大を進め、生産性の向上と耕作放棄地の解消・発生防止により優良農地を確保し、農業の振興を図る。 | ② | 実績値 | 1式 |
| | | | 達成度 | 100.0% |
| 【内容(どのような手段で何を行ったか)】 | 国営緊急農地換地計画の作成 | 北幌内地区、幌内地区の換地計画作成にあたり、土地の現況把握を行うため委託を実施した。 | | |
| | 換地委員会の設立 | 各換地工区毎の委員会を設立し、換地委員会を開催した。 | | |

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

| | | | |
|---------|--------------------------|--------|------------------------------------|
| 必要 | <input type="checkbox"/> | 義務的なもの | 本事業の推進は、本町酪農家の持続的発展を図る上で、必要な事業である。 |
| 必要/概ね必要 | <input type="checkbox"/> | 全部 | |
| 課題あり | <input type="checkbox"/> | 一部 | |

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|---|
| 有効 | <input checked="" type="checkbox"/> | 設定した目標値の達成状況 | 本年については、来年度の換地計画原案作成に向けて、土地等の把握が主な内容であり、委託業務により、現形図等必要な資料等の整備を行うことができた。 |
| 有効/概ね有効 | <input type="checkbox"/> | ほぼ達成 | |
| 課題あり | <input type="checkbox"/> | 下回る | |

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 効率的 | <input checked="" type="checkbox"/> | 判断の理由 | 事業の実施にあたっては、年次計画どおり進められており、また、委託にあたっては、専門的な知識を有する業者に発注していることから、時間短縮・作業の軽減が図られている。 |
| 効率的/概ね効率的/課題あり | <input type="checkbox"/> | 事業費抑制 | |
| | <input type="checkbox"/> | 人員削減 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 時間短縮・作業軽減 | |
| | <input type="checkbox"/> | その他 | |

(4)事務事業の公平性

| | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 公平 | <input checked="" type="checkbox"/> | 判断の理由 | 本事業に参加する際は受益者負担があることから、公平と判断できる。 |
| 公平/概ね公平 | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がある | |
| | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がない | |
| 公平でない | <input type="checkbox"/> | 受益が一部に偏る | |
| | <input type="checkbox"/> | その他 | |

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

- A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
- B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
- C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
- D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価) | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|---|--------------|------------|
| A | | |
| 経営規模の拡大、生産性の向上を図るためには、土地利用の計画的な再編が必要であり、今後も換地事業を含めた区画整理等を計画どおり進める必要がある。 | | |

今後の展開方向
(Action)

| | | |
|--|--|--|
| 継続/現状維持 | | |
| 本事業により、土地の区画拡大等が図られ、経営規模拡大、生産性の向上図られるものであり、継続して進める必要がある。 | | |

- ※展開方向の区分
- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
 - 終了 休止 廃止