

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 10010360

| | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------|------------------------------------|
| 政策目標 | 4 | つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～ | 会計区分 | 1 | 一般会計 | 【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 |
| 基本施策 | 19 | 消防・救急・防災体制の強化 | 事業優先度 | A | | |
| 単位施策 | 1 | 災害予防対策・危機管理対策の強化 | 政策事務分類 | 3 単独自治事務(その他) | | |
| 事業名 | 元沢木海岸線道路整備事業 | | 見直し年度 | | | |
| 事業期間 | 平成28年度～平成29年度 | | 担当課 | 10 建設水道課 | | |
| 事業主体 | 雄武町 | | 関係課 | #N/A | | |
| 事業指標 | 整備延長 | | | #N/A | | |
| 事業目標 | 350m | | ハード/ソフト 事業区分 | 1 ハード事業 | | |
| 住民参加 | 無 | | 関係例規・法令名 | | | |
| 住民協働 | | | 関係個別計画名 | | | |

| 全体計画 事業内容 | | 平成 25 年度 事業内容 | 平成 26 年度 事業内容 | 平成 27 年度 事業内容 | 平成 28 年度 事業内容 | 平成 29 年度 事業内容 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 計画 内容 | ○避難路整備 L=350m、W=5.5m | | | | 実測調査設計 L=350m | 道路整備 L=350m、W=5.5m |
| | ○実測調査設計 L=350m | | | | 用地確定調査 L=350m | 用地買収 A=2,000㎡ |
| | ○用地確定調査 L=350m | | | | | |
| | ○用地買収 A=2,000㎡ | | | | | |
| 計画 事業 費 | 事業費(千円) | 54,500 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| | 財源内訳 | | | | | |
| | 国庫支出金 | 31,088 | | | | |
| | 道支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 16,400 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| 実績 事業 費 | 事業費(千円) | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 6,750 |
| | 財源内訳 | | | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | | | | |
| | 道支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| 関連 事項 | 特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 H29年度(補助率6.545/10) ・地方債(過疎)100% | 【評価・実績】 | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) |
| | | | ※事務事業評価結果 | ※事務事業評価結果 | ※事務事業評価結果 | ※事務事業評価結果 |
| | | | | | | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 |
| | | | | | | ※未実施 |
| | | | | | | ※事務事業評価結果 D-休止 |
| | 前期計画からの継続 (継続無し) | 年度目標値 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 350m |
| | 第6期計画への継続 (継続無し) | 年度達成率 | 0% | 0% | 0% | 96% |
| | | 全体達成率 | 0% | 0% | 0% | 12% |
| | | 備考欄 | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------|--------|-------|
| 事業名 | 元沢木海岸線道路整備事業 | 評価者 管理職 職氏名 | 建設水道課長 | 田原 慎也 |
| | | 評価者 作成者 職氏名 | 土木管理係 | 大庭 悟 |

様式1
平成29年度実施
平成30年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 【誰、何が(対象)】 | 道路利用者、道路 | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標) | 道路整備、用地買収 | |
| 【抱える課題やニーズは】 | 災害時における避難路の確保 | 指標(指標計算式/解説) | 目標値及び実績値 | |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】 | 災害時における迅速な避難が行える道路の整備 | ① 道路整備/道路整備 | 目標年度 | 平成29年度 |
| | | | 目標値 | 350 m |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的 | 災害時における迅速な避難が行える | ② 用地買収/用地買収 | 実績値 | 0 m |
| | | | 達成度 | 0.0 % |
| 【内容(どのような手段で何を行ったか)】 | ※用地買収が進まなかったことにより、未実施となる。 | | 目標年度 | 平成29年度 |
| | | | 目標値 | 2,000 m ² |
| | | | 実績値 | 0 m ² |
| | | | 達成度 | 0.0 % |

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| 必要 | <input type="checkbox"/> | 義務的なもの | 災害時において迅速に避難ができるための道路整備は、町が担う必要がある。 |
| 必要/概ね必要/課題あり | <input type="checkbox"/> | 全部 | |
| | <input type="checkbox"/> | 一部 | |

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

| | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| 課題あり | 設定した目標値の達成状況 | 用地買収が進まず、目標値を下回る。 |
| 有効/概ね有効/課題あり | <input type="checkbox"/> | 達成 |
| | <input type="checkbox"/> | ほぼ達成 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 下回る |

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 課題あり | 判断の理由 | ※未実施 |
| 効率的/概ね効率的/課題あり | <input type="checkbox"/> | 事業費抑制 |
| | <input type="checkbox"/> | 人員削減 |
| | <input type="checkbox"/> | 時間短縮・作業軽減 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | その他 |

(4)事務事業の公平性

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 公平 | 判断の理由 | 未実施であるが、町道自体は公共インフラである。 |
| 公平/概ね公平/公平でない | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がある |
| | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がない |
| | <input type="checkbox"/> | 受益が一部に偏る |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | その他 |

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価) | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|------------|--|------------|
| | D | |
| | 道路整備、用地買収の目標が達成されておらず、事業効果が表れていない。現在、用地買収に向け事務を執り進めているが、事業の着手時期が未定であることから、事業を一旦休止する。 | |

今後の展開方向
(Action)

| | | |
|--|---|--|
| | 休止 | |
| | 事業を一旦休止するが、災害時の避難路として必要不可欠な道路であることから、事業の着手時期が見えた段階で事業を再開する。 | |

※展開方向の区分

- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
- 終了 ○休止 ○廃止