

(様式1)

令和元年12月20日

文部科学大臣 殿

北海道紋別郡雄武町長 石井 友藏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

雄武町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

雄武町教育委員会教育振興課

住所：北海道紋別郡雄武町末広町2区

電話：0158-84-4240

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和元年12月

#### (2) 評価の方法

事後評価を実施した。その結果を町のホームページ等で公表する。

### 4. 総合的な所見

計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい豊丘小学校校舎内トイレについて、安全性・快適性・利便性を確保すべく、洋式化改修を中心とした全面改修を実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
豊丘小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.9	R1.9.19		