

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		建設機械整備事業	見 直 し 年 度			
事業期間		令和元年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		建設機械の購入及び更新台数			#N/A	
事業目標		3台	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の 更新事業、道路維持作業車購入事業 ・更新台数～2台 ・購入台数～1台		道路維持作業車(砂散布車)1台 (平成30年度繰越事業)	グレーダ 1台 (雪寒機械)		除雪ドーザ 1台 (雪寒機械)
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	92,210	0	4,000	43,410	0
財 源 内 訳	国庫支出金	58,800			28,940	
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	24,300			12,400	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	9,110		4,000	2,070	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	41,646	0	3,960	37,686	0
財 源 内 訳	国庫支出金	22,530			22,530	
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	13,700			13,700	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	5,416		3,960	1,456	
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3) ・地方債(過疎)	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) 道路維持作業車(砂散布車)1台	(実施内容等) グレーダ 1台	(実施内容等)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			Aー継続/現状維持	Aー継続/現状維持		
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	1台	1台		1台
	後期計画への継続 (継続有り)	年 度 達 成 率	#DIV/0!	99%	87%	0%
		全 体 達 成 率	0%	4%	45%	45%
		備 考 欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010020

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業であります。
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	除雪延長				#N/A	
事業目標	815.7km		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	有	広報等による協力要請	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○除雪延長L=815.7km ・民間委託による除雪延長 L=732.6km ・直営による除雪延長 L=83.1km		除雪延長 L=161.5km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.5km	除雪延長 L=161.5km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.5km	除雪延長 L=161.7km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.7km	除雪延長 L=165.5km ・委託 L=148.8km ・直営 L=16.7km	除雪延長 L=165.5km ・委託 L=148.8km ・直営 L=16.7km	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	438,905	73,324	88,254	90,260	92,736	94,331	
	財 源 内 訳	国庫支出金	46,542	6,994	7,500	9,048	11,400	11,600
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	227,000			77,000	80,000	70,000
		一 般 財 源	165,363	66,330	80,754	4,212	1,336	12,731
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	295,134	98,011	76,421	120,702	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	25,116	6,834	6,834	11,448		
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	77,000			77,000		
		一 般 財 源	193,018	91,177	69,587	32,254		
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	・社会資本整備総合交付金 (雪害指定路線補助率2/3)		除雪延長 L=161.5km ・委託L=145.0km ・直営L= 16.5km	除雪延長 L=162.1km ・委託L=145.3km ・直営L= 16.8km	除雪延長 L=165.5km ・委託L=148.8km ・直営L= 16.7km			
	・財政調整基金繰入金							
			※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	161.5km	161.5km	165.5km	165.5km	165.5km	
		年 度 達 成 率	134%	87%	134%	0%	0%	
	後期計画への継続 (継続有り)	全 体 達 成 率	22%	40%	67%	67%	67%	
		備 考 欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010030

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	道路整備が終了する都度、道路台帳の更新整理を行う事業であります。
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		道路台帳補正更新事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		道路台帳補正延長			#N/A	
事業目標		3,788.5m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容		平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○道路台帳補正 L=3,788.5m	道路台帳補正 L=116.5m	道路台帳補正 L=166.5m	道路台帳補正 L=1,010m	道路台帳補正 L=1,274m	道路台帳補正 L=1,221.5m
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	8,360	950	1,500	1,870	2,070
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	8,360	950	1,500	1,870	2,070
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	8,360	950	1,500	1,870	2,070
	道 支 出 金					
	地 方 債					
	そ の 他					
関 連 事 項	事 業 費 (千円)	3,448	918	1,485	1,045	0
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	3,448	918	1,485	1,045	0
	道 支 出 金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	特定財源の名称		(実施内容等) 道路台帳補正 L=116.5m	(実施内容等) 道路台帳補正 L=166.5m	(実施内容等) 道路台帳補正 L=114.6m	(実施内容等)
	【 評 価 ・ 実 績 】					
			※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果
第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	116.5m	166.5m	1,010m	1,274m	1,221.5m
	年度達成率	97%	99%	56%	0%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	11%	29%	41%	41%
	備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010040

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道等維持管理事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		事故発件数			#N/A	
事業目標		0件	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	・町内小工事 町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事 ・町道排水管路清掃 雨水等による道路排水の流量確保のための排水管路の清掃 ・町道砂利敷・路面整正 雨水等による砂利道の不陸を解消するための砂利敷・路面整正 ・町道路面清掃 融雪後における車道及び歩道の清掃 ・町道防雪柵設置 吹雪による視程障害を解消するための吹溜式及び吹払式防雪柵の設置 ・町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する(住民活動費との予算合算発注事業) ・町道樹木剪定 車面通行の支障となる樹木の剪定		町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,200m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,410m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,620m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,620m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m 剪定路線 20路線	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,670m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m 剪定路線 20路線
	事業費(千円)		26,700	27,614	28,564	33,607	34,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
計 画 事 業 費	一般財源		150,485	26,700	27,614	28,564	33,607
実 績 事 業 費	事業費(千円)		81,598	24,523	27,269	29,806	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
	一般財源		81,598	24,523	27,269	29,806	0
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,465m、砂利敷L=4,520m、路面整正L=81,360m、路面清掃L=36,200m、防雪柵設置延長L=785.4m、区画線塗装L=12,690m	(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,520m、砂利敷L=4,280m、路面整正L=70,378m、路面清掃L=36,200m、防雪柵設置延長L=785.4m、区画線塗装L=13,087m	(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,500m、砂利敷L=4,140m、路面整正L=108,363m、路面清掃L=36,200m、防雪柵設置延長L=785.4m、区画線塗装L=11,863m	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】						
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			A—継続／現状維持	A—継続／現状維持	A—継続／現状維持		
	第5期計画からの継続 (継続無し)		0件	0件	0件	0件	0件
			92%	99%	104%	0%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)		16%	34%	54%	54%	54%
			備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010050

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道等除草作業他環境保全事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	除草作業延長				#N/A	
事業目標	184.5km		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○道路等除草作業 ・雇用人数:3人 ・雇用期間:5月～10月(6ヶ月間)		道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)
	事 業 費 (千円)	41,866	7,400	7,900	8,349	8,525	9,692
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
そ の 他		0					
	一 般 財 源	41,866	7,400	7,900	8,349	8,525	9,692
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	23,120	7,236	7,744	8,140	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	23,120	7,236	7,744	8,140	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		【 評 価 ・ 実 績 】	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km		
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)		年 度 目 標 値	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km
			年 度 達 成 率	98%	98%	97%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)		全 体 達 成 率	17%	36%	55%	55%
		備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010060

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	全体事業費422,000千円(平成25年度～令和8年度)
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	修繕橋梁数:13橋、橋梁点検数55橋
事業名	町道橋修繕事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	橋梁修繕数				#N/A	
事業目標	55橋		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	橋梁詳細設計:8橋 橋梁修繕工事:8橋 橋梁点検 :55橋 橋梁長寿命化修繕計画策定		○橋梁補修設計 三号橋、豊年橋、音稲府橋 高野橋、雄栄橋 ○橋梁補修工事 高野橋、千田橋、元稲府橋	○橋梁補修工事 豊年橋、雄栄橋	○橋梁補修設計 第4号橋、横石橋、豊年橋 ○橋梁修繕工事 豊年橋、雄栄橋	○橋梁補修設計 大川橋 ○橋梁補修工事 第4号橋、横石橋、豊年橋 ○橋梁点検 55橋	○橋梁補修工事 豊年橋、大川橋 ○橋梁長寿命化修繕計画策定
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		375,148	51,510	74,150	93,030	66,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	242,607	33,429	48,123	60,376	42,471
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	116,900	18,000	26,000	32,600	21,300
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	15,641	81	27	54	2,229
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		183,534	49,972	40,557	93,005	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	118,581	32,416	26,321	59,844	
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	64,300	17,500	14,200	32,600	
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	653	56	36	561	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)		○橋梁補修設計 三号橋、豊年橋、音稲府橋 高野橋、雄栄橋	○橋梁補修工事 豊年橋、雄栄橋、高野橋	○橋梁補修設計 第4号橋、横石橋、豊年橋		
	・地方債(過疎)100%		○橋梁補修工事 高野橋、千田橋、元稲府橋		○橋梁修繕工事 豊年橋、雄栄橋		
	【 評 価 ・ 実 績 】						
			※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)		3橋	2橋	2橋	3橋	5橋
	後期計画への継続 (継続有り)		年度目標値	97%	55%	100%	0%
			年度達成率	13%	24%	49%	49%
			全体達成率				
			備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010070

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	784.12m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装)、L=185m(舗装のみ) 元沢木海岸線L=354.12m 幸町(農協横)L=50m 職員住宅道路(日の出北町)L=130m		○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装) L=185m(舗装のみ)		○町道整備 幸町(農協横)L=50m 幸町道路実測調査設計・ 用地確定委託業務	○町道整備 元沢木海岸線L=162m (改良) ○町道整備 幸町(農協横)L=50m(改良舗装)	○町道整備 元沢木海岸線L=192.12m(改良) L=354.12m (改良舗装) ○町道整備 職員住宅道路(日の出北町) L=130m(改良舗装)
	事業費(千円)	162,352	16,000	0	2,800	36,952	106,600
	財源内訳						
	国庫支出金	66,249				16,700	49,549
	道支出金	0					
実 績 事 業 費	地方債	82,200	16,000			9,200	57,000
	その他	0					
	一般財源	13,903			2,800	11,052	51
	事業費(千円)	18,320	15,768	0	2,552	0	0
	財源内訳						
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)	【評 価 ・ 実 績】	○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装) L=185m(舗装のみ)		○町道整備 幸町(農協横)L=50m 幸町道路実測調査設計・ 用地確定委託業務		
	・地方債(過疎)100%						
			※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	210m		50m	212m	484.12m
		年度達成率	99%	#DIV/0!	91%	0%	0%
	後期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	10%	10%	11%	11%	11%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010080

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	全体事業費：90,700千円
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	令和5年度：栄丘1号線 L=400m
事業名		町道舗装整備事業	見 直 し 年 度			
事業期間		令和元年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		整備延長			#N/A	
事業目標		2,200m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道舗装整備 曙1号線L=150m、モサラマン線L=860m 曙3号線L=160m 沢木2号線L=1,030m		○町道舗装整備 曙3号線L=160m	○町道舗装整備 曙1号線L=150m モサラマン線L=860m	○町道舗装整備 沢木2号線L=500m	○町道舗装整備 沢木2号線L=530m
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	79,200	0	11,700	33,000	17,000
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	72,400		11,700	29,700	15,300
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	6,800	0		3,300	1,700
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	41,206	0	12,001	29,205	0
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	38,200		12,000	26,200	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	3,006		1	3,005	
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・過疎対策事業債(100%)		曙3号線L=160m	曙1号線L=150m		
	・公共施設等適正管理 推進事業債(90%)			モサラマン線L=860m		
	【 評 価 ・ 実 績 】					
		※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	160m	1,010m	500m	530m
	後期計画への継続 (継続無し)	年 度 達 成 率	#DIV/0!	103%	89%	0%
		全 体 達 成 率	0%	15%	52%	52%
		備 考 欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010090

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費：287,917千円 令和5年度：ポンオコツナイ線L=160m 曙2号線L=250m 末広幹線L=120m
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道改修事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	623.5m		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 旭日公園2号線RH改修L=27.5m 公園通りL=480m 元沢木海岸線用地測量(村上宅前)L=50m 曙2号線実測調査設計L=250m 末広幹線外実測調査設計・用地測量L=230m		○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 梅小路実測調査設計 L=110m		○町道改修 ポンオコツナイ線実測調査設計 L=160m	○町道改修 旭日公園2号線RH 実測調査設計L=27.5m 公園通り実測調査設計 L=480m 元沢木海岸線用地測量 (村上宅前) L=50m	○町道改修 旭日公園2号線RH L=27.5m 公園通りL=480m 曙2号線実測調査設計 L=250m 末広幹線外実測調査設計・ 用地測量 L=230m
	事業費(千円)	167,117	26,000	0	3,800	16,617	120,700
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	69,009				1,800	67,209
	道支出金	0					
	地方債	79,400	24,900			10,700	43,800
	その他	0					
実 績 事 業 費	一般財源	18,708	1,100		3,800	4,117	9,691
	事業費(千円)	29,289	25,769	0	3,520	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
関 連 事 項	地方債	24,700	24,700				
	その他	0					
	一般財源	4,589	1,069		3,520		
	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)	【評価・実績】	○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 梅小路実測調査設計 L=110m		○町道改修 ポンオコツナイ線実測調査設計 L=160m		
	・地方債(過疎)100%						
			※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	116m		160m		507.5m
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	#DIV/0!	93%	0%	0%
		全体達成率	15%	15%	18%	18%	18%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010100

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道歩道改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和2年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		改修延長			#N/A	
事業目標		1,300m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m)L=420m 中央線(両側W=1.5m)L=880m	○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m) L=420m	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=450m(幸海線～新町通り)	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=430m(新町通り～曙通り)		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	110,200	29,000	41,000	40,200	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	110,200	29,000	41,000	40,200	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	0				
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	105,861	28,847	39,064	37,950	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	105,700	28,800	39,000	37,900	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	161	47	64	50	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・地方債(過疎債)100%	【評 価 ・ 実 績】	○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m) L=422m	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=450m(幸海線～新町通り)	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=430m(新町通り～曙通り)	
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	420m	450m	430m	
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	95%	94%	#DIV/0!
		全体達成率	26%	62%	96%	96%
		備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010110

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道排水改修事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和3年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	6,500m		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○排水改修 山間部砂利道排水整備L=6,343m 元稲府線排水改修L=157m		○排水改修 元稲府線排水改修L=75m	○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,100m 元稲府線排水改修L=82m ※補正繰越（H31実施）7,900千円	○排水改修 上雄武1号線排水整備 L=158m 上雄武2号線側溝整備 L=700m 沢木2号線排水整備 L=1,315m 沢木12号線排水整備 L=470m	○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,200m モサラマン線側溝整備 L=1,400m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		35,100	4,500	7,900	13,000	9,700	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	35,100	4,500	7,900	13,000	9,700	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		11,988	4,320	7,668	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	11,988	4,320	7,668			
関 連 事 項	特定財源の名称		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ○排水改修 元稲府線排水改修L=84m	(実施内容等) ○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,100m 元稲府線排水改修L=72m	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 （継続有り）		年 度 目 標 値	75m	1,182m	2,643m	2,600m	
			年 度 達 成 率	96%	97%	0%	0%	#DIV/0!
	後期計画への継続 （継続有り）		全 体 達 成 率	12%	34%	34%	34%	34%
		備 考 欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010120

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		道路ストック総点検事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		舗装改修延長・各施設修繕数			#N/A	
事業目標		870m・10基・7箇所	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○舗装補修 曙5号線L=870m ○道路付属物 ・落石防護 新沢木海岸線 ・擁壁 公園通り、幸海線 ・道路照明 中央線、曙通り、元稻府線、臨港線 ○道路ストック総点検	○舗装補修 曙5号線L=250m	○舗装補修 曙5号線L=220m ○道路ストック総点検	○舗装補修 曙5号線L=220m ○道路照明・擁壁修繕調査設計 ○道路ストック総点検	○舗装補修 曙5号線L=180m ○道路付属物 ・点検：曙通り擁壁 新沢木海岸線落石防護 ・設計：中央線、曙通り道路照明 幸海線擁壁 ・工事：公園通り擁壁	○道路付属物 ・設計：曙通り擁壁 新沢木海岸線落石防護 ・工事：中央線道路照明 公園通り擁壁
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円) 財 源 内 訳	200,400 12,000	22,900 14,000	22,500 17,300	61,500 18,850	81,500 26,000
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円) 財 源 内 訳	53,796 11,977	20,941 14,600	20,878 16,500	0	0
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435) ・地方債(過疎)100% ・公共施設適正管理推進 事業債90% 【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ○舗装補修 曙5号線L=250m ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ○舗装補修 曙5号線L=227m 道路ストック総点検 ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ○舗装補修 曙5号線L=220m ○道路照明・擁壁修繕調査設計 ○擁壁点検 ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	250m	220m	220m	180m・3箇所
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	100%	91%	93%	0%
		全体達成率	6%	16%	27%	27%
		備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010130

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ⑤生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町内河川小工事事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		契約件数			#N/A	
事業目標		5件	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等		護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	13,400	2,400	2,600	2,800	2,800	2,800
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	6,798	1,674	2,498	2,626	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 元沢木川土砂除去L=100m 第1中雄武川土砂除去L=50m	(実施内容等) 元沢木川土砂除去L=120m 音稲府川河岸築堤L=8.0m	(実施内容等) ○オコツナイ川整備L=6.0m ○元沢木川土砂除去L=120m 御西川護岸L=8.0m	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評 価 ・ 実 績】						
			※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1件	1件	1件	1件	1件
		年度達成率	70%	96%	94%	0%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	12%	31%	51%	51%	51%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010140

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町内河川改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和2年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		施工箇所			#N/A	
事業目標		5箇所	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○ナヨロ川：防護柵改修L=144m 護岸嵩上L=20m ○元沢木地区無名川 (元沢木川支流)：河川改修L=6.0m ○沢木地区田中宅横：水路改修L=33m ○沢木地区田中宅横：用地確定調査L=50m ○大川：防護柵改修L=142.2m ○曙地区：水路改修L=600m	ナヨロ川の防護柵改修 ナヨロ川L=90m	元沢木地区無名川 (元沢木川支流)改修 L=6.0m ナヨロ川護岸嵩上、防護柵設置 L=54m 沢木地区田中宅横 水路改修L=33m ※補正繰越(H31実施)10,950千円	大川の防護柵改修 大川L=142.2m 沢木地区田中宅横 水路用地確定調査 L=50m		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	21,950	2,200	10,950	8,800	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	21,950	2,200	10,950	8,800	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	21,344	2,128	10,724	8,492	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	21,344	2,128	10,724	8,492	
関 連 事 項	特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) ナヨロ川の防護柵改修 ナヨロ川L=90m ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ・元沢木地区無名川 (元沢木川支流)改修L=6.0m ・ナヨロ川護岸嵩上、防護柵設置 L=54m ・沢木地区田中宅横 水路改修L=33m ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 大川の防護柵改修 大川L=142.2m 沢木地区田中宅横 水路用地確定調査 L=50m ※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	1箇所	3箇所	1箇所	
	後期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	97%	98%	97%	#DIV/0!
		全体達成率	10%	59%	97%	97%
		備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010150

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		災害対策資材購入事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		購入個数			#N/A	
事業目標		10,383個	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○災害対策資材購入 土のう袋、大型土のう袋、カラーコーン、 マーカーライト、コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)、 パレット	土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)	土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード	土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー	土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード パレット	土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	2,550	590	450	460	580
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	2,550	590	450	460	580
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	1,475	586	430	459	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1,475	586	430	459	
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	Aー継続/現状維持	Aー継続/現状維持	Aー継続/現状維持	Aー継続/現状維持		
	第5期計画からの継続	年度目標値	2,101個	2,027個	2,089個	2,089個
	(継続無し)	年度達成率	99%	96%	100%	0%
	後期計画への継続	全体達成率	23%	40%	58%	58%
	(継続有り)	備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10010151

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道防護柵改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		令和2年度～令和3年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		改修延長			#N/A	
事業目標		366m	ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名		無	
町民協働			関係個別計画名		無	

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=130m 幌内2号線 L=38m 松小路 L=22m 曙通り L=46m 末広幹線 L=20m 公園通り L=70m 旭日通り L=22m 宮下幹線 L=18m				○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=40m 幌内2号線 L=38m 末広幹線 L=20m 旭日通り L=22m ○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=60m 松小路 L=22m 曙通り L=46m	○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=30m 公園通り L=70m 宮下幹線 L=18m	
	事 業 費 (千円)	12,700	0	0	8,300	4,400	0
計 画 事 業 費	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	12,700		8,300	4,400	
		事 業 費 (千円)	8,063	0	0	8,063	0
実 績 事 業 費	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	8,063		8,063		
		関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
					○町道防護柵改修 沢木臨港線L=100m 幌内2号線L=38m,末広幹線L=20m 旭日通りL=22m,松小路L=22m 曙通りL=46m		
【評 価 ・ 実 績】							
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
					A－継続／現状維持		
第5期計画からの継続			年 度 目 標 値		236m	118m	
(継続無し)			年 度 達 成 率	#DIV/0!	97%	0%	#DIV/0!
後期計画への継続			全 体 達 成 率	0%	63%	63%	63%
(継続無し)			備 考 欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	◇公園施設等維持管理 10施設／年
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・公園等施設管理委託
事業名	公園維持管理事業		見 直 し 年 度			・旭日公園他4施設管理委託
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	・旭日公園管理棟他管理委託
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	・宮の森公園休憩施設管理委託
事業指標	公園等施設数				#N/A	
事業目標	10施設／年		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名		無	
町民協働	無		関係個別計画名		無	

	全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託			◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
	事 業 費（千円）		51,200	8,650	10,350	10,350	10,600	11,250
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
そ の 他		0						
一 般 財 源		51,200	8,650	10,350	10,350	10,600	11,250	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		26,385	8,275	8,764	9,346	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	26,385	8,275	8,764	9,346		
	特定財源の名称		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
Aー継続／現状維持		Aー継続／現状維持		Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持			
10施設		10施設		10施設	10施設	10施設	10施設	
第5期計画からの継続 (継続有り)		年度目標値						
		年度達成率		96%	85%	90%	0%	0%
後期計画への継続 (継続有り)		全体達成率	16%	33%	52%	52%	52%	
		備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020020

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	・各施設遊具修繕:64基
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・各施設遊具等点検委託:遊具48基、全体281基(5年/回)
事業名	公園等施設遊具修繕事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	修繕遊具数				#N/A	
事業目標	38基		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・各施設遊具修繕:38基 ・各施設遊具等点検委託 :遊具48基、全体281基(5年/回)		・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	9,700	1,800	1,700	1,800	1,900	2,500
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	一 般 財 源	9,700	1,800	1,700	1,800	1,900	2,500
	事 業 費 (千円)	4,637	1,663	1,577	1,397	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
関 連 事 項	そ の 他	0					
	一 般 財 源	4,637	1,663	1,577	1,397		
	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			・各施設遊具修繕 9基 ・各施設遊具等点検委託 47基	・各施設遊具修繕 3基 ・各施設遊具等点検委託 48基	・各施設遊具修繕 11基 ・各施設遊具等点検委託 96基		
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持 9基	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持 3基	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持 10基	※事務事業評価結果 11基	※事務事業評価結果 5基
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	92%	93%	78%	0%	0%
		全体達成率	17%	33%	48%	48%	48%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020030

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	・都市公園整備（宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園、末広児童、沢木交通公園、みんなの路）
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務（その他）	・雄武町都市公園長寿命化計画策定委託（見直し）
事業名	都市公園整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	都市公園数				#N/A	
事業目標	7箇所		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働	無		関係個別計画名	無		

全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・都市公園整備（宮の森、旭日、稲荷、中央、末広児童） ・雄武町都市公園長寿命化計画策定委託（見直し）	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 末広児童公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備 ・雄武町都市公園 長寿命化計画策定委託（見直し） （補助）	・都市公園整備 旭日公園施設整備 ※R3度以降は、長寿命化計画 策定後、ローリングとする。	・都市公園整備 宮の森公園菖蒲園木道撤去 旭日公園グラウンド照明撤去 みんなの路照明修繕 沢木交通公園防護柵改修
	事業費（千円）	53,506	19,676	9,100	11,430	3,400
	財源内訳					
	国庫支出金	12,843	9,343		3,500	
	道支出金	0				
実 績 事 業 費	地方債	8,400	8,400			
	その他	0				
	一般財源	32,263	1,933	9,100	7,930	3,400
	事業費（千円）	38,904	19,429	8,725	10,750	0
	財源内訳					
関 連 事 項	特定財源の名称	【評価・実績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
	・社会資本整備総合交付金1/2		・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備 ・雄武町都市公園（補助） 長寿命化計画策定委託（見直し）		
	・地方債					
	基幹事業					
	公共事業等債90%					
	一般単独事業債					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			A－継続／現状維持	A－継続／現状維持	A－継続／現状維持	A－継続／現状維持
	第5期計画からの継続（継続有り）	年度目標値	都市公園数3箇所	都市公園数2箇所	都市公園数3箇所	都市公園数1箇所
	後期計画への継続（継続有り）	年度達成率	99%	96%	94%	0%
備 考 欄		全体達成率	36%	53%	73%	73%

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020040

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	・都市計画図、用途地域図の修正印刷 各30枚(3年／回)
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武町都市計画図修正印刷事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	都市計画図・用途地域図修正印刷枚数		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
事業目標	各30枚(3年／回)		関係例規・法令名	無		
町民参加	無		関係個別計画名	無		
町民協働						

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・都市計画図修正印刷 ・用途地域図修正印刷			・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚			・都市計画図修正印刷～30枚 ・用途地域図修正印刷～30枚
	事 業 費 (千円)		980	0	480	0	500
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		440	0	440	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
				・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚			
第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持 各50枚			各30枚
	年度達成率		#DIV/0!	92%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	後期計画への継続 (継続有り)		全体達成率	0%	45%	45%	45%
	備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020041

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 令和5年度；国道取付道路改修、遊具修繕、ベンチ・防護柵設置ほか
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	幌内地区公園整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	令和3年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	公園数				#N/A	
事業目標	1箇所		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	幌内地区公園 ・トイレ改修1箇所 ・現況調査（国道取付道路改修設計）					・調査、検討	幌内地区公園 ・トイレ改修1箇所 ・現況調査 （国道取付道路改修設計）
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）	4,500	0	0	0	0	4,500
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	一 般 財 源	4,500				0	4,500
	事 業 費（千円）	0	0	0	0	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評 価 ・ 実 績】	第5期計画からの継続 （継続無し）	年度目標値				調査、検討	1箇所
	後期計画への継続 （継続無し）	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020050

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		A	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・河川公園施設整備
事業名	雄武町都市対策事業		見 直 し 年 度			・北海道との協議
事業期間	平成30年度～令和3年度		担 当 課	10	建設課	・検討委員会の開催
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	整備河川数				#N/A	
事業目標	2河川		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	有	川づくり検討会の開催	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託 ・河川公園施設整備 ・北海道との協議 ・検討委員会の開催		・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事及び附帯委託 （上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事（上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・河川公園施設整備 （ベンチ、四阿、駐車場） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・ポンオコツナイ川附帯工事 （道路整備） ・河川公園施設整備 （照明、桜植樹）	
	事 業 費（千円）	172,411	23,011	56,920	30,240	62,240	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	42,252	10,875	31,377			
実 績 事 業 費	地 方 債	41,000		16,000	0	25,000	
	そ の 他	30,000			30,000		
	一 般 財 源	59,159	12,136	9,543	240	37,240	
	事 業 費（千円）	104,236	21,145	56,292	26,799	0	0
	財 源 内 訳						
関 連 事 項	特定財源の名称						
	・道委託金	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	オコツナイ川・ポンオコツ ナイ川附帯工事委託金		・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事及び附帯委託 （上水道管撤去、移設、 移設設計） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事（上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・河川公園施設整備 （ベンチ、四阿、駐車場） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催		
	・地方債						
	過疎債 100%						
	・財政調整基金繰入金		※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 （継続有り）	年度目標値	2河川	2河川	2河川	2河川	
	後期計画への継続 （継続有り）	年度達成率	92%	99%	89%	0%	#DIV/0!
		全体達成率	12%	45%	60%	60%	60%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 11010010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		○公営住宅末広一区団地 令和5年度－建設2棟7戸 除却1棟2戸 駐車場整備7台 令和6年度－建設1棟5戸 除却3棟10戸 駐車場整備7台 令和7年度－建設2棟9戸 駐車場整備9台
単位施策	2	町営住宅の適切な運営	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	○公営住宅潮見団地 令和5年度－除却1棟4戸 駐車場整備15台
事業名	公営住宅整備事業		見 直 し 年 度	10	建設課	
事業期間	令和2年度～令和4年度		担 当 課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関 係 課	#N/A		
事業指標	公営住宅の建替		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
事業目標	公営住宅建替 22戸		関係例規・法令名	有	公営住宅法	
町民参加	有	入居者による住民説明会及び現地見学会の開催	関係個別計画名	有	公営住宅等長寿命化計画	
町民協働						

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○公営住宅潮見団地建替事業 ・建替住戸実施設計 ・建替住戸－2棟10戸 ・既設公営住宅除却－2棟8戸 ・団地内整備－駐車場整備15台 団地内整備－通路工、敷地造成				公営住宅潮見団地 実施設計委託 2棟10戸 1LDKタイプ 8,600	公営住宅潮見団地 建設－木造平屋1棟5戸 敷地造成工事	公営住宅潮見団地 建設－木造平屋1棟5戸 駐車場整備15台 既設公住除却2棟8戸 敷地造成工事
	○公営住宅末広一区団地建替事業 ・建替住戸実施設計						公営住宅末広一区団地 実施設計委託 外構設計 5棟21戸 1LDK、2LDK
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	357,394	0	0	8,600	144,497	204,297
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	116,262			3,870	41,556	70,836
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	100,000				50,000	50,000
	そ の 他	50,000				50,000	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	8,580	0	0	8,580	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	3,861			3,861		
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	社会資本整備総合交付金 補助率45%	【評 価 ・ 実 績】			公営住宅潮見団地基本・ 実施設計委託 2棟10戸		
	公共施設整備基金						
	公営住宅建設事業債						
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	0%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)	年 度 達 成 率	0%	0%	2%	2%	2%
		全 体 達 成 率					
		備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 11010011

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 日生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載	
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		令和6年 空家等実態調査・台帳更新 ・空家等対策協議会事務局運営 ・空家等対策協議会運営 ・空家バンク	
単位施策	1	良好な住空間の形成					
事業名	雄武町空家等対策事業		政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)		
			見 直 し 年 度				
事業期間	令和2年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課		
事業主体	雄武町		関 係 課	2	財務企画課		
事業指標	空家等対策協議会設置、空家等対策計画策定、補助制度創設			3	税財管理課		
事業目標	協議会設置、計画策定、補助制度創設		ハド／ソフト事業区分	2	ソフト事業		
町民参加	有	空家等対策協議会 委員として参加	関係例規・法令名	有	空家等対策の推進に関する特別措置法		
町民協働			関係個別計画名	無			

561	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	空家等対策協議会設置・空家等対策計画策定し、策定後は、計画に基づき協議会を運営、利活用促進・空家等発生予防・適正管理の推進等各施策を行い、町の住環境・景観・環境衛生を整備する。				・空家等実態調査・台帳更新 ・空家等対策協議会設置 ・空家等対策計画策定	・空家等対策協議会運営 特定空家指定協議 空家等除却補助事業協議	・空家等台帳更新 ・空家等対策事務局運営 ・空家等対策協議会運営 特定空家指定協議 空家等除却補助事業協議 ・空家バンク	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	11,790	0	0	9,655	55	2,080	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	11,790			9,655	55	2,080	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	4,686	0	0	4,686	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	2,343			2,343		
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	2,343			2,343		
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
					空家等実態調査・台帳更新委託			
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	#DIV/0!	#DIV/0!	49%	0%	0%	
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	0%	0%	40%	40%	40%	
		備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 11010020

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○既設町営住宅団地屋内給水管等改修工事 既設町営住宅団地電気温水器改修工事 令和5年度－単身者住宅－3棟12戸
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	2	町営住宅の適切な運営				
事業名	既設町営住宅団地環境整備事業		政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業期間	平成30年度～令和4年度		見 直 し 年 度			
事業主体	雄武町		担 当 課	10	建設課	
事業指標	既設町営住宅の維持		関 係 課	3	税財管理課	
事業目標	屋根葺替改修1団地2棟、屋内給水管等改修4団地15棟58戸				#N/A	
町民参加	無		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	有 公営住宅法等長寿命化計画
町民協働			関係例規・法令名	有 公営住宅法		
			関係個別計画名	有 公営住宅等長寿命化計画		

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○既設町営住宅団地屋根等葺替改修工事 旭日団地―2棟		既設町営住宅団地屋根等葺替 改修工事 旭日団地―1棟	既設町営住宅団地屋根等葺替 改修工事 旭日団地―1棟	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 潮見団地―5棟20戸 18,000 公営住宅等長寿命化計画策定委託業務 19団地 95棟 327戸 6,300	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 新町団地―2棟8戸 日の出団地―2棟6戸	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 既設町営住宅団地電気温水器 改修工事 単身者住宅―3棟12戸	
	○既設町営住宅団地屋内給水管等改修工事 潮見団地―5棟20戸 新町団地―2棟8戸 日の出団地―2棟6戸 単身者住宅―3棟12戸							
	○公営住宅等長寿命化計画更新 19団地 95棟 327戸							
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		99,680	14,592	11,287	24,793	23,950	25,058
	財 源 内 訳	国庫支出金	45,682	7,296	5,393	10,935	10,502	11,556
		道支出金	0					
		地方債	0					
		その他	0					
		一般財源	53,998	7,296	5,894	13,858	13,448	13,502
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		48,752	14,622	11,052	23,078	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	22,285	7,149	4,752	10,384		
		道支出金	0					
		地方債	0					
		その他	0					
		一般財源	26,467	7,473	6,300	12,694		
関 連 事 項	特定財源の名称		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	社会資本整備総合交付金 補助率45%			旭日団地 屋根等改修工事 1棟	旭日団地 屋根等改修工事 1棟	既設町営住宅団地屋内給水管 改修工事 潮見団地-5棟20戸		
			※事務事業評価結果 A―継続／現状維持	※事務事業評価結果 A―継続／現状維持	※事務事業評価結果 A―継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続		年度目標値	1棟	1棟	20戸	14戸	12戸
	(継続有り)		年度達成率	100%	98%	93%	0%	0%
	後期計画への継続		全体達成率	15%	26%	49%	49%	49%
	(継続有り)		備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 11010030

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	令和5・6・7年度 快適住まいづくり支援(令和3年度から5年継続)
単位施策	1	良好な住空間の形成	政 策 事 務 分 類	1	単独自治事務(例規)	
事業名		雄武町快適住まいづくり促進事業	見 直 し 年 度		令和2年度	
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		新築及び改修戸数			#N/A	
事業目標		新築・改修 40戸/年	ハート／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	有	雄武町快適住まいづくり促進条例	
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	勤労者世帯・子育て世帯及び高齢者等世帯に対し、住宅及び住環境の整備による定住を目的とし、住宅建設及び改修を行う世帯に資金の一部を補助する。 平成28年度から令和2年度(5ヶ年) 令和3年度から令和7年度(5ヶ年)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円) ※制度継続検討	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	200,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	8,400	1,500	1,500	1,800	1,800
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	125,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	そ の 他	36,000		10,000	13,000	13,000
	一 般 財 源	30,600	13,500	3,200	200	200
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	112,189	39,079	38,559	34,551	0
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	5,680	2,117	1,763	1,800	
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	75,000	25,000	25,000		
	そ の 他	1,650	1,650			
	一 般 財 源	29,859	10,312	11,796	7,751	
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	社会資本整備総合交付金	補助金交付件数44件	補助金交付件数52件	補助金交付件数66件		
	補助率45%	新築 10件	新築 13件	新築 4件		
	過疎対策事業債	新築・中古住宅購入2件	新築・中古住宅購入4件	新築・中古住宅購入1件		
	補助返還金	増改修工事 32件	増改修工事 35件	増改修工事 61件		
	財政調整基金繰入金	子供加算 8件	子供加算 9件	子供加算 4件		
		認証材加算 4件	認証材加算 3件	認証材加算 1件		
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
		Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持		
	第5期計画からの継続	年度目標値	60件	40件	40件	40件
	(継続有り)	年度達成率	98%	96%	86%	0%
	後期計画への継続	全体達成率	20%	39%	56%	56%
	(継続有り)	備考欄				