

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101001

政策目標	2	ぬくもり・雄武～保健・医療・福祉の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	7	高齢者支援の充実	事 業 優 先 度	A		
単位施策	2	生活支援の充実	政 策 事 務 分 類	1	単独自治事務(例規)	
事業名	雄武町高齢者等住宅改修支援事業		見 直 し 年 度	平成23年度		
事業期間	平成20年度～平成22年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	改修戸数				#N/A	
事業目標	20戸／年		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	1		関係例規・法令名	1	⇒	
住民協働			関係個別計画名			
						雄武町高齢者等住宅改修資金補助条例

全 体 計 画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	町内に居住している者及び今後居住しようとする者のうち、65歳以上の高齢者等世帯で高齢者等に対応した住宅の改修を行う者に対し、住宅改修資金を補助する。 平成18年度から5ヶ年間	高齢者等住宅改修支援 (地域住宅交付金)	高齢者等住宅改修支援 (地域住宅交付金)	高齢者等住宅改修支援 (社会資本整備総合交付金)		
	事業費(千円)	13,065	3,065	5,000	5,000	0
	財源内訳					
	国庫支出金	5,879	1,379	2,250	2,250	
	道支出金	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,758	5,822	2,149	5,787	0
	財源内訳					
	国庫支出金	5,118	1,895	930	2,293	
	道支出金	0				
	地方債	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ○地域住宅交付金	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) 高齢者等の住宅改修に係る補助	(実施内容等) 高齢者等の住宅改修に係る補助	(実施内容等) 高齢者等の住宅改修に係る補助	(実施内容等)
			※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	20戸	15戸	22戸	
		年度達成率	190%	43%	116%	#DIV/0!
		全体達成率	45%	61%	105%	105%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事 業 優 先 度	A		
単位施策	5	良好な住生活の確保				
事業名	町有施設省エネルギー改修事業		政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成21年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課	5	保健福祉課	
事業指標	公共施設の省エネルギー			15	消防支署	
事業目標	公共施設2施設の省エネルギー化		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	公共施設の省エネルギー化 (地域住宅交付金) (地域活性化・公共投資臨時交付金) ・老人福祉センター ・消防庁舎			公共施設の外断熱改修 老人福祉センター 消防庁舎			
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		36,000	0	36,000	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	32,400		32,400		
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	3,600		3,600		
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		35,018	0	35,018	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	34,105		34,105		
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	913		913		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 公共投資臨時交付金		(実施内容等)	(実施内容等) 町有施設の省エネルギー改修 消防庁舎他1施設	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評 価 ・ 実 績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 Aー終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年 度 目 標 値	2施設			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	97%	97%	97%
			事 業 進 捗 状 況	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○公営住宅緑町団地建替事業—平成20年度から24年度の5ヶ年 ○公営住宅沢木団地建替事業—平成23年度 ○公営住宅新日の出団地建替事業 ・平成24年度基本・実施設計
基本施策	18	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名		公営住宅整備事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成20年度～平成24年度	担 当 年 度	11	町有施設整備室	
事業主体		雄武町	関 係 課	3	税財管理課	
事業指標		公営住宅の建替え			#N/A	
事業目標		公営住宅建替40戸	ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加			関係例規・法令名	2	公営住宅法	
住民協働	1	入居者による住民説明会の開催	関係個別計画名	2	公営住宅ストック総合活用計画	

全 体 計 画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○公営住宅緑町団地建替事業 ・緑町団地建替—8棟32戸 ・団地内整備 —団地内道路171m 通路140m 駐車場整備32台 児童遊園400㎡ ・既設住宅除却—9棟36戸 ・移転費 —25件 ○公営住宅沢木団地建替事業 ・沢木団地建替—2棟4戸 ・団地内整備—通路65m、駐車場6台 ・既設住宅除却—2棟8戸 ○公営住宅新日の出団地建替事業 ・基本・実施設計—1～3LDK10棟38戸	公営住宅緑町団地 建 設—2棟8戸 団地内道路—L=95m 団地内通路—L=29m 駐車場整備—8台 既設除却 —1棟4戸 移転費 —8件	公営住宅緑町団地 建 設—2棟8戸 団地内通路—L=28m 駐車場整備—8台 既設除却 —2棟8戸 移転費 —8件	公営住宅緑町団地 建 設—2棟8戸 団地内道路—L=29m 団地内通路—L=48m 駐車場整備—8台 既設除却 —3棟12戸 移転費 —8件 敷地造成工事	○公営住宅緑町団地 建 設—1棟4戸 団地内道路—L=47m 団地内通路—L=24m 駐車場整備—4台 既設除却 —3棟12戸 敷地造成工事 ○公営住宅沢木団地 建 設—2棟4戸 団地内通路—L=65m 駐車場整備—6台 既設除却 —2棟8戸 敷地造成工事	○公営住宅緑町団地 建 設—1棟4戸 団地内通路—L=11m 駐車場整備—4台 児童遊園—1個所400㎡ ○公営住宅新日の出団地 基本・実施設計 1LDK～3LDK10棟38戸
	事業費(千円)	722,150	155,100	129,600	167,300	166,500
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	258,338	49,087	47,131	61,880	62,682
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	441,882	149,292	126,739	165,851	0
	財源内訳					
	国庫支出金	183,891	65,157	54,353	64,381	
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連事項	(特定財源の詳細等)					
	○地域住宅交付金					
	○公営住宅事業債	【評価・実績】				
	第4期総合計画関連(継続有り)	年度目標値	8戸	8戸	8戸	8戸
		年度達成率	96%	98%	99%	0%
事業進捗状況		全体達成率	21%	38%	61%	61%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101004

政策目標	4	うるおい・雄武	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給				
事業名	雄武町快適住まいづくり促進事業		政 策 事 務 分 類	1	単独自治事務(例規)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	新築及び改修戸数				#N/A	
事業目標	新築・改修 35戸／年		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	雄武町快適住まいづくり促進条例
住民参加	1		関係例規・法令名	1	⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	勤労者世帯・子育て世帯及び高齢者等世帯に 対し、住宅及び住環境の整備による定住への施 策を目的とし、住宅建設及び改修を行う世帯に資 金の一部を補助する。					快適住まいづくり支援 （社会資本整備総合交付金）	快適住まいづくり支援 （社会資本整備総合交付金）
	平成23年度から5ヶ年間						
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		40,000	0	0	20,000	20,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	12,000			6,000	6,000
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	28,000			14,000	14,000
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		0	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	0				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
	【評 価 ・ 実 績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	0%
		事 業 進 捗 状 況					

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	2	良好な住生活の確保	政 策 事 務 分 類	4	法定自治事務	
事業名	公営住宅火災報知器設置事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成21年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課	3	税財管理課	
事業指標	公営住宅入居者の安全確保				#N/A	
事業目標	火災報知器設置241戸		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	消防法	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	既設公営住宅における火災報知器の設置 (消防法第9条の2第1項の規定による) ・地域住宅交付金対象—3団地54戸 旭日—28、日の出—6、新町—20 ・経済危機対策臨時交付金 潮見団地他8団地—187戸		既設公営住宅火災報知器設置 (地域住宅交付金対象) (経済危機対策臨時交付金) 旭日団地他11団地 乾電池式(10年)タイプ			
計 画 事 業 費	事業費(千円)	4,982	0	4,982	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	3,763		3,763		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	4,557	0	4,557	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	3,909		3,909		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ○地域住宅交付金 ○経済危機対策臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等) 旭日団地他11団地241戸	(実施内容等) 旭日団地他11団地241戸	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
				※前年度評価結果 A—終了		
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	241戸			
		年度達成率	#DIV/0!	91%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	91%	91%	91%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	2	良好な住生活の確保				
事 業 名	地上デジタル対応事業		政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成21年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課	3	税財管理課	
事業指標	地上デジタル放送対応			7	児童センター	
事業目標	4地域の対応工事		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1		関係例規・法令名	1	⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 20 年度 事 業 内 容	平成 21 年度 事 業 内 容	平成 22 年度 事 業 内 容	平成 23 年度 事 業 内 容	平成 24 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	地上デジタル放送移行に伴う既設共同受信設備 の改修工事及び受信障害公共施設の共聴設備 の設置工事 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金) 対象区域 ・旭日団地区 ・栄町他地区 ・末広一区地区 ・宮下地区			地上デジタル対応工事 旭日団地区区域他3区域			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		22,000	0	22,000	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	19,300		19,300		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	2,700		2,700		
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		21,494	0	21,494	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	21,000		21,000		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	494		494		
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 経済危機対策臨時交付金 【評 価 ・ 実 績】		（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） 旭日団地区地区他3地区 ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果 A一終了	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年度目標値	4区域			
			年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	98%	98%	98%
			事業進捗状況		☆☆☆☆		

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○既設町営住宅屋根葺替改修 ・平成25年度一潮見団地(2階建)5棟
基本施策	18	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	2	良好な住生活の確保	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	既設町営住宅団地環境整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担 当 課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関 係 課	3	税財管理課	
事業指標	既設町営住宅の維持				#N/A	
事業目標	浴室改修1団地、屋根改修5団地		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1		関係例規・法令名	2	公営住宅法	
住民協働			関係個別計画名	2	公営住宅長寿命化計画	

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○日の出団地浴室改修工事2棟6戸		日の出団地浴室改修 2棟6戸	既設町営住宅団地屋根塗装改修 日の出団地—2棟 末広二区団地—3棟	公営住宅長寿命化計画策定	既設町営住宅屋根葺替工事 宮下団地—7棟	既設町営住宅屋根葺替工事 新町団地—8棟	
	○既設町営住宅団地屋根塗装改修工事 ・日の出団地—2棟 ・末広二区団地—3棟 ○既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 ・宮下団地—7棟 ・潮見団地—5棟 ・新町団地—8棟		既設町営住宅団地屋根塗装改修 幌内団地—3棟					
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		29,510	6,460	3,450	3,000	7,000	9,600
	財 源 内 訳	国庫支出金	11,053	2,233		1,350	3,150	4,320
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	18,457	4,227	3,450	1,650	3,850	5,280
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		12,135	6,118	3,182	2,835	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	3,609	2,191		1,418		
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	8,526	3,927	3,182	1,417		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ○地域住宅交付金		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) 日の出団地浴室改修 2棟6戸 既設町営住宅団地屋根塗装改修 幌内団地—3棟 ※前年度評価結果 A—継続／現状維持	(実施内容等) 日の出団地他1団地屋根塗装改修 日の出団地2棟6戸 末広二区団地3棟12戸 ※前年度評価結果 A—継続／現状維持	(実施内容等) 公営住宅長寿命化計画策定 ※前年度評価結果 A—継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)		年 度 目 標 値	浴室改修6戸、屋根塗装3棟	屋根塗装5棟18戸	屋根塗装7棟	屋根塗装5棟	屋根塗装6棟
			年 度 達 成 率	95%	92%	95%	0%	0%
			全 体 達 成 率	21%	32%	41%	41%	41%
			事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1101008

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		A	
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	町有施設耐震化事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	11	町有施設整備室	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	旧耐震構造公共施設の耐震化施設数				#N/A	
事業目標	非木造公共施設15箇所の耐震化及び木造公共施設の耐震補強		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	耐震改修促進法	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	不特定多数の人が利用する公共施設で、昭和56年以前に建設された建物の耐震化		・耐震改修促進計画の策定	・耐震診断－3施設	・H19耐震診断による耐震改修	H21耐震診断による実施設計1施設	H23実施設計による耐震改修工1施設
	・平成19年度耐震診断結果による耐震改修実施設計及び耐震改修 ・耐震改修促進計画の策定 ・平成19年度未実施の公共施設耐震診断・実施設計		・H19耐震診断による耐震改修実施設計	・木造施設耐震補強工事			
計 画 事 業 費	事業費（千円）	72,860	9,550	7,040	49,500	2,291	4,479
	財源内訳						
	国庫支出金	7,453		1,346	3,854	760	1,493
	道支出金	0					
	地方債	0					
実 績 事 業 費	事業費（千円）	64,848	8,644	6,815	49,389	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	16,746	1,417	1,131	14,198		
	道支出金	0					
	地方債	3,300	3,300				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） ○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	【評価・実績】	（実施内容等） 耐震改修促進計画の策定 役場庁舎の耐震改修実施設計	（実施内容等） 町有施設耐震診断 沢木公民館他2施設 木造避難施設耐震補強工事 沢木寿の家他11施設	（実施内容等） 役場庁舎の耐震改修	（実施内容等）	（実施内容等）
			※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果 A-継続／現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続有り）	年度目標値	計画策定・実施設計	耐震改修2施設	耐震改修1施設	耐震診断・補強11施設	実施設計
		年度達成率	91%	97%	100%	0%	0%
		全体達成率	12%	21%	89%	89%	89%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		