

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1005001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 下水道污水管路調査事業 全体延長33.5km～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事 業 優 先 度	B		
単位施策	2	下水道の普及促進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事 業 名	雄武公共下水道污水管路調査事業		見 直 し 年 度			
			担 当 課	10	建設水道課	
事業期間	平成20年度		関 係 課		#N/A	
事業主体	雄武町				#N/A	
事業指標	污水管路延長		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
事業目標	650m／年		関係例規・法令名			
住民参加 住民協働	2		関係個別計画名			

全 体 計 画			平 成 20 年 度	平 成 21 年 度	平 成 22 年 度	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	下水道污水管路調査 650m／年		下水道污水管路調査 L＝650m					
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		1,300	1,300	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	1,300	1,300				
		一 般 財 源	0					
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		1,250	1,250	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	1,250	1,250				
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） その他～一般会計繰入金		【評 価 ・ 実 績】 （実施内容等） 下水道污水管路調査 L＝820m ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	650m				
			年 度 達 成 率	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	96%	96%	96%	96%	96%
			事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1005002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備:82基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	分解整備機器				#N/A	
事業目標	35基		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	雄武浄化センター機器分解整備～35基		雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水ポンプ ・終沈汚泥掻寄機 ・汚水供給ポンプ ・汚泥脱水機 ・ナヨロ川ポンプ ・バッテリー触媒栓	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす搬出機 ・曝機装置 ・宮下ポンプ	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす脱水機 ・曝機装置 ・水質分析器具 ・汚水ポンプ	雄武浄化センター機器分解整備 ・返流水ポンプ ・処理水ポンプ ・マンホールポンプ5箇所
計画 事業費	事業費(千円)	30,650	6,250	5,800	8,900	4,600
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
実績 事業費	事業費(千円)	23,390	6,090	5,628	11,672	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) その他～一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 汚水ポンプ、終沈汚泥掻寄機、 汚水供給ポンプ、汚泥脱水機、 ナヨロ川ポンプ、バッテリー触媒栓 ※前年度評価結果	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす搬出機 ・曝機装置 ・攪拌機 ・汚泥供給ポンプ ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす脱水機 ・薬品供給ポンプ ・曝機装置 ・水質分析器具 ・汚水ポンプ ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	10基	5基	8基	9基
		年度達成率	97%	97%	131%	0%
		全体達成率	20%	38%	76%	76%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1005003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=221ha 全体事業費C=8,800,171千円
基本施策	17	上・下水道の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	2	下水道の普及促進	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武公共下水道事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	管渠延長 ・ 施設更新件数				#N/A	
事業目標	1,325m ・ 8件		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2		
住民協働			関係個別計画名	1		

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◆処理場 ◇中央監視設備改築更新 ◇計装設備改築更新 ◇水処理設備(機械・電気)更新 ◇汚泥処理設備(機械・電気)更新 ◇長寿命化計画策定 ◆管 渠 ◇緑町地区(緑町団地:0.6ha) L=85m・管渠工事、実施設計 ◇幸町地区(宮の森3号線:(0.3ha) L=96m・管渠工事 ◇曙地区(公園通り:1.1ha) L=452m・管渠工事、実測調査設計 ◇曙地区(宅地分譲地:0.3ha) L=150m・管渠工事、実施設計 ◇舗装補修工事 ◇下水道事業再評価 ◇下水道中期ビジョン策定 ◇雄武公共下水道事業変更認可		◆処理場 ◇中央監視設備改築更新工事 ◇工事監理 ◆管 渠 ◇緑町地区 (緑町団地:0.6ha) L=85m ・管渠布設工事・実施設計 ◆舗装補修工事	◆処理場 ◇計装設備改築更新工事 ◇工事監理 ◆管 渠 ◇幸町地区 (宮の森3号線:0.3ha) L=96m ・管渠布設工事 ◇末広町地区～曙地区 (公園通り) L=400m ・実測調査、地質調査、実施設計 ◇下水道事業再評価 ◇下水道中期ビジョン策定 ◆舗装補修工事	◆処理場 ◇水処理設備(機械・電気) 改築更新実施設計 ◆管 渠 ◇末広町地区～曙地区 (公園通り:0.5ha) L=136m ・管渠布設工事(マンホールポンプ) ◇雄武公共下水道事業変更認可 ◆舗装補修工事	◆処理場 ◇水処理設備(機械・電気) 改築更新工事 ◇工事監理 ◇単価策定 ◇汚泥処理設備(機械・電気) 改築更新実施設計 ◇長寿命化計画策定 (基本調査・台帳整備) ◆管 渠 ◇末広地区～曙地区 (公園通り:0.6ha) L=318m ・管渠布設工事 ◇曙地区 (宅地分譲地:0.3ha) L=150m ・実施設計 ◆舗装補修工事	◆処理場 ◇汚泥処理設備(機械・電気) 改築更新工事 ◇工事監理 ◇単価策定 ◇長寿命化計画策定(詳細調査) ◆管 渠 ◇曙地区 (宅地分譲地:0.3ha) L=140m ・管渠布設工事 ◆舗装補修工事
	事業費(千円)	534,300	92,500	51,300	42,300	157,700	190,500
	財源内訳						
	国庫支出金	280,800	49,500	26,100	20,400	81,800	103,000
	道支出金	0					
	地方債	219,700	37,300	21,300	14,600	63,200	83,300
	その他	27,700	5,100	3,100	6,000	11,400	2,100
	一般財源	6,100	600	800	1,300	1,300	2,100
実 績 事 業 費	事業費(千円)	182,362	91,599	51,230	39,533	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	94,910	49,500	26,100	19,310		
	道支出金	0					
	地方債	73,200	37,300	21,300	14,600		
	その他	7,000	2,300	1,900	2,800		
	一般財源	7,252	2,499	1,930	2,823		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 下水道事業国庫補助 (50%～55%) 下水道整備事業債 (90%) その他～一般会計繰入金	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ◆処理場:中央監視設備改築更新工事、工事監理 ◆管 渠:緑町地区 (緑町団地:0.6ha) L=85m 管渠布設工事・実施設計 ※前年度評価結果	(実施内容等) ◆処理場:計装設備改築更新工事、工事監理、単価策定委託 ◆管 渠:管渠布設工事(幸町地区:0.6ha) L=98m、末広町地区～曙地区(公園通り) L=410m:実測調査、地質調査、実施設計 下水道事業再評価、下水道中期ビジョン策定 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ◆処理場:水処理設備改築更新 実施設計 ◆管 渠:末広地区～曙地区 (公園通り:0.5ha) L=136m ・管渠布設工事(マンホールポンプ) ・雄武公共下水道事業変更認可 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	1件 ・ 85m	1件 ・ 496m	1件 ・ 136m	3件・468m	2件 ・ 140m
		年度達成率	99%	100%	93%	0%	0%
		全体達成率	17%	27%	34%	34%	34%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1005004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		C	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木・幌内地区下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	4	住民生活課	
事業指標	意向調査及び住民説明会の開催				#N/A	
事業目標	2地区(沢木・幌内)		ハード／ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	下水道法	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・沢木・幌内地区住民意向調査、住民説明会			・沢木・幌内地区意向調査及び 住民説明会			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		0	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	0				
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		0	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	0				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				（実施内容等） ・沢木・幌内地区意向調査			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 Cー継続／現状維持	※前年度評価結果 Aー終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	2地区			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		事業進捗状況	☆☆	☆☆☆☆			