

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1002001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ◇公園施設等維持管理:12施設／年～継続事業 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園維持管理事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	公園等施設数				#N/A	
事業目標	12施設／年		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	公園施設等維持管理:11施設／年 ・公園施設等管理 ・旭日公園他5施設管理 ・旭日公園管理棟管理 ・宮の森公園休憩施設管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他6施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
	事業費(千円)	27,185	5,020	5,000	5,435	5,865
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	14,724	4,721	4,799	5,204	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 公園施設等維持管理:12施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他6施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	(実施内容等) 公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟管理委託	(実施内容等) 公園施設等維持管理:11施設 ・公園施設等管理委託 ・旭日公園他5施設管理委託 ・旭日公園管理棟他1管理委託	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	12施設	11施設	11施設	11施設
		年度達成率	94%	96%	96%	0%
		全体達成率	17%	35%	54%	54%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1002002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 各施設遊具修繕:35基～継続事業
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園等施設遊具修繕事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	修繕遊具数				#N/A	
事業目標	30基		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	各施設遊具修繕～35基		各施設遊具修繕	各施設遊具修繕 【修繕】 ・宮の森公園～木製遊具、滑台他 ・旭日公園～滑り台、木製遊具他 ・稲荷公園～木製遊具 ・新町団地公園～鉄棒、木製遊具、 ブランコ ・潮見団地～ブランコ、滑台 【撤去】 ・宮の森公園～木製遊具他 ・稲荷公園～木製遊具 ・潮見団地～吊輪、太鼓梯子他	各施設遊具修繕	各施設遊具修繕	各施設遊具修繕
計画 事業費	事業費(千円)		7,400	600	5,000	600	600
	財源 内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	7,400	600	5,000	600	600
実績 事業費	事業費(千円)		6,153	588	4,977	588	0
	財源 内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	6,153	588	4,977	588	
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 各施設遊具修繕 5基	(実施内容等) 各施設遊具修繕(27基) ・宮の森公園(11)、旭日公園(4)、 稲荷公園(4)、新町団地(3)、潮 見団地(2)、新日の出(3) 各施設遊具撤去(18基) ・宮の森公園(17)、稲荷公園他(9)、 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 各施設遊具修繕 7基 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	【評価・実績】						
	第4期総合計画関連 (継続有り)		年度目標値	5基	27基	5基	5基
			年度達成率	98%	100%	98%	0%
			全体達成率	8%	75%	83%	83%
			事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1002003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	・都市公園長寿命化計画策定
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	・稲荷公園トイレ設置工事
事業名	都市公園整備事業		見直し年度			・都市公園(宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園)整備工事
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	都市公園数				#N/A	
事業目標	4箇所		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事 ・都市公園(宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園)整備工事		・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事		・都市公園整備事業 宮の森公園施設修繕工事 稲荷公園施設修繕工事 旭日公園施設修繕工事 複合遊具単価策定委託	・都市公園整備事業 宮の森公園施設改修工事 稲荷公園施設修繕工事 旭日公園施設修繕工事 複合遊具単価策定委託
	事業費(千円)	63,840	0	23,500	0	3,410
	財源内訳					
	国庫支出金	38,100		20,600		17,500
	道支出金	0				
実績 事業費	地方債	15,700				15,700
	その他	0				
	一般財源	10,040		2,900		3,730
	事業費(千円)	23,079	0	23,079	0	0
	財源内訳					
関連 事項	国庫支出金	23,079		23,079		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 社会資本整備総合交付金1/2 一般公共事業債 基幹事業90% 効果促進事業75%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・都市公園長寿命化計画策定 ・稲荷公園トイレ設置工事 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 Aー継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	都市公園数4箇所		都市公園数3箇所	都市公園数3箇所
		年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	36%	36%	36%
		事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1002004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・宮の森公園休憩施設:延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気受電盤移設、既設建物解体
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	宮の森公園休憩施設建設事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	11	町有施設整備室	
事業指標	休憩施設建設				#N/A	
事業目標	1棟		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・宮の森公園休憩施設:延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気受電盤移設、 既設建物解体				・宮の森公園休憩施設 :延床面積 207.36㎡ 木造平屋1棟(休憩室、トイレ、 倉庫) ・宮の森公園休憩施設外構 建設地整備、駐車場整備、電気 受電盤移設、既設建物解体			
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		64,785	0	0	64,785	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	33,033			33,033		
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	31,752			31,752		
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		63,184	0	0	63,184	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	32,814			32,814		
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	30,370			30,370		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 森林整備加速化・林業再生事業		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年度目標値			休憩施設建設1棟		
			年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	0%	98%	98%	98%
			事業進捗状況			☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1002005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	3	公園・緑地の充実	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	みんなの路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装改修延長				#N/A	
事業目標	L=300m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・舗装改修(薄層舗装・樹脂滑り止め) L=300m、W=3. 0m					・舗装改修 L=300m、W=3. 0m		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		14,000	0	0	0	14,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	14,000				14,000	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		0	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・地域活性化交付金 (きめ細やかな交付金) 交付率80%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評 価 ・ 実 績】							
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年 度 目 標 値			L=300m		
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況	—	—	—		—	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1002006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・都市計画図・用途地域図の修正印刷：各50枚／3年～継続事業
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	4	都市計画の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武町都市計画図修正印刷事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	都市計画図・用途地域図修正印刷枚数				#N/A	
事業目標	各50枚／2年		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 20 年度 事 業 内 容	平成 21 年度 事 業 内 容	平成 22 年度 事 業 内 容	平成 23 年度 事 業 内 容	平成 24 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	・都市計画図修正印刷 ・用途地域図修正印刷		・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚			・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		800	400	0	0	400	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	800	400			400	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		400	400	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	400	400				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等） ・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果 A―継続／現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年度目標値	各50枚			各50枚	
			年度達成率	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
			全体達成率	50%	50%	50%	50%	50%
			事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1002007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・北海道との協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託 ・河川公園施設他一式 ・町有地実測調査設計及び用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武町都市対策事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備河川数				#N/A	
事業目標	2河川		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・北海道との協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び 附帯委託 ・河川公園施設他一式 ・町有地実測調査設計及び用地 用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事		・北海道との打合せ協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事	・北海道との打合せ協議 ・検討委員会の開催 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 ・町有地実測調査設計及び用地 用地確定調査委託料 ・本町地区代替地他整備工事(前払)	・北海道との打合せ協議 ・本町地区代替地他整備工事(繰越)	・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 (下水道、水道移設他)	・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事及び附帯委託 (下水道、水道移設他)	
	事業費(千円)		373,257	56,900	54,300	19,400	124,457	118,200
	財 源 内 訳	国庫支出金	29,100		29,100			
		道支出金	287,350	48,000	21,000		107,200	111,150
		地 方 債	0					
そ の 他		0						
一般財源		56,807	8,900	4,200	19,400	17,257	7,050	
実 績 事 業 費	事業費(千円)		78,418	26,869	32,233	19,316	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	12,720		12,720			
		道支出金	37,860	18,360	19,500			
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一般財源	27,838	8,509	13	19,316		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 道委託金 (オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事委託金) 経済危機対策臨時交付金	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事 ・用地調査及び代替地整備工事 ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ・北海道との打合せ協議 ・本町地区代替地他整備工事(繰越) ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	年1回以上	年1回以上、0橋	2河川	2河川	2河川	
		年度達成率	47%	59%	100%	0%	0%	
		全体達成率	7%	16%	21%	21%	21%	
		事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆			