

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001001

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	曙1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路整備延長				#N/A	
事業目標	L=237.07m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎道路改良 ・L=237. 07m W=5. 5m		◎道路改良 ・L=237. 07m ・W=5. 5m				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		22,000	22,000	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	19,800	19,800			
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	2,200	2,200			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		21,315	21,315	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	19,100	19,100			
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	2,215	2,215			
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 臨時地方道整備事業債 （90%） 【評 価 ・ 実 績】		（実施内容等） ◎道路改良 ・L=237. 07m ・W=5. 5m ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	（実施内容等） ※前年度評価結果 A－終了	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続有り）		年度目標値 L=237. 07m				
			年度達成率	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	97%	97%	97%	97%
			事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001002

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有地道路舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路舗装延長				#N/A	
事業目標	L=420m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	◎道路舗装 L=420m ・末広一区地区 L=420m		◎道路舗装 ・末広一区地区 L=420m ・曙地区 L=245m				
計画事業費	事業費(千円)		9,400	9,400	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	9,400	9,400			
実績事業費	事業費(千円)		9,104	9,104	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	9,104	9,104			
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎道路舗装 ・末広一区地区 L=334.3m ・曙地区 L=240.6m ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=665m				
		年度達成率	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	97%	97%	97%	97%	97%
		事業進捗状況	☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	東浜線他舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装補修延長				#N/A	
事業目標	L=2, 250m A=15, 750㎡		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎舗装補修 t=3cm L=1, 620m A=10, 190㎡		◎舗装補修 ・東浜線 (オコツナイ川～旭日通り) L=470m A=3, 290㎡	◎舗装補修 ・東浜線、元稲府線 L=1, 150m A=6, 900㎡			
計画 事業費	事業費(千円)		15,459	3,300	12,159	0	0
	財源 内訳	国庫支出金	11,000		11,000		
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,459	3,300	1,159		
実績 事業費	事業費(千円)		15,309	3,150	12,159	0	0
	財源 内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	15,309	3,150	12,159		
関連 事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策臨時交付金		(実施内容等) ・東浜線 (オコツナイ川～旭日通り) L=420m A=2, 700㎡	(実施内容等) ・東浜線、元稲府線 L=1, 150m A=6, 900㎡	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=470m	L=1, 150m			
		年度達成率	95%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	20%	99%	99%	99%	99%
		事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ◎道路整備 L=170m 【H20】用地確定調査 L=170m、用地補償 A=680㎡、 本工事費 改良 L=90m、W=6.0m 【H22】用地確定調査 L=50m 【H24】用地補償 A=527.61㎡ 【H26】本工事費 改良L=80m、W=6m 舗装L=170m、W=6m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	梅小路道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路整備延長				#N/A	
事業目標	L=170m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎道路整備 L=170m ○測量試験費 ・用地確定調査 L=170m ○用地及び補償費 ・用地補償 1,207.61㎡ ○本工事費 ・改良舗装 L=90m、W=6.0m		○測量試験費 ・用地確定調査 L=170m ○用地及び補償費 ・用地補償 A=680㎡ ○本工事費 ・改良 L=90m、W=6.0m		○用地費 ・用地確定調査 L=50m		○補償費(H23からの事故繰越し) ・用地補償 A=527.61㎡
	事業費(千円)		31,083	25,020	0	2,000	0
	計画 事業費 財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)		31,083	25,020		2,000	0
	財源 内訳	国庫支出金	17,430	17,430			
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	5,020	5,020			
関連 事項	事業費(千円)		3,243	1,300		1,943	0
	(特定財源の詳細等) 臨時地方道整備事業債 (90%)		【評価・実績】	(実施内容等) ○測量試験費 ・用地確定調査 L=120m ○用地及び補償費 ・用地補償 A=598.09㎡ ○本工事費 ・改良 L=85m、W=6.0m ※前年度評価結果	(実施内容等) ○用地費 ・用地確定調査 L=47m ※前年度評価結果	(実施内容等) ○補償費(H24へ事故繰越し) ・用地補償 A=527.61㎡ ○土地売買契約 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年度目標値	L=90m		L=47m	A=527.61㎡
			年度達成率	95%	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
			全体達成率	76%	76%	83%	83%
			事業進捗状況	☆☆☆		☆☆☆☆	☆☆☆☆

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	除雪の延長				#N/A	
事業目標	778.3km		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	1	広報等による協力要請	関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度		
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容		
計 画 内 容	○除雪総延長 L=778.3km ・民間委託による除雪延長 L=687.5km ・直営による除排雪延長 L= 90.8km		除雪延長 L=154 km ・委託 L=136 km ・直営 L= 18 km	除雪延長 L=155.2 km ・委託 L=135.3 km ・直営 L= 19.9 km	除雪延長 L=155.3km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.9 km	除雪延長 L=155.3km ・委託 L=138.9km ・直営 L= 16.4 km	除雪延長 L=158.5km ・委託 L=141.9km ・直営 L= 16.6 km		
	事業費(千円)		268,885	54,525	52,110	53,020	54,120	55,110	
	財 源 内 訳	国庫支出金	25,200		9,000	9,000		7,200	
		道支出金	0						
		地 方 債	0						
そ の 他		0							
一 般 財 源		243,685	54,525	43,110	44,020	54,120	47,910		
実 績 事 業 費	事業費(千円)		209,663	50,339	51,044	49,537	58,743	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	24,333	5,565	9,659	9,000	109		
		道支出金	0						
		地 方 債	0						
		そ の 他	0						
	一 般 財 源		185,330	44,774	41,385	40,537	58,634		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・地域活力基盤創造交付金(補助率～2/3) ・社会資本整備総合交付金(補助率～2/3) ・交通安全対策特別交付金		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) 除雪延長 L=154 km ・委託 L=136 km ・直営 L= 18 km ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=155.3 km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.9 km ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=155.0 km ・委託 L=135.4 km ・直営 L= 19.6 km ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) 除雪延長 L=156.0 km ・委託 L=139.4 km ・直営 L= 16.6 km ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)			年度目標値	154 km	155km	155.0km	156.0km	158.5km
				年度達成率	92%	98%	93%	109%	0%
				全体達成率	19%	38%	56%	78%	78%
			事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

No. 1001006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事 業 優 先 度	B		
単位施策	1	道路環境の向上				
事業名	道路台帳補正更新事業		政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	道路台帳補正延長				#N/A	
事業目標	L=9, 646m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度		
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容		
計 画 内 容	◎道路台帳補正 ・L＝9, 646m		◎道路台帳補正 ・L＝6, 775m	◎道路台帳補正 ・L＝465m	◎道路台帳補正 ・L＝328m	◎道路台帳補正 ・L＝578m	◎道路台帳補正 ・L＝1, 500m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		9,600	3,800	1,600	1,200	1,500		
	財 源 内 訳	国庫支出金	0						
		道支出金	0						
		地 方 債	0						
		そ の 他	0						
		一 般 財 源	9,600	3,800	1,600	1,200	1,500	1,500	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		6,857	3,497	1,197	1,092	1,071		
	財 源 内 訳	国庫支出金	0						
		道支出金	0						
		地 方 債	0						
		そ の 他	0						
		一 般 財 源	6,857	3,497	1,197	1,092	1,071	0	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等） ◎道路台帳補正 ・L＝7, 370m	（実施内容等） ◎道路台帳補正 ・L＝620m	（実施内容等） ◎道路台帳補正 ・L＝580m	（実施内容等） ◎道路台帳補正 ・L＝1210m	（実施内容等）	
				※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）			年度目 標 値	L＝6, 775m	L＝465m	L＝580m	L＝1,210m	L＝1,500m
				年度達 成 率	92%	75%	91%	71%	0%
				全体達 成 率	36%	49%	60%	71%	71%
			事業進 捗 状 況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町内小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町道舗装等の補修				#N/A	
事業目標	適切な補修		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容
計画 内容	○町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式	・舗装補修外 1式
計画 事業費	事業費(千円)	33,620	10,000	6,400	5,760	5,700
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	28,056	9,997	5,657	7,434	4,968
	財源内訳					
	国庫支出金	1,785			1,785	
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) ・きめ細かな交付金 (交付率100%)	【評価・実績】	(実施内容等) ・舗装補修外 1式	(実施内容等) ・舗装補修外 1式	(実施内容等) ・舗装補修外 1式	(実施内容等) ・舗装補修外 1式
			※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
		年度達成率	100%	88%	129%	86%
		全体達成率	30%	47%	69%	83%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001008

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道排水管路清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	排水管路清掃延長				#N/A	
事業目標	16, 500m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○雨水等による道路排水の流量確保のための 排水管路の清掃		清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	清掃延長 L=3,300 m	
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	23,000	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		18,323	4,578	4,578	4,578	4,589	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	18,323	4,578	4,578	4,578	4,589	0
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		（実施内容等） 清掃延長 L=3,490 m	（実施内容等） 清掃延長 L=3,450 m	（実施内容等） 清掃延長 L=3,450 m	（実施内容等） 清掃延長 L=3,450 m	（実施内容等）	
	【評 価 ・ 実 績】							
			※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	3,300 m	3,300 m	3,450 m	3,450m	3,300 m
			年 度 達 成 率	100%	100%	100%	100%	0%
			全 体 達 成 率	20%	40%	60%	80%	80%
			事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001009

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道等維持業務委託事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	砂利敷延長と砂利道整正延長				#N/A	
事業目標	砂利敷延長L=20,000m、砂利道整正延長L=1,222,388m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	○町道等の砂利道整備 ・砂利道の砂利敷総延長 L=20,000m ・砂利道の路面整正延長(春、秋の2回実施) L=1,222,388m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=280,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=202,388 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=280,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=230,000 m	砂利敷補修 L=4,000 m 路面整正 L=230,000 m
計画 事業費	事業費(千円)	22,100	4,500	4,500	4,500	4,300
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	16,350	4,115	4,075	4,095	4,065
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,150 m 路面整正 L=193,029 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,050 m 路面整正 L=202,388 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,240 m 路面整正 L=225,027 m	(実施内容等) 砂利敷補修 L=4,130 m 路面整正 L=227,226 m
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	4,000 m ・ 280,000 m	4,000 m ・ 202,388 m	4,240 m ・ 225,027 m	4,130 m ・ 227,226 m
		年度達成率	91%	91%	91%	95%
		全体達成率	19%	37%	56%	74%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道防雪柵設置事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	防雪柵設置・撤去延長				#N/A	
事業目標	3,601.6m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○防雪柵の設置・撤去総延長 L=3,601.6m ・北幌内7号線外6路線の吹溜式防雪柵の 設置撤去延長 L=3,258.2m ・音稲府6号線外5路線の吹払式(固定式) 防雪柵の草地出入口部の設置撤去延長 L=343.4m		防雪柵設置撤去延長 L=940m (吹溜式 L=871m、吹払式 L=69 m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		9,820	2,210	2,210	1,800	1,800
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
	一 般 財 源	9,820	2,210	2,210	1,800	1,800	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		6,785	1,759	1,729	1,566	1,731
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	6,785	1,759	1,729	1,566	1,731
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4 (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6 m)	(実施内容等)
	※前年度評価結果 A－継続／現状維持		※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	940 m	665.4 m	665.4 m	665.4 m	665.4 m
		年度達成率	80%	78%	87%	96%	0%
		全体達成率	18%	36%	51%	69%	69%
		事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001011

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	新町通り歩道整備及び町有地道路舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	歩道及び道路舗装延長				#N/A	
事業目標	歩道L=320m、舗装L=330m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎歩道整備延長L=320m ○本工事費 ・改良舗装 L=320m、W=1.5m ・雨水樹設置N=12箇所、街灯設置N=3箇所 案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装延長L=330m ○本工事 ・末広6号線L=180m、W=8.0m ・潮見2号線L=150m、W=6.0m			◎歩道本工事 ・改良舗装L=320m、W=1.5m ・雨水樹設置N=12箇所 ・街灯設置N=3箇所 ・案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装本工事 ・末広6号線L=180m、W=8m ・潮見2号線L=150m、W=6m			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		27,300	0	27,300	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	24,000		24,000		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
	一 般 財 源	3,300		3,300			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		26,639	0	26,639	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0		0		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
	一 般 財 源	26,639		26,639			
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・生活対策 臨時交付金		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等） ◎歩道本工事～改良舗装L=320m、W=1.5m 雨水樹設置N=12箇所・街灯設置N=3箇所 案内標識設置N=1箇所 ◎道路舗装本工事 末広6号線L=180m、W=8m 潮見2号線L=150m、W=6m	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	L=320m、L=330m			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	98%	98%	98%
		事 業 進 捗 状 況		☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001012

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	川尻線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=950m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容
計画内容	◎道路舗装 L=950m、W=5.0m～7.5m ・オーバーレイ L=600m、A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡			◎道路舗装 ・オーバーレイ L=600m、 A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、 t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡			
計画事業費	事業費(千円)	20,000	0	20,000	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	17,600		17,600			
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	19,425	0	19,425	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策 臨時交付金	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) ◎道路舗装 ・オーバーレイ L=600m、 A=4,500㎡、t=3cm ・舗装 L=100m、A=750㎡、 t=8cm ・改良舗装 L=250m、A=1,250㎡ ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=950m			
		年度達成率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	97%	97%	97%	97%
		事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001013

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	音稲府乙開拓線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=700m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎舗装延長L＝700m、W＝4.0～5.0m ・舗装面積A＝3,400㎡、t＝8cm ・オーバーレイ A＝1,900㎡、t＝3cm			◎舗装延長L＝700m、W＝4～5m ・舗装面積A＝3,400㎡、t＝8cm ・オーバーレイ A＝1,900㎡、t＝3cm			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		16,000	0	16,000	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	14,000		14,000		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	2,000		2,000		
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		15,540	0	15,540	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	15,540		15,540		
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・生活対策 臨時交付金		（実施内容等）	（実施内容等） ◎舗装延長L＝700m、W＝4～5m ・舗装面積A＝3,150㎡、t＝8cm ・オーバーレイ A＝1,900㎡、t＝3cm	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
	【評 価 ・ 実 績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	L＝700m			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	97%	97%	97%
			事 業 進 捗 状 況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001014

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘1・3号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=450m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎舗装延長L=450m、W=5.0～6.0m ・舗装面積A=2,400㎡、t=3.0～8.0cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm			◎舗装延長L=450m、W=5～6m ・面積A=2,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		13,500	0	13,500	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	11,800		11,800		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
	一 般 財 源	1,700		1,700			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		13,178	0	13,178	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
	一 般 財 源	13,178		13,178			
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・生活対策 臨時交付金		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				◎舗装延長L=450m、W=5～6m ・面積A=2,400㎡、t=8cm ・オーバーレイ A=2,460㎡、t=3cm	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	L=450m			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全 体 達 成 率	0%	98%	98%	98%	
		事 業 進 捗 状 況		☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001015

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木海岸線及び宮の森3号線排水改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	排水管延長				#N/A	
事業目標	L=81.5m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

			全 体 計 画	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎排水管延長L＝81.5m ・RC管φ450 L＝44.0m ・RC管φ600 L＝37.5m ・雨水樹N＝27箇所 ・集水樹N＝ 7箇所			◎排水管延長L＝81.5m ・RC管φ450 L＝44.0m ・RC管φ600 L＝37.5m ・雨水樹N＝27箇所 ・集水樹N＝ 7箇所				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		9,300	0	9,300	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	8,100		8,100			
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	1,200		1,200				
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		8,925	0	8,925	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	8,925		8,925				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・生活対策 臨時交付金		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等） ◎排水管延長L＝81.5m ・RC管φ450 L＝44.0m ・RC管φ600 L＝37.5m ・雨水樹N＝27箇所 ・集水樹N＝ 7箇所	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値		L＝81.5m			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	96%	96%	96%	96%
		事 業 進 捗 状 況		☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001016

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園通り舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=430m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働			関係例規・法令名		⇒	
			関係個別計画名			

	全 体 計 画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎舗装延長L＝430m、W＝5.0m ・舗装面積A＝2,150㎡、t＝8cm			◎舗装延長L＝430m、W＝5m ・舗装面積A＝2,150㎡、t＝8cm				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		12,000	0	12,000	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	10,500		10,500			
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	1,500		1,500			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		11,550	0	11,550	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	11,550		11,550			
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金 【評 価 ・ 実 績】		（実施内容等）	（実施内容等） ◎舗装延長L＝430m、W＝5m ・舗装面積A＝2,150㎡、t＝8cm	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年度目標値	L＝430m				
			年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	96%	96%	96%	96%
			事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001017

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	開生1号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=450m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎舗装延長L＝450m、W＝6.0m ・舗装面積A＝2,700㎡、t＝8cm			◎舗装延長L＝450m、W＝6m ・舗装面積A＝2,700㎡、t＝8cm				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		15,000	0	15,000	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	13,200		13,200			
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	1,800		1,800			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		14,700	0	14,700	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	14,700		14,700			
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等） ◎舗装延長L＝450m、W＝6m ・舗装面積A＝2,700㎡、t＝8cm	（実施内容等）	（実施内容等）	
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年度目標値	L＝450m				
			年度達成率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	98%	98%	98%	98%
		事業進捗状況		☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001018

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭日通り舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=400m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全体計画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎舗装補修延長L=350m、W=8.0m A=2,800㎡、t=3cm			◎舗装補修延長 ・L=350m、W=8m ・A=2,800㎡、t=3cm			
計画事業費	事業費(千円)		6,500	0	6,500	0	0
	財源内訳	国庫支出金	5,700		5,700		
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	800	800			
実績事業費	事業費(千円)		6,405	0	6,405	0	0
	財源内訳	国庫支出金	6,405	6,405			
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		(実施内容等)	(実施内容等) ◎舗装補修延長 ・L=350m、W=8m ・A=2,800㎡、t=3cm	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=350m			
		年度達成率	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	99%	99%	99%	99%
	事業進捗状況			☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001019

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公園通り舗装補修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=700m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎舗装延長L＝700m、W＝7.0m ・舗装面積A＝4,900㎡、t＝3cm			◎舗装延長L＝700m、W＝7m ・舗装面積A＝4,900㎡、t＝3cm			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		11,000	0	11,000	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	9,600		9,600		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	1,400		1,400		
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		10,605	0	10,605	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	10,605		10,605		
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	0				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		（実施内容等）	（実施内容等） ◎舗装延長L＝700m、W＝7m ・舗装面積A＝4,900㎡、t＝3cm	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
	【評 価 ・ 実 績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	L＝700m			
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	96%	96%	96%
			事 業 進 捗 状 況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001020

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事 業 優 先 度	B		
単位施策	1	道路環境の向上				
事業名	日の出仲地区他道路整備事業		政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成21年度～平成22年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	道路整備延長				#N/A	
事業目標	L=535m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎道路整備 L=535m ○測量試験費 ・実測線調査設計 L=535m ・用地確定調査 L=50m ○本工事費 ・改良舗装 L=535m			○測量試験費 ・実測線調査設計 L=530m ○本工事費 ・改良舗装 L=207m	○本工事費 ・改良舗装 L=328m			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		59,800	0	30,500	29,300	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	53,700		27,400	26,300		
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	6,100		3,100	3,000			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		58,065	0	29,610	28,455	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	52,200		26,600	25,600		
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	5,865		3,010	2,855			
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 臨時地方道整備事業債 （90％）		【評 価 ・ 実 績】 ※前年度評価結果	（実施内容等） ○測量試験費 ・実測線調査設計 L=535m ○本工事費 ・改良舗装 L=207m	（実施内容等） ○本工事費 ・改良舗装 L=327m	（実施内容等）	（実施内容等）	
				※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年度目標値	L=207m	L=327m			
			年度達成率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	
			全体達成率	0%	50%	97%	97%	
		事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001021

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・設置経過年数が、15年以上で機能著しく機能低下している箇所を随時改修する。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ロードヒーティング改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修箇所				#N/A	
事業目標	5箇所		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○既設のロードヒーティングの改修 (補助対象事業とするため、設置後15年を経過し、機能が著しく低下している箇所を対象) ・改修箇所～5箇所(全7箇所)			・幸海線 L=20m、W=7m、A=140㎡	・曙通り L=20m、W=3m、A=76.6㎡	・旭日公園2号線 (花田水産前) L=15m、W=5m、A=75㎡ ・末広幹線 L=15m、W=5m、A=75㎡	・1丁目線 L=20m、W=6.0m、A=130㎡	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		59,300	0	11,300	8,000	20,000	20,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	6,780		6,780			
		道支出金	0					
		地 方 債	47,200			7,200	20,000	20,000
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	5,320		4,520	800			
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		37,651	0	11,495	7,802	18,354	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	6,780		6,780			
		道支出金	0					
		地 方 債	25,300			7,000	18,300	
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	5,571		4,715	802	54		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・地域活力基盤創造交付金(補助率～60%) ・臨時地方道整備事業債(起債～90%) ・社会資本整備総合交付金(補助率～60%) ・起債(過疎)～100%		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等) L=20m、W=6m、A=120㎡	(実施内容等) ・曙通り L=20m、W=3m、A=76.6㎡	(実施内容等) ・旭日公園2号線(花田水産前) L=15m、W=5.0m、A=83.9㎡ ・末広幹線 L=15m、W=5.5m、A=74.4㎡	(実施内容等)
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)			年度目標値	1箇所	1箇所	2箇所	1箇所
				年度達成率	#DIV/0!	102%	98%	92%
			全体達成率	0%	19%	33%	63%	63%
		事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001022

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	共栄栄丘線法面補修事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	補修面積				#N/A	
事業目標	A=200㎡		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎法面補修(フトン竈) ・補修面積A=200㎡				◎法面補修(フトン竈) ・補修面積A=200㎡(10m×20m)		
計画事業費	事業費(千円)		5,000	0	5,000	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	5,000		5,000		
実績事業費	事業費(千円)		4,725	0	4,725	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,725		4,725		
関連事項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ◎法面補修(フトン竈) ・補修面積A=200㎡(10m×20m)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連		年度目標値		A=200㎡		
	(継続無し)		年度達成率	#DIV/0!	95%	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	95%	95%	95%
			事業進捗状況		☆☆☆☆		

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001023

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 経過年数11年を越えた補助対象の建設機械については、随時更新することとし、単独で購入したダンプトラックについても状況を判断し随時更新する計画です。 【H25】ロータリ除雪車 1台 35,701千円 【H26】小型除雪車 1台 20,000千円 【H27】除雪ドーザ 1台 25,200千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	建設機械整備事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	建設機械の更新台数				#N/A	
事業目標	1台		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業 ・更新台数～単独 N＝1台				軽トラック(660cc) 1台			
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		1,300	0	0	1,300	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	1,300			1,300		
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		1,030	0	0	1,030	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	1,030			1,030		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・社会資本整備総合交付金 (補助率～2/3) ・起債(過疎) ～100%		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) 軽トラック(660cc) 1台	(実施内容等)	(実施内容等)
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)		年度目標値			1台		
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	79%	#DIV/0!	#DIV/0!	
		全体達成率	0%	0%	79%	79%	79%	
		事業進捗状況			☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001024

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道等除草作業他環境保全事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町道等の除草				#N/A	
事業目標	適切な維持		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎道路等除草作業 ・雇用人数 8人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)を3年間				◎道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・雇用期間 5月～9月(5ヶ月間)	◎道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)	◎道路等除草作業 ・雇用人数 2人 ・雇用期間 5月～10月(6ヶ月間)	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		14,748	0	0	5,620	5,628	3,500
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	11,248			5,620	5,628	
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
一 般 財 源		3,500					3,500	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		11,130	0	0	5,565	5,565	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	11,130			5,565	5,565	
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
一 般 財 源		0				0		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 緊急雇用創出推進補助金 ～100%		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ◎道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・雇用期間 6月～10月(5ヶ月間)	(実施内容等) ◎道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・雇用期間6月～10月(5ヶ月間)	(実施内容等)
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年 度 目 標 値			雇用の確保	雇用の確保	適切な維持
		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	99%	0%	
		全 体 達 成 率	0%	0%	38%	75%	75%	
		事業進捗状況			☆☆☆☆	☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001025

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道路面清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町道路面清掃延長				#N/A	
事業目標	L=110,887m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	町道路面清掃 L=110,887m			町道路面清掃 L=36,716m	町道路面清掃 L=37,044m	町道路面清掃 L=37,127m
計画事業費	事業費(千円)	5,320	0	0	1,760	1,780
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	3,413	0	0	1,670	1,743
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			L=36,716m	L=37,046m	L=37,127m
	年度達成率		#DIV/0!	95%	98%	0%
	全体達成率	0%	0%	31%	64%	64%
	事業進捗状況			☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001026

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	宮の森3号線法面補修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	補修面積				#N/A	
事業目標	A=366㎡		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎法面補修(フトン箆) ・補修面積A=210㎡					◎法面補修(フトン箆) ・補修面積A=210㎡(3.5m×60m)		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		4,800	0	0	0	4,800	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,800				4,800	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		4,620	0	0	0	4,620	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,620				4,620	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)			(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ◎法面補修(フトン箆、張芝) 補修面積A=366㎡ (平均法長2.47m×148m)	(実施内容等)
	【評 価 ・ 実 績】							
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年 度 目 標 値				A=366㎡	
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	96%	96%
		事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001027

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=300m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm					◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm
	事業費(千円)		7,500	0	0	0
	計画事業費 財源内訳	国庫支出金	0			
		道支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	7,500			7,500
実績事業費	事業費(千円)		7,245	0	0	0
	実績事業費 財源内訳	国庫支出金	0			
		道支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	7,245			7,245
関連事項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=270.5m	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	97%	97%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001028

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木中央線道路改良事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	道路改良延長				#N/A	
事業目標	L=130m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・改良舗装延長L=130m、W=5.0m ・排水管整備他 1式					・実測調査設計 L=130m ・改良舗装 L=130m、W=5m ・排水管整備他 1式		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		16,000	0	0	0	16,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	16,000				16,000	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		15,498	0	0	0	15,498	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	15,400				15,400	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	98				98	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 起債（過疎）～100％		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等） ・実測調査設計 L=130.75m ・改良舗装 L=120.3m、W=5.0m ・排水管整備他 1式	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				L=120.3m	
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	97%	97%
			事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001029

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	都市対策附帯事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L＝30m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎オコツナイ川・ポンオコツナイ川に係る道路整備他 ・松小路擁壁設置延長L＝30m					◎松小路整備 ・実測調査設計L＝30m ・擁壁延長L＝30m、H＝2.5m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		5,000	0	0	0	5,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	5,000				5,000	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		4,736	0	0	0	4,736	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,736				4,736	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等） ◎松小路整備 ・実測調査設計L=30m ・擁壁延長L=16m、H=1.5～2.5m	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				L＝16m	
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	95%	95%
			事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	緑町1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=30m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 20 年度 事 業 内 容	平成 21 年度 事 業 内 容	平成 22 年度 事 業 内 容	平成 23 年度 事 業 内 容	平成 24 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	・改良舗装 L=130m、W=6.0m 歩道(両側) W=1.0m ・実測調査設計 L=130m					・実測調査設計 L=130m ・改良舗装 L=130m、W=6.0m 歩道(両側) W=1.0m		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		24,000	0	0	0	24,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	24,000				24,000	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0				0	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		22,974	0	0	0	22,974	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	22,900				22,900	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	74				74	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		【評 価 ・ 実 績】 ※前年度評価結果	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ・実測調査設計 L=131.11m ・改良舗装 L=129.3m、W=5.5m 歩道(両側) W=1.25m	(実施内容等) ※前年度評価結果
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年 度 目 標 値				L=129.3m	
		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	
		全 体 達 成 率	0%	0%	0%	96%	96%	
		事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001031

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武基地線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=198m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・改良舗装 L=198m、W=6.0m					・改良舗装 L=198m、W=6.0m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		23,000	0	0	23,000	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	23,000				23,000	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		22,260	0	0	22,260	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	22,200				22,200	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	60				60	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 起債（過疎）～100％		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等） ・改良舗装 L=176.5m、W=6.0m	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				L=176.5m	
		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	
		全 体 達 成 率	0%	0%	0%	97%	97%	
		事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001032

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木市街地線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=40m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・改修延長 L=40m、W=5.5m ・擁壁工 L=25m、H=1.0m～4.0m					・改修延長 L=40m、W=5.5m ・擁壁工 L=25m、H=1.0m～4.0m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		11,000	0	0	0	11,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	11,000				11,000	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		10,710	0	0	0	10,710	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	10,710				10,710	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 起債（過疎）～100％		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等） ・改修延長 L=43.9m、W=5.5m ・柵渠工 L=31m、H=0.6m～1.7m	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）			年度目標値			L＝43.9m	
				年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
			全体達成率	0%	0%	97%	97%	
		事業進捗状況				☆☆☆☆		

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001033

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元沢木海岸線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	L=75m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・改修延長 L=75m、W=6. 5m					・改修延長 L=75m、W=6.5m		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		13,000	0	0	0	13,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	13,000				13,000	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		12,548	0	0	0	12,548	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	12,548				12,548	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等） ・実測調査設計 L=73.9m ・改修延長 L=73.9m、W=5.5～6.5m	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				L=73.9m	
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	97%	97%
			事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001034

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・橋梁点検により長寿命化修繕計画を経て、この計画に基づき橋梁修繕を実施する事業です。
基本施策	16	交通体系の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事 業 名	町道橋修繕事業		見 直 し 年 度			
			担 当 課	10	建設水道課	
事業期間	平成23年度～平成24年度		関 係 課		#N/A	
事業主体	雄武町				#N/A	
事業指標	橋梁修繕数		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
事業目標	49橋		関係例規・法令名			
住民参加	2		関係個別計画名			
住民協働						

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 20 年度 事 業 内 容	平成 21 年度 事 業 内 容	平成 22 年度 事 業 内 容	平成 23 年度 事 業 内 容	平成 24 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道橋の調査診断を実施し長寿命化修繕計画を策定し既設の橋の長寿命化を図る事業です。 ・橋梁数～49橋					・橋梁点検委託 N＝49橋	・橋梁長寿命化修繕計画委託 N＝49橋
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		9,300	0	0	5,500	3,800
	財 源 内 訳	国庫支出金	5,720			3,250	2,470
		道支出金	0				
		地 方 債	3,500			2,200	1,300
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	80			50	30
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		5,093	0	0	5,093	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	3,204			3,204	
		道支出金	0				
		地 方 債	1,800			1,800	
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	89			89	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） 社会資本整備総合交付金 （補助率～0.65） 起債(過疎)～100%		【評 価 ・ 実 績】 ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ・橋梁点検委託 N＝49橋 ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値			49橋	49橋
		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93%	0%
		全 体 達 成 率	0%	0%	0%	55%	55%
		事 業 進 捗 状 況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001035

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	・事業期間 平成23年度～平成27年度
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	・事業費 70,000千円
事業名	町道歩道整備事業		見直し年度			・事業内容
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	H23【宮の森1号幹線・駅前通り】C=16,000千円 L=370m,W=2m～5m
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	H24【新沢木海岸線】C=10,000千円 L=393.3m,W=3m
事業指標	整備延長				#N/A	H25【公園通り】C=16,000千円 L=850m,W=2m～2.5m
事業目標	L=763.3m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	H26【臨港線】C= 9,000千円 L=400m,W=3m
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	H27【雄武高校線・中央線】C=20,000千円 L=1530m,W=1.2m～1.8m
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	【宮の森1号幹線・駅前通り】L=370m、W=2m～5m					【宮の森1号幹線・駅前通り】 L=370m、W=2m～5m
	【新沢木海岸線】L=393.3m、W(片側)=3m					【新沢木海岸線】 L=393.3m、W(片側)=3m
計画 事業費	事業費(千円)	26,000	0	0	0	16,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	26,000				16,000
	その他	0				10,000
実績 事業費	事業費(千円)	15,603	0	0	0	15,603
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	15,600				15,600
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=218m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98%
		全体達成率	0%	0%	0%	60%
		事業進捗状況				☆☆☆☆

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001036

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	日の出幹線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=438m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 20 年度 事 業 内 容	平成 21 年度 事 業 内 容	平成 22 年度 事 業 内 容	平成 23 年度 事 業 内 容	平成 24 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	・整備延長 L=438m、W=5. 5m 歩 道 W=1. 5m ・実測調査設計、用地確定調査 L=438m					・実測調査設計、用地確定調査 L=434m ・整備延長 L=180m、W=5.5m ・歩 道 W=1. 5m(両側)	・整備延長 L=258m、W=5.5m ・歩 道 W=1. 5m(片側)	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		75,000	0	0	0	35,000	40,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	75,000				35,000	40,000
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		33,758	0	0	0	33,758	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	33,700				33,700	
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	58				58	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ・実測調査設計、用地確定調査 L=438.6m ・整備延長 L=187.5m、W=5.5m ・歩 道 W=1.5m(両側)	(実施内容等)
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年度目標値				L=187.5m	L=258m
			年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	0%
			全体達成率	0%	0%	0%	45%	45%
			事業進捗状況				☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001037

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木2号線舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	舗装延長				#N/A	
事業目標	L=250m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm						◎舗装延長L=300m、W=4.5m ・舗装面積A=1,350㎡、t=8cm
計画事業費	事業費(千円)		7,500	0	0	0	7,500
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	7,500				7,500
実績事業費	事業費(千円)		0	0	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関連事項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連		年度目標値				L=300m
	(継続無し)		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
			全体達成率	0%	0%	0%	0%
			事業進捗状況				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001038

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	末広3号線道路改良事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=292.2m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	・改良延長 L=292.2m、W=5.5m 両歩道 W=1.5m ・実測調査設計 L=292.2m					・改良延長 L=292.2m、W=5.5m 両歩道 W=1.5m ・実測調査設計 L=292.2m
	事業費(千円)	48,000	0	0	0	48,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
実績事業費	地方債	48,000				48,000
	その他	0				
	一般財源	0				
	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=292.2m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001039

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出地区道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=180m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	・整備延長 L=180m、W=5.5m ・実測調査設計、用地確定調査 L=180m					・整備延長 L=180m、W=5.5m ・実測調査設計、 用地確定調査 L=180m
計画事業費	事業費(千円)	40,000	0	0	0	40,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	40,000				40,000
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=180m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001040

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 事業期間 平成24年度～平成25年度 ・事業費 74, 000千円 ・事業内容 H24 L=120m C=37,000千円(本工事費、実測調査設計、用地確定調査) H25 L=150m C=37,000千円(本工事費、用地補償費)
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=120m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	・整備延長 L=120m、W=6. 0m 歩道(片側) W=1. 5m ・実測調査設計 L=270m ・用地確定調査 L=270m					・整備延長 L=120m、W=6.0m 歩道(片側) W=1. 5m ・実測調査設計 L=270m ・用地確定調査 L=270m
計画事業費	事業費(千円)	37,000	0	0	0	37,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	37,000				37,000
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 起債(過疎)～100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=120m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001041

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭浜1号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	L=26m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	・整備延長 L=26m、W=5.5m L型擁壁 L=16m(両側)						・整備延長 L=26m、W=5.5m L型擁壁 L=16m(両側)
計画事業費	事業費(千円)		10,000	0	0	0	10,000
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	10,000				10,000
実績事業費	事業費(千円)		0	0	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値					L=26m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況						

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001042

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 事業期間 平成24年度～平成25年度 ・事業費 6,800千円 ・事業内容(町道中央線、町道幸海線) H24 L=146.9m C=3,500千円 H25 L=160.0m C=3,300千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道防護柵改修事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	L=146.9m		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	・改修延長 L=146.9m						・改修延長 L=146.9m	
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		3,500	0	0	0	3,500	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	3,500				3,500	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		0	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値					L=146.9m
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
			全 体 達 成 率	0%	0%	0%	0%	0%
			事 業 進 捗 状 況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001043

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	旭日通り排水整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	排水整備延長				#N/A	
事業目標	排水管φ600 L=56m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	◎排水整備 L=56m ・排水管φ600布設 L=56m ・横断グレーチング450 L=8m		◎排水整備 ・排水管φ600布設 L=56m ・横断グレーチング450 L=8m				
計画 事業費	事業費(千円)		4,400	4,400	0	0	0
	財源 内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,400	4,400			
実績 事業費	事業費(千円)		4,400	4,400	0	0	0
	財源 内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,400	4,400			
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ◎排水整備 ・排水管φ600～L=49m ・排水管φ300～L=14m ・横断グレーチング450～L=7.6m ・横断グレーチング300～L=4.6m ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 Aー終了	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=56m				
		年度達成率	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	100%	100%	100%	100%	100%
		事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001044

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	オタコムシュベツ川改修事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	用地確定調査延長				#N/A	
事業目標	L=630m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

			全 体 計 画	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◎用地確定調査 ・L=630m			◎用地確定調査 ・L=630m				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		4,500	4,500	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,500	4,500				
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		4,305	4,305	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,305	4,305				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】 ◎用地確定調査 ・L=630m ※前年度評価結果 A－継続／現状維持	（実施内容等） ※前年度評価結果 A－終了	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	（実施内容等） ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続有り）		年度目標値	L=630m				
			年度達成率	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	96%	96%	96%	96%	96%
			事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001045

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町内河川小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	河川の応急補修				#N/A	
事業目標	適切な補修		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	○町内河川の応急的な補修等工事		・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式	・護岸補修外 1式
	事業費(千円)		12,200	2,000	1,800	1,800
	財源 内訳	国庫支出金	0			
		道支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
実績 事業費	事業費(千円)		17,552	1,618	1,742	9,600
	財源 内訳	国庫支出金	7,875			7,875
		道支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
関連 事項	(特定財源の詳細等) ・きめ細かな交付金 (交付率100%)		(実施内容等) ・護岸補修外 1式	(実施内容等) ・護岸補修外 1式	(実施内容等) ・護岸補修外 1式	(実施内容等) ・護岸補修外 1式
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持
	第4期総合計画関連 (継続無し)		年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修
			年度達成率	81%	97%	533%
			全体達成率	13%	28%	106%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001046

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘4号線他災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=350m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎復旧延長L＝350m ・路盤復旧延長L＝350m、W＝3.0m ・側溝整備延長L＝200m ・横断管復旧延長L＝5m、φ 600 ・法面復旧L＝5m			◎復旧工事 ・路盤復旧L＝350m、W＝3.0m ・側溝整備L＝200m ・横断管L＝5m、φ 600 ・法面復旧L＝5m				
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		1,302	0	1,302	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	1,302		1,302				
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		1,302	0	1,302	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	1,302		1,302				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等） ◎復旧工事 ・路盤復旧L＝350m、W＝3.0m ・側溝整備L＝200m ・横断管L＝5m、φ 600 ・路肩復旧L＝5m	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	L＝350m				
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	100%	100%	100%	100%
		事 業 進 捗 状 況		☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001047

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	栄丘地区排水管復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=10m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

	全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◎復旧延長L=10m ・排水管復旧延長L=9.72m、φ600 ・通路復旧延長L=10m、W=4.0m			◎復旧工事 ・排水管復旧L=9.72m、φ600 ・通路復旧L=10m、W=4.0m			
計画事業費	事業費(千円)		1,200	0	1,200	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	1,200		1,200		
実績事業費	事業費(千円)		777	0	777	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	777		777		
関連事項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) ◎復旧工事 ・排水管復旧L=9.72m、φ600 ・通路復旧L=10m、W=4.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連		年度目標値	L=9.72m			
	(継続無し)		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			全体達成率	0%	65%	65%	65%
			事業進捗状況	☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001048

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	左の沢川災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=45m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容
計 画 内 容	◎復旧延長L=45m ・パイプ復旧延長L=40m、φ30 ・フトン箆復旧延長L=4m			◎復旧工事 ・パイプ復旧L=40m、φ30 ・フトン箆復旧L=4m			
計 画 事 業 費	事業費(千円)	1,300	0	1,300	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,233	0	1,233	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等) ◎復旧工事 ・パイプ復旧L=40m、φ30 ・フトン箆復旧L=4m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 Aー終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=44			
		年度達成率	#DIV/0!	95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	95%	95%	95%	95%
		事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001049

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		A	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	オタコムシュベツ川災害復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	復旧延長				#N/A	
事業目標	L=315m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容
計画 内容	◎復旧延長L=315m ・連結ブロック復旧延長L=15m、A=50㎡ ・フトン箆設置N=10個 ・河床土砂除去延長L=300m			◎復旧工事 ・連結ブロック復旧L=15m、 A=50㎡ ・フトン箆復旧N=10個 ・河床土砂除去L=300m			
計画 事業費	事業費(千円)	2,400	0	2,400	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績 事業費	事業費(千円)	2,310	0	2,310	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等) ◎復旧工事 ・連結ブロック復旧L=15m、 A=60㎡ ・フトン箆復旧N= 4個 ・河床土砂除去L=300m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 Aー終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		L=315m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	96%	96%	96%	96%
		事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001050

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	元稲府地区水路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	L=35m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・排水管設置 Φ800mm、L=35m						・排水管設置 Φ800mm、L=35m
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		4,500	0	0	0	4,500
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	4,500				4,500
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		0	0	0	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	0				
関 連 事 項	（特定財源の詳細等）		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
				※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値				L=35m
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全 体 達 成 率	0%	0%	0%	0%	
		事 業 進 捗 状 況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1001051

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	20	防犯・交通安全の推進	事業優先度		B	
単位施策	2	交通安全対策の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	道路区画線塗装事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	4	住民生活課	
事業指標	区画線延長				#N/A	
事業目標	39,000 m		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容			平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	○町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する。 ・塗装総延長 L=37,540m (住民活動費との予算合算発注事業)		・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=6,340m (塗装総延長 L=15,825 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)	・塗装延長 L=7,800m (塗装総延長 L=18,500 m)
	事業費(千円)	3,800	800	800	800	800	600
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
実績 事業費	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	3,800	800	800	800	800	600
	事業費(千円)	2,577	680	636	583	678	0
	財源内訳						
関連 事項	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	2,577	680	636	583	678	
関係 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) ・塗装延長 L=7,390m (塗装総延長 L=18,260 m)	(実施内容等) ・塗装延長 L=6,340m (塗装総延長 L=15,825m)	(実施内容等) 塗装総延長 L=17,604 m	(実施内容等) 塗装総延長 L=13,902 m	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果 A－継続／現状維持	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	7,800m	6,340m	17,604m	13,902m	7,800m
		年度達成率	85%	80%	73%	85%	0%
		全体達成率	18%	35%	50%	68%	68%
事業 進捗 状況		事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

様式1

No. 1001052

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	20	防犯・交通安全の推進	事業優先度		B	
単位施策	2	交通安全対策の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	日の出岬線街灯設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	街灯設置数				#N/A	
事業目標	N＝37基		ハード／ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画			平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	◎街灯設置 ・施工延長L＝1,520m、街灯設置数N＝37基			◎街灯設置 ・施工延長L＝1,200m ・街灯設置数N＝28基		◎街灯改修 ・施工延長L＝320m ・街灯設置数N＝9基		
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）		37,000	0	26,000	0	11,000	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	22,800		22,800			
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	14,200		3,200		11,000	
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		36,372	0	25,515	0	10,857	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	25,515		25,515			
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	10,857				10,857	
関 連 事 項	（特定財源の詳細等） ・地域活性化・経済危機 対策臨時交付金		（実施内容等）	（実施内容等） ◎街灯設置 ・施工延長L＝1,200m ・街灯設置数N＝28基	（実施内容等）	（実施内容等） ◎街灯改修 ・施工延長L＝320m ・街灯設置数N＝9基	（実施内容等）	
	【評 価 ・ 実 績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A－終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 （継続無し）		年 度 目 標 値	N＝28基		N＝9基		
			年 度 達 成 率	#DIV/0!	98%	#DIV/0!	99%	#DIV/0!
			全 体 達 成 率	0%	69%	69%	98%	98%
			事 業 進 捗 状 況	☆☆☆☆		☆☆☆☆		