

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010010

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	建設機械整備事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度～平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	建設機械の更新台数		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	3台		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業 ・更新台数～3台	ロータリ除雪車 1台		小型除雪車(ロータリ) 1台	ショベル(現有機種;日立) 1台	
	事業費(千円)	99,800	42,100	0	25,300	32,400
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	61,200	27,400		15,800	18,000
	道支出金	0				
	地方債	31,700	13,800		8,800	9,100
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	33,693	33,693	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	18,720	18,720			
	道支出金	0				
	地方債	14,100	14,100			
関連事項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金(補助率2/3) ・起債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ロータリ除雪車 1台	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続(継続有り)	年度目標値	1台		1台	1台
	第6期計画への継続(継続無し)	年度達成率	80%	#DIV/0!	0%	0%
		全体達成率	34%	34%	34%	34%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010020

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業であります。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	除雪事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	除雪延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	808.7km		関係例規・法令名			
住民参加 住民協働	有	広報等による協力要請	関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○除雪延長L=808.7km ・民間委託による除雪延長 L=724.7km ・直営による除雪延長 L=84.0km	除雪延長 L=160.7km ・委託 L=143.9km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.2km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.3km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.2km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.3km ・直営 L=16.8km
	事業費(千円)	309,616	58,416	62,800	62,800	62,800
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	44,000	7,200	9,200	9,200	9,200
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	67,480	67,480	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	5,310	5,310			
	道支出金	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3)	【評価・実績】	(実施内容等) 除雪延長L=159.9km ・委託L=143.1km ・直営L=16.8km	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前記計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	159.9km	162.0km	162.0km	162.0km
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	116%	0%	0%	0%
		全体達成率	22%	22%	22%	22%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010030

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 道路整備が終了する都度、道路台帳の更新整理を行う事業であります。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	道路台帳補正更新事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路台帳補正延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	3,150m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働	無					

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○道路台帳補正 L=3,150m	道路台帳補正 L=850m	道路台帳補正 L=520m	道路台帳補正 L=310m	道路台帳補正 L=550m	道路台帳補正 L=920m	
計 画 事 業 費	事業費(千円)	5,850	1,200	1,100	1,100	1,350	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	5,850	1,200	1,100	1,100	1,100	1,350	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,166	1,166	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	1,166	1,166					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路台帳補正L=910m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	910m	520m	310m	550m	920m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率		97%	0%	0%	0%
	全体達成率		20%	20%	20%	20%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010040

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町内小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	町道舗装等の補修		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	適切な補修		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式
	事業費(千円)	32,900	5,700	6,500	6,900	6,900
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	32,900	5,700	6,500	6,900	6,900	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,689	5,689	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	5,689	5,689				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	100%	0%	0%	0%
	全体達成率	17%	17%	17%	17%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010050

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道排水管路清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水管路清掃延長		関係課	#N/A		
事業目標	17, 250m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○雨水等による道路排水の流量確保のための排水管路の清掃 管路清掃延長 L=17, 250m	管路清掃延長 L=3, 450m	管路清掃延長 L=3, 450m	管路清掃延長 L=3, 450m	管路清掃延長 L=3, 450m	管路清掃延長 L=3, 450m
	事業費(千円)	25,900	4,600	5,100	5,400	5,400
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	25,900	4,600	5,100	5,400	5,400	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	4,589	4,589	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	4,589	4,589				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 管路清掃延長L=3,450m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	3, 450m	3, 450m	3, 450m	3, 450m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	100%	0%	0%	0%
	全体達成率	18%	18%	18%	18%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010060

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道等維持業務委託事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	砂利敷延長、路面整正延長		関係課	#N/A		
事業目標	20,000m、1,150,000m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○町道等の砂利道整備 ・砂利敷延長 L=20,000m ・路面整正延長(2回(春、秋)実施) L=1,150,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m
	事業費(千円)	23,850	4,300	4,700	4,950	4,950
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	4,150	4,150	0	0	0
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 砂利敷延長 L= 4,190m 路面整正延長L=148,806m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	4,190m、148,806m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m	4,000m、230,000m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	97%	0%	0%	0%
		全体達成率	17%	17%	17%	17%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010070

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道防雪柵設置事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	防雪柵設置・撤去延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	3,327m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○防雪柵の設置・撤去総延長 L=3,327m ・北幌内7号線外5路線の吹溜式防雪柵の設置撤去延長 L=2,984m ・音稲府6号線外4路線の吹払式(固定式)防雪柵の草地出入口部の設置撤去延長 L=343m	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)
	事業費(千円)	10,100	1,800	2,000	2,100	2,100
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	10,100	1,800	2,000	2,100	2,100	
実績事業費	事業費(千円)	1,741	1,741	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	1,741	1,741				
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	665.4m	665.4m	665.4m	665.4m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率		97%	0%	0%
	全体達成率		17%	17%	17%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010080

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道路面清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	路面清掃延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	188,980m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○町道路面清掃 L=188,980m	町道路面清掃 L=37,420m	町道路面清掃 L=37,700m	町道路面清掃 L=37,800m	町道路面清掃 L=37,890m	町道路面清掃 L=38,170m
計 画 事 業 費	事業費(千円)	11,120	1,800	2,230	2,350	2,360
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	11,120	1,800	2,230	2,350	2,360	
実績事業費	事業費(千円)	1,733	1,733	0	0	0
財源内訳						
国庫支出金	0					
道支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1,733	1,733				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 町道路面清掃L=37,335m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	37,335m	37,700m	37,800m	37,890m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	96%	0%	0%	0%
	全体達成率	16%	16%	16%	16%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010090

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。 (前期総合計画から拡充～雇用人数1人増による事業費増)
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道等除草作業他環境保全事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	除草道路延長		関係課	#N/A		
事業目標	184.5km		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加 住民協働	無		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路等除草作業 ・雇用人数～3人(平成27年度～4人) ・雇用期間～5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)
	事業費(千円)	29,300	4,500	5,750	6,350	6,350
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	4,410	4,410	0	0	0
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・6月～10月(5カ月間) ・除草作業道路延長L=31.4km	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 B-継続/内容の見直し・変更	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	98%	0%	0%	0%
		全体達成率	15%	15%	15%	15%
		事業進捗状況	☆☆			

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010100

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	梅小路道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	道路整備延長			#N/A		
事業目標	228m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○道路整備 【平成27年度】 用地確定調査・用地買収A=20㎡ 【平成28年度】 幸町～道路改良L= 84m、W=6. 0m 道路舗装L=118m、W=6. 0m 【平成29年度】 榮町～改良舗装L=110m、W=6. 0m			用地確定調査・用地買収A=20㎡	道路整備(幸町) 道路改良L= 84m、W=6. 0m 道路舗装L=118m、W=6. 0m	道路整備(栄町) 改良舗装L=110m、W=6. 0m	
	事業費(千円)	45,200	0	0	1,200	23,000	21,000
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値			用地確定調査・用地買収 A=20㎡	118m	110m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010110

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	ロードヒーティング改修事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修箇所数			#N/A		
事業目標	2箇所		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○ロードヒーティング改修事業 ・改修箇所～2箇所	雄武高校線 L=25m、W=6m、A=150㎡	新町通り L=15m、W=5m、A=75㎡			
	事業費(千円)	33,700	19,000	14,700	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	33,700	19,000	14,700		
	その他	0				
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	17,700	17,700			
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等) 雄武高校線 L=25m、W=5.5m、A=137.2㎡	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1箇所	1箇所		
		年度達成率	94%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	53%	53%	53%	53%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010120

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費【平成25年度～平成34年度】 116,000千円 修繕橋梁数～24橋、橋梁点検(平成28年度)
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道橋修繕事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	橋梁修繕数		#N/A	
事業目標	7橋	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	橋梁詳細設計～11橋 橋梁修繕工事～7橋		◆橋梁詳細設計 当沸橋、山田橋 ◆橋梁修繕工事 当沸橋	◆橋梁詳細設計 元稲府橋、当沸橋、千田橋 ◆橋梁修繕工事 山田橋、千田橋	◆橋梁詳細設計 豊年橋、音稲府橋 ◆橋梁修繕工事 元稲府橋、当沸橋 ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～28橋	◆橋梁詳細設計 桜橋、雄栄橋、高野橋、川中橋、栄橋 ◆橋梁修繕工事 豊年橋、音稲府橋 ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～28橋	
	事業費(千円)	102,770	0	5,670	24,100	42,000	31,000
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	71,939		3,969	16,870	29,400	21,700
	道支出金	0					
	地方債	30,800		1,700	7,200	12,600	9,300
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連事項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金(補助率7/10) ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	前期計画からの継続(継続有り)	年度目標値	1橋	2橋	2橋	2橋	
	第6期計画への継続(継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010130

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 (前期総合計画から拡充による事業費増) 【平成30年度】中央線 L=880m(両側W=1.5m) 26,000千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道歩道整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	3,320m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度		
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容		
計画内容	○町道歩道整備 【平成25年度】 公園通り L=670m(両側W=2.0m) 【平成26年度】 公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m) 【平成27年度】 魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m) 【平成28年度】 魚田14号線 L=490m(沢木側W=1.5m) 【平成29年度】 雄武高校線 L=650m(両側W=1.2m～1.8m)	公園通り L=670m(両側W=2.0m)	公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m)	魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m)	魚田14号線 L=490m(沢木側W=1.5m)	雄武高校線 L=650m(両側W=1.2m～1.8m)		
	事業費(千円)	92,000	16,000	30,000	13,000	13,000	20,000	
	計画事業費	財源内訳						
		国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地方債	92,000	16,000	30,000	13,000	13,000	20,000
		その他	0					
	一般財源	0						
	実績事業費	事業費(千円)	15,330	15,330	0	0	0	0
		財源内訳						
国庫支出金		0						
道支出金		0						
地方債		15,300	15,300					
その他	0							
一般財源	30	30						
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等) 公園通り L=680m(両側W=2.0m)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】							
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	680m	630m	490m	490m	650m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	96%	0%	0%	0%	0%	
	全体達成率	17%	17%	17%	17%	17%		
	事業進捗状況	☆☆☆☆						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010150

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 (前期総合計画から拡充による事業費増)
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道防護柵改修事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	420m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○町道防護柵改修 【平成25年度】 ・幸海線(防止柵) L=160m ・日の出岬線(防護柵) L=100m 【平成26年度】 ・開生線(防護柵) L=50m ・高校線(歩道防止柵) L=30m ・曙通り(歩道防止柵他) L=80m	・幸海線(歩道防止柵) L=160m ・日の出岬線(防護柵)L=100m	・開生線(防護柵) L=50m ・高校線(歩道防止柵) L=30m ・曙通り(歩道防止柵他) L=80m			
	事業費(千円)	12,300	7,300	5,000	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	7,088	7,088	0	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) ・幸海線(歩道防止柵)L=139m ・日の出岬線(防護柵)L= 92m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	231m	160m			
第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	97%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	58%	58%	58%	58%	58%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010160

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	中通り道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	93m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=93m、W=9.0m、両歩道W=1.5m ○実測調査 L=93m			道路改修 L=93m、W=9.0m、両歩道W=1.5m 階段工L=20m、W=1.0m 実測調査 L=93m		
	事業費(千円)	24,000	0	0	24,000	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			93m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010170

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	(仮称)雄武小学校線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	100m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=100m、W=7.5m、両歩道W=2.0m			道路改修 L=100m、W=7.5m、両歩道W=2.0m		
	○実測調査設計 L=100m			実測調査設計 L=100m		
計画事業費	事業費(千円)	22,600	0	0	22,600	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	22,600			22,600	
その他	0					
一般財源	0					
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			100m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010180

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	新日の出線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修・整備延長			#N/A		
事業目標	530m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=500m、W=5.5m 歩道W=1.5m	・道路改修 L=350m、W=5.5m 歩道W=1.5m	・道路改修【補助 18,200千円】 L=22.5m、W=5.5m、歩道W=1.5m	・道路改修【補助 9,800千円】 L=66.5m、W=5.5m、歩道W=1.5m		
	○道路整備 L=30m、W=3.5m	・実測調査設計 L=450m	・道路改修【単独 15,200千円】 L=55.0m、W=5.5m、歩道W=1.5m	・道路整備【単独 6,600千円】 L=30m、W=3.5m		
	○実測調査設計 L=530m		・実測調査設計 L=80m			
計画事業費	事業費(千円)	106,800	57,000	33,400	16,400	0
	財源内訳					
	国庫支出金	56,650	37,050	12,740	6,860	
	道支出金	0				
	地方債	20,100		20,100		
その他	0					
一般財源	30,050	19,950	560	9,540		
実績事業費	事業費(千円)	53,109	53,109	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	34,521	34,521			
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	18,588	18,588				
関連事項	特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 H25(補助率6.5/10) H26(補助率 7/10)	【評価・実績】	(実施内容等) ・道路改修 L=356m、W=5.5m 歩道W=1.5m ・実測調査設計 L=445m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	356m	77.5m	96.5m	
		年度達成率		93%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率		50%	50%	50%
	事業進捗状況	☆☆☆☆			#DIV/0!	

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010190

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 道路改修L=260m、W=5.0m～5.5m 39,000千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	幌内仲通線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	240m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働	無					

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	【平成29年度】 道路改修 L=240m、W=5.0m 実測調査設計 L=500m					道路改修 L=240m、W=5.0m 実測調査設計 L=500m
	事業費(千円)	39,000	0	0	0	39,000
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	39,000				39,000
	その他	0				
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				240m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010200

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	幌内東町幹線及び幌内幹線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修及び修繕延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	510m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	【平成26年度】 ○道路改修（幌内東町幹線） L=250m、W=6.0m、片歩道W=1.5m ○実測調査 L=250m 【平成27年度】 ○舗装修繕（幌内幹線） L=260m、W=7.0m ○防護柵改修（幌内幹線）L=234m ○道路舗装（表層:幌内東町幹線～幌内幹線） L=510m、W=6.0～W=7.0m		道路改修（幌内東町幹線） L=250m、W=6.0m、片歩道W=1.5m 実測調査 L=250m	舗装修繕（幌内幹線） L=260m、W=7.0m 防護柵改修（幌内幹線）L=234m 道路舗装 （表層:幌内東町幹線～幌内幹線） L=510m、W=6.0～W=7.0m		
	事業費（千円）	53,800	0	37,000	16,800	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	53,800		37,000	16,800		
実 績 事 業 費	事業費（千円）	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		250m	260m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010210

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	幌内登校線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	180m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=180m、W=5.0m～7.0m、両歩道W=1.5m、3.0m					道路改修 L=180m、W=5.0～7.0m、 両歩道W=1.5m、3.0m
	○実測調査 L=180m					実測調査 L=180m
計画事業費	事業費(千円)	36,800	0	0	0	36,800
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	36,800					36,800
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				180m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010220

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 24,200千円 擁壁改修工 公園通り A=310㎡ 防止柵改修 L=135m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道擁壁改修事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	擁壁改修面積		関係課	#N/A		
事業目標	760㎡		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○擁壁改修 A=760㎡(幸海線A=550㎡、公園通りA=210㎡) 【平成28年度】幸海線A=270㎡ 防止柵改修L=45m、排水改修1式 【平成29年度】幸海線 A=280㎡ 公園通り A=210㎡ 防止柵改修 L=130m				擁壁改修工 幸海線 A=270㎡ 防止柵改修 L=45m 排水改修 1式	擁壁改修工 幸海線 A=280㎡ 擁壁改修工 公園通り A=210㎡ 防止柵改修 L=130m	
	事業費(千円)	62,000	0	0	0	24,200	37,800
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	一般財源	62,000				24,200	37,800
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
実績事業費	一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				270㎡	280㎡、210㎡
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010230

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	(仮称)魚田19号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	220m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働	無					

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○道路整備 L=220m、W=7.0m、片歩道W=1.5m ○実測調査設計 L=220m				道路整備 L=140m、W=7.0m、片歩道W=1.5m 実測調査設計 L=220m	道路整備 L=80m、W=7.0m、片歩道W=1.5m	
	事業費(千円)	53,600	0	0	0	31,600	22,000
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	53,600				31,600	22,000
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				140m	80m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010240

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	(仮称)日の出8号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	160m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路整備 L=160m、W=4.0m、6.0m ○実測調査設計 L=160m ○用地確定調査 L=110m				道路整備 L=160m、W=4.0m～6.0m 実測調査設計 L=160m 用地確定調査 L=110m	
	事業費(千円)	30,600	0	0	0	30,600
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	30,600				30,600
	その他	0				
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				160m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010250

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 12,600千円 道路整備(オコツナイ川～ホンオコツナイ川) L=80m、W=5.0m、歩道W=1
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	(仮称)錦町海岸線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	60m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路整備 L=60m、W=5.0m		実測調査設計 L=140m			道路整備 (ホンオコツナイ川～前浜線) L=60m、W=5.0m
	○実測調査設計 L=140m		用地確定調査 L=140m			
	○用地確定調査 L=140m					
計画事業費	事業費(千円)	14,500	0	4,000	0	10,500
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	14,500		4,000			10,500
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		実測調査設計外 L=140m		60m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010260

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	オコツナイ線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	50m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=50m、W=4.5m		道路改修 L=50m、W=4.5m			
	○実測調査 L=50m		実測調査 L=50m			
計画事業費	事業費(千円)	10,000	0	10,000	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		50m		
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010270

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	ボンオコツナイ線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	180m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=180m、W=4.0m～5.0m					道路整備 L=180m、W=4.0m～5.0m
	○実測調査設計 L=180m					実測調査設計 L=180m
計画事業費	事業費(千円)	30,500	0	0	0	30,500
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	30,500				30,500
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				180m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010280

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	公園通り道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長			#N/A		
事業目標	120m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○道路改修 L=120m、W=5.5m					道路改修 L=120m、W=5.5m
	○排水改修 1式					排水改修 1式
	○実測調査設計 L=120m					実測調査設計 L=120m
計画事業費	事業費(千円)	21,600	0	0	0	21,600
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	21,600				21,600
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				120m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010290

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	海岸線舗装修繕事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	修繕延長			#N/A		
事業目標	400m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○舗装修繕 L=400m、W=12～13m、t=3cm				舗装修繕 L=400m、W=12～13m、t=3cm	
	事業費(千円)	18,400	0	0	0	18,400
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				400m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010331

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道舗装事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	舗装延長			#N/A		
事業目標	1,450m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	町道4路線舗装 L=1,450m 【平成26年度】 沢木2号線 L=500m、W=4.0m 栄丘4号線 L=100m、W=4.0m 【平成27年度】 沢木17号線 L=350m、W=4.0m 栄丘1号線 L=500m、W=4.0m		沢木2号線 L=500m、W=4.0m 栄丘4号線 L=100m、W=4.0m	沢木17号線 L=350m、W=4.0m 栄丘1号線 L=500m、W=4.0m		
	事業費(千円)	13,400	0	6,000	7,400	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	13,400		6,000	7,400	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値		600m	850m	
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010332

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道排水改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水改修箇所			#N/A		
事業目標	4箇所		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	排水改修 4箇所 【平成26年度】 市街地(港町)、開生3号線 【平成27年度】 市街地(魚田)、栄丘幹線		・市街地(港町) ・開生3号線	・市街地(魚田) ・栄丘幹線		
	事業費(千円)	18,000	0	11,000	7,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	18,000		11,000	7,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値		2箇所	2箇所	
		年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010333

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 改修照明 40基 15,800千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	道路照明改修事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修照明数		関係課	#N/A		
事業目標	83基		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	改修照明 83基				改修照明 43基	改修照明 40基	
	事業費(千円)	32,600	0	0	0	16,800	15,800
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	32,600				16,800	15,800
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	0						
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続	年度目標値				43基	40基
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010334

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	道路ストック総点検事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	各道路施設点検数			#N/A		
事業目標	6項目		ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	道路ストック総点検 ・舗装 101.3km ・照明 108基 ・法面 15箇所 ・防雪柵 506基 ・大型視線誘導標 62基 ・大型標識 10基 ○平成27年度以降 ・詳細設計1式 ・道路施設修繕1式		・舗装 101.3km ・照明 128基 ・法面 1,200㎡ ・防雪柵 2,000m ・大型視線誘導標 121基 ・大型標識 10基	・舗装補修工法検討 20路線 ・法面 24箇所	・舗装補修工法検討 20路線	・詳細設計1式 ・道路施設修繕1式
	事業費(千円)	63,500	0	32,500	11,000	10,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	44,450		22,750	7,700	7,000
	道支出金	0				
	地方債	9,300			3,300	3,000
	その他	0				
一般財源	9,750		9,750			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) 地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値	6項目	舗装補修工法検討20路線、法面24箇所	舗装補修工法検討20路線	詳細設計1式、道路施設修繕1式
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010340

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町内河川小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	河川の応急補修		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	#N/A
事業目標	適切な補修		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働	無					

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等工事	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式
	事業費(千円)	10,100	1,800	2,000	2,100	2,100
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	10,100	1,800	2,000	2,100	2,100	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,764	1,764	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	1,764	1,764				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 護岸補修外 1式	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率				
	全体達成率	98%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	17%	17%	17%	

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010350

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 植生補強土工 A=450㎡ 18,400千円
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	新沢木海岸線落石防止事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	法面抑止面積		関係例規・法令名	#N/A		
事業目標	350㎡		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○落石防止 【平成28年度】 ・測量調査、土質調査、詳細設計 ・植生補強土工 A=150㎡ 【平成29年度】 ・法枠工 A=200㎡				測量調査、土質調査、詳細設計 植生補強土工 A=150㎡	法枠工 A=200㎡
	事業費(千円)	52,800	0	0	15,000	37,800
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	36,960			10,500	26,460
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
関連事項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率70%)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			150㎡	200㎡
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010360

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	C		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	元沢木避難路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	250m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○避難路整備 L=250m、W=4.0m					道路整備 L=250m、W=4.0m	
	○実測調査設計 L=250m					実測調査設計 L=250m	
	○用地確定調査 L=250m					用地確定調査 L=250m	
	○用地買収 A=2,000㎡					用地買収 A=2,000㎡	
計画事業費	事業費(千円)	27,500	0	0	0	27,500	
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	27,500				27,500
		その他	0				
		一般財源	0				
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関連事項	特定財源の名称 ・起債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				250m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
	全体達成率	0%	0%	0%	0%		
	事業進捗状況						

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010361

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	オタコムシュベツ川改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	河川改修面積		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	A=504㎡		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	護岸工 A=504㎡		護岸工 A=120㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=128㎡
	事業費(千円)	26,100	0	6,000	6,700	6,700
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	26,100	6,000	6,700	6,700	6,700
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値		120㎡	128㎡	128㎡
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010362

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	道路復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	町道復旧の箇所数		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	4箇所		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	・道路復旧 北幌内5号線 L=7m、W=4.3m			・道路復旧 北幌内5号線 L=7m、W=4.3m		
	・法面補修 共栄栄丘線 A=174㎡(特殊かご) 沢木18号線 A= 22.5㎡(二重フトンかご) 幌内草地5号線 A=342㎡(特殊かご)			・法面補修 共栄栄丘線 A=174㎡ 沢木18号線 A= 22.5㎡ 幌内草地5号線 A=342㎡		
計 画 事 業 費	事業費(千円)	20,000	0	20,000	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	20,000			20,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 基金繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値			4箇所	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	第6期計画への継続	全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010363

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	A		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	中雄武地区河川復旧事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	復旧面積			#N/A		
事業目標	A=42㎡		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	・河川復旧(かごマット)L=12m、A=42㎡			・河川復旧 かごマットL=12m、A=42㎡			
	事業費(千円)	3,000	0	0	3,000	0	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	3,000			3,000		
	一般財源	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 基金繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	前期計画からの継続	年度目標値			A=42㎡		
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010364

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	元稲府地区水路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	水路改修延長		関係課	#N/A		
事業目標	L=26m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	・水路改修 コンクリート管(φ 1000)L=26m			・水路改修 コンクリート管(φ 1000)L=26m		
	事業費(千円)	4,000	0	4,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	4,000		4,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続	年度目標値			L=26m	
	第6期計画への継続	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010365

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	ボンオコツナイ川改修事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修延長		関係課	#N/A		
事業目標	250m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○河川改修(コンクリート板) L=250m、W=2.0m、H=0.9m			河川改修(コンクリート板) L=250m、W=2.0m、H=0.9m		
	事業費(千円)	27,000	0	0	27,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	27,000			27,000	
	一般財源	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 基金繰入金		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			250m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10010370

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	20	防犯・交通安全の推進	事業優先度	B		
単位施策	2	交通安全対策の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	道路区画線塗装事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	区画線延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	75,000m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	○町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する。 ・塗装総延長 L=75,000m (住民活動費との予算合算発注事業)	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m
	事業費(千円)	3,440	600	680	720	720
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	520	520	0	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) 塗装総延長 L=14,963m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	14,963m	15,000m	15,000m	15,000m	15,000m
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	87%	0%	0%	0%	0%
	全体達成率	15%	15%	15%	15%	15%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				