

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040010

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	簡易水道事業量水器更新事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	計量法に基づく料金の適正化を図る。		関係課	#N/A		
事業目標	検定満了量水器更新台数		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	有		
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	計量法第9条に基づく、量水器検定満了期間8年での更新が義務付けられており、使用水量に対する料金徴収を適正に行うための事業であります。	更新対象量水器 Φ13～50mm 316台 ・材料費 6,345千円 ・工事請負費 6,636千円  合計 12,981千円	更新対象量水器 Φ13～100mm 314台 ・材料費 6,472千円 ・工事請負費 7,460千円  合計 13,932千円	更新対象量水器 Φ13～40mm 315台 ・材料費 6,699千円 ・工事請負費 7,858千円  合計 14,557千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 328台 ・材料費 7,851千円 ・工事請負費 8,183千円  合計 16,034千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 340台 ・材料費 7,573千円 ・工事請負費 8,482千円  合計 16,055千円	
	事業費(千円)	73,559	12,981	13,932	14,557	16,034	16,055
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	73,559	12,981	13,932	14,557	16,034	16,055	
実績事業費	事業費(千円)	12,471	12,471	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	12,471	12,471					
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		更新対象量水器 Φ13～50mm 307台 ・材料費 6,013千円 ・工事請負費 6,458千円 合計 12,471千円  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	更新対象量水器 Φ13～100mm 314台 ・材料費 6,472千円 ・工事請負費 7,460千円 合計 13,932千円  ※前年度評価結果	更新対象量水器 Φ13～40mm 315台 ・材料費 6,699千円 ・工事請負費 7,858千円 合計 14,557千円  ※前年度評価結果	更新対象量水器 Φ13～75mm 328台 ・材料費 7,851千円 ・工事請負費 8,183千円 合計 16,034千円  ※前年度評価結果	
	前記計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	316台	314台	315台	328台	340台
		年度達成率		96%	0%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率		17%	17%	17%	17%
	事業進捗状況	☆☆☆☆					

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040020

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	浄水場電気機械設備更新整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	更新施設数		関係課	#N/A		
事業目標	2施設		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	簡易水道統合に伴い、雄武、沢木、幌内浄水場の3施設に係る電気機械設備更新整備事業として、青葉第二浄水場の電気計装設備が平成20年に納入、稼働を開始しており、5年経過による消耗機器の更新が必要となります。 また、沢木、幌内浄水場稼働開始から10年が経過するに伴い、同様の整備更新が必要となることから、要望いたします。	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二中央監視装置ハードディスク ・ " サーバー装置ハードディスク ・ " 自家発オイル・冷却水交換 ・量水器室 UPS 電池交換 ・低区配水池UPS 電池交換 ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替 ・沢木浄水場自家発オイル・冷却水交換	沢木浄水場 ・粒状活性炭更新工事  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二中央監視装置ハードディスク ・ " UPS 電池交換 ・ " シーケンサ電池 ・低区配水池 UPS電池交換 ・沢木浄水場 UPS 電池交換 ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二 サーバー装置ハードディスク ・ " UPS電池・ファン ・ " 自家発オイル・冷却水交換 ・沢木浄水場自家発オイル・冷却水交換 ・役場庁舎 監視 UPS 電池・ファン ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二 サーバー装置ハードディスク ・ " 自家発蓄電池取替 ・低区配水池UPS 電池交換 ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二 自家発オイル・冷却水交換 ・ " 自家発蓄電池取替 ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)  浄水場電気計装部品更新工事 ・青葉第二 自家発オイル・冷却水交換 ・ " 自家発蓄電池取替 ・末広配水池 電磁接触器取替 ・水質計測器消耗部品取替
	事業費(千円)	23,905	3,800	8,500	4,950	1,705	4,950
計 画 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	23,905	3,800	8,500	4,950	1,705	4,950
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,728	3,728	0	0	0	
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 2, 258千円 ・浄水場電気計装部品更新工事 1, 470千円 合計 3, 728千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値 2施設	2施設	2施設	1施設	2施設	
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率 98%		0%	0%	0%	
		全体達成率 16%		16%	16%	16%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆					

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	簡易水道事業管路漏水調査事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成27年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	有収率向上		関係課	#N/A		
事業目標	36,000m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名	無		

全体計画		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武簡易水道給配水管路漏水調査業務により、有収率向上を図るため実施するものです。	・雄武簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=13,000m	・沢木・幌内簡易水道配水管 漏水調査業務 L=13,000m	・雄武町簡易水道配水管 漏水調査業務 L=9,000m		
	事業費(千円)	4,016	1,300	1,540	1,176	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	1,239	1,239	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	その他	0				
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 雄武地区簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=13,000m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	13,000m	13,000m	9,000m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	95%	0%	0%	#DIV/0!
		全体達成率	31%	31%	31%	31%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040040

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	弁篋補修他小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	配水施設数		関係課	#N/A		
事業目標	3施設の適切な補修		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名	無		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武町簡易水道配水管設備の仕切弁篋補修の他、給配水管における突発的な改修の必要に応じ柔軟な対応を図るための事業であります。	仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修	仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修	仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修	仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修	仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修
	事業費(千円)	5,859	1,000	1,130	1,243	1,243
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	5,859	1,000	1,130	1,243	1,243	
実績事業費	事業費(千円)	961	961	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	961	961				
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 仕切弁篋補修他小工事 ・弁篋補修(標識含) ・給配水管改修	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	96%	0%	0%	0%
		全体達成率	16%	16%	16%	16%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040050

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・1路線 町道海岸線(元稲府～港町 更新延長 L=3,570m) 事業年度 平成26年～平成30年度 5カ年 ・2路線 町道音稲府開拓線(青葉第一浄水場～量水器室 更新延長 L= 950m) 事業年度 平成31年～平成33年度 3カ年 全体事業実施 8カ年 更新延長合計 L=4,520m
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武地区配水管更新事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	配水管更新延長		関係例規・法令名	#N/A		
事業目標	2,620m		ハード/ソフト事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係個別計画名	無		
住民協働	無					

全体計画		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武地区配水管において、昭和50年に布設され36年が経過した管路について、最も漏水事故の発生が懸念される2路線の配水管を、町道沿いに布設替を行い漏水等、破裂事故を未然防止し、安定給水を図ることから実施するものです。		町道海岸線 実施調査設計 配水管更新工事 L=850m	町道海岸線 実施調査設計 配水管更新工事 L=70m (元稲府橋添加管)	町道海岸線 実施調査設計 配水管更新工事 L=850m	町道海岸線 実施調査設計 配水管更新工事 L=850m
	・1路線 町道海岸線 更新延長 L=3,570m (元稲府 旧須藤水産前 ～ 港町 旧漁組工場前) (1路線 全体3,570m H26～H29 L= 2,620m実施)					
計画事業費	事業費(千円)	310,900	0	59,000	92,400	67,100
	財源内訳					
	国庫支出金	62,300		11,800	18,500	13,500
	道支出金	0				
	地方債	223,600		42,400	66,500	48,200
その他	0					
一般財源	25,000		4,800	7,400	7,400	5,400
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	◎国庫支出金 ・生活基盤近代化事業 基幹改良(約20%) ◎地方債 ・簡易水道事業債(50%) ・過疎債(50%)	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	850m	70m	850m	850m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040060

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	幌内浄水場改修事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成28年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	施設整備		関係課	#N/A		
事業目標	1施設		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	幌内浄水場は昭和50年の稼働開始から36年が経過し、配水池並びに各水槽内に設置されているバルブ及び、配管が著しく腐食していることから、浄水機能に支障を来す恐れがあるため、これを整備して機能の回復を図り、断水事故を未然に防止するため実施するものです。		実施設計 浄水場改修工事  工事内容 ・調節井、接合井バルブ、 配管更新	浄水場改修工事  工事内容 ・テレスコープ更新 ・調節井、接合井バルブ、 配管更新 ・次亜塩素素注入装置更新 ・配水池内バルブ、配管更新 ・配水池内防水塗装	浄水場改修工事  工事内容 ・テレスコープ更新 ・配水池内バルブ、配管更新 ・配水池内防水塗装	
	事業費(千円)	67,020	0	17,300	24,860	24,860
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	60,000		15,400	22,300	22,300
	その他	0				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0	0			
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ◎地方債 ・辺地債(50%) ・簡易水道事業債(50%)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		1施設	1施設	1施設
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040070

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木地区配水管更新整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成26年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	布設整備延長				#N/A	
事業目標	385m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	沢木地区簡易水道配水管の一部が民地内に入り込んでおり、個人の倉庫下となっていることから、これを解消するため、町道(沢木臨港線)に布設替を行い配水管破裂事故等の未然防止を図るため実施するものです。 また、町道高台線には配水管が布設されていないため、各戸の給水管延長が長く、一般管が使用されているため漏水による水圧低下が懸念されることから配水管整備により、漏水の未然防止及び安定給水を図るため実施するものです。	沢木臨港線配水管更新工事 VPφ 100mm L= 54m VPφ 75mm L=106m 更新延長 計 L=160m (狩野宅海側～内宮宅横)	沢木高台線配水管整備工事 VPφ 50mm L= 225m 整備延長 計 L= 225m (内宮宅横～竹田宅前)			
	事業費(千円)	22,600	9,000	13,600	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	8,873	8,873	0	0	0
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) 沢木臨港線配水管更新工事 ・更新延長 計 L=160m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	160m	225m		
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	99%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	39%	39%	39%	39%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040080

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出団地配水管整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成26年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	11	町有施設整備室	
事業指標	配水管布設延長				#N/A	
事業目標	L=430m		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	新日の出団地の建替えに伴い、既設配水管が支障となることから、新設道路沿いに布設替えることにより、安定給水を図るため実施するものです。	新日の出団地配水管整備工事 VPφ 100mm L= 155m VPφ 75mm L= 115m 布設延長 L= 270m	新日の出団地配水管整備工事 VPφ 100mm L= 75m VPφ 75mm L= 85m 布設延長 L= 160m			
	事業費(千円)	27,300	16,000	11,300	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	15,498	15,498	0	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) 新日の出団地配水管整備工事 布設延長 L= 270m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	270m	225m			
第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率		97%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率		57%	57%	57%	57%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040090

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)		
事業名	梅小路配水管整備事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度～平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	布設整備延長		関係課	#N/A		
事業目標	180m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	町道梅小路道路整備に伴い、配水管整備を実施するものです。			調査実施設計 L=180m 配水管整備工事 橋梁添架管 L=10m	配水管整備工事 ・VWPφ 100mm L=170m		
	事業費(千円)	45,140	0	0	18,400	26,740	0
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	40,500			16,500	24,000	
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連事項	特定財源の名称 簡易水道事業債 50% 過疎債 50%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】						
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値			180m	170m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画

# 後期実施計画書

様式1

No. 10040100

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	老朽消火栓更新事業		見直し年度			
事業期間	平成26年度～平成29年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	更新基数		関係課	#N/A		
事業目標	16基		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名	無		
住民協働	無		関係個別計画名	無		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武市街地区の各所に設置されている消火栓は古いもので55年が経過しており、内部腐食による漏水の発生及び、故障により消火活動に支障を来す恐れがあることから、昭和30年代に設置している老朽化の著しい順から更新を実施するものです。		雄武地区 消火栓更新工事 4基	雄武地区 消火栓更新工事 4基	雄武地区 消火栓更新工事 4基	雄武地区 消火栓更新工事 4基
	・消火栓更新台数 16基		更新箇所 ・魚田 原田宅前 (S32設置) ・末広一区 雄武小学校前 (S34) ・錦町 味の表前 (S32) ・港町 光陽工機横 (S32設置)	更新箇所 ・幸町 第一分団横 (S32) ・北浜町 片川宅前 (S32) ・魚田 旧鳥谷部商店横 (S32) ・宮下町 神社前 (S32)	更新箇所 ・旭町 花田水産前 (S32設置) ・魚田 西田宅前 (S32設置) ・日の出北町 日の出団地前 (S34) ・北浜町 龍野宅前 (S37設置)	更新箇所 ・潮見町 潮見公住前 (S36設置) ・潮見町 旧吉田商店前 (S37設置) ・日の出仲町 早坂宅前 (S34) ・緑町 中村宅前 (S54)
計画事業費	事業費(千円)	20,210	0	4,700	5,170	5,170
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	20,210	0	4,700	5,170	5,170	
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳						
国庫支出金	0					
道支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		4基	4基	4基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	0%	0%	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					