

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10050010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備：165基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	分解整備機器		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	43基		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働	無					

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	雄武浄化センター機器分解整備～46基	雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置バッテリー交換～4箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置バッテリー交換～3箇所 ・ケーキホツバ重量計 ・計装設備点検 ・浄化センター電話機主装置	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・汚泥脱水機点検 ・中央監視装置点検 ・汚泥貯留槽液位計 ・MP非常通報装置バッテリー交換～2箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・オコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・ポンオコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・自家発電設備 ・汚水MP水位計	雄武浄化センター機器分解整備 ・スカムポンプ ・No.1返送汚泥ポンプ ・No.2返送汚泥ポンプ ・No.1余剰汚泥ポンプ ・処理水ポンプ～2台 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置バッテリー交換～4箇所	
	事業費(千円)	41,400	6,000	6,000	8,800	8,600	12,000
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他 一般財源	41,400	6,000	6,000	8,800	8,600	12,000
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,933	5,933	0	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他 一般財源	5,933	5,933					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	◎その他 ・一般会計繰入金	【評価・実績】	雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置バッテリー交換～3箇所 ※前年度評価結果 A-継続-現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	9基	8基	7基	8基	12基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	0%	0%	0%	0%
		全体達成率	14%	14%	14%	14%	14%
	事業進捗状況	☆☆☆☆					

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10050020

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=221ha 全体事業費C=13,306,000千円
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武公共下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	管渠延長・施設更新件数			#N/A		
事業目標	660m・9件		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近):L=120m 管渠工事・実測調査設計 ・幸町地区(町道梅小路):L=160m 管渠工事・実測調査設計 ・末広町1区地区(クラフトパーク):L=90m 管渠工事・実測調査設計 ・開生地区(佐野宅):L=60m 管渠工事・実測調査設計 ・管渠長寿命化計画策定(TVカメラ調査・MH蓋調査・台帳整備) ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場長寿命化計画策定(詳細調査) ◆舗装補修工事	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 管渠工事 ・幸町地区(町道梅小路) L=60m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事管理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・幸町地区(町道梅小路) L=60m 管渠工事 ・末広町1区(クラフトパーク) L=90m 実測調査設計 ・開生地区(佐野宅) L=60m 実測調査設計 ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事管理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・開生地区(佐野宅) L=60m 管渠工事 ・管渠長寿命化計画策定 (TVカメラ調査・MH蓋調査) ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事管理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・末広町1区(クラフトパーク) L=90m 管渠工事 ・管渠長寿命化計画策定 (台帳整備) ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事管理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ・処理場機器長寿命化計画策定 ◆舗装補修工事
	事業費(千円)	452,700	14,500	85,500	85,500	195,300
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	233,200	6,500	43,500	42,000	105,200
	道支出金	0				
	地方債	191,800	6,500	39,500	38,000	80,100
	その他	13,500	700	1,200	2,700	4,900
実績事業費	事業費(千円)	12,842	12,842	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	5,822	5,822			
	道支出金	0				
	地方債	5,800	5,800			
その他	610	610				
一般財源	610	610				
特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
◎国庫支出金 ・社会資本整備総合交付金 5/10, 5.5/10	【評価・実績】	◆管渠・魚田地区(スターレスト付近) L=123m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
◎地方債 ・下水道事業債 100% ・過疎債 100%						
◎その他 ・一般会計繰入金						
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	120m・1件	180m・2件	210m・2件	60m・2件	90m・2件
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率		89%	0%	0%	0%
	全体達成率		3%	3%	3%	3%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

後期実施計画書

様式1

No. 10050030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備：32基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	分解整備機器		関係課	#N/A		
事業目標	14基		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

計画内容	全体計画					
	事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備～14基	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気プロア2台	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機 ・送気プロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・動力変圧器盤 ・低圧動力盤 ・送気プロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気プロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気プロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気プロア2台 ・保守点検
計画事業費	事業費(千円)	8,170	2,500	2,460	1,430	890
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	8,170	2,500	2,460	1,430	890	
実績事業費	事業費(千円)	2,468	2,468	0	0	0
財源内訳						
国庫支出金	0					
道支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	2,468	2,468				
関連事項	特定財源の名称		(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気プロア2台	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	3基	3基	4基	2基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	0%	0%	0%
		全体達成率	30%	30%	30%	30%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				