

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 11010010

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○公営住宅潮見団地建替—平成30年度～31年度 ○新規公営住宅団地建設—平成31年度から平成35年度(5ヶ年) 木造平屋 48戸
基本施策	18 住環境の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	公営住宅整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	11 町有施設整備室	
事業主体	雄武町	関係課	3 税財管理課	
事業指標	公営住宅の建替		#N/A	
事業目標	公営住宅建替 38戸	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	有 入居者による住民説明会及び現地見学会の開催	関係例規・法令名	有 公営住宅法	
		関係個別計画名	有 公営住宅等長寿命化計画	

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○公営住宅新日の出団地建替事業 ・団地建替—10棟38戸 ・団地内整備—駐車場整備38台 幼児遊園600㎡ 敷地造成 ・既設公営住宅除却—11棟44戸 ○公営住宅潮見団地建替事業 ・実施設計—1～3LDK 4棟18戸	公営住宅新日の出団地 建設—木造平屋1棟4戸 駐車場整備—10台 敷地造成工事  (平成24年度繰越明許事業) 建設—木造平屋1棟6戸 既設公住除却—2棟8戸	公営住宅新日の出団地 建設—木造平屋2棟7戸 駐車場整備—7台 既設公住除却—2棟8戸 敷地造成工事	公営住宅新日の出団地 建設—木造平屋2棟7戸 駐車場整備—7台 既設公住除却—2棟8戸 敷地造成工事 住生活基本計画策定	公営住宅新日の出団地 建設—木造平屋2棟8戸 駐車場整備—8台 既設公住除却—3棟12戸 敷地造成工事	公営住宅新日の出団地 建設—木造平屋2棟6戸 駐車場整備—6台 既設公住除却—2棟8戸 敷地造成工事  公営住宅潮見団地 実施設計1～3LDKタイプ 木造平屋4棟18戸	
	事業費(千円)	810,100	183,100	140,600	155,900	173,500	157,000
計 画 事 業 費	財源内訳	国庫支出金 322,780	68,835	52,662	57,916	74,928	68,439
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	487,320	114,265	87,938	97,984	98,572	88,561
実 績 事 業 費	事業費(千円)	469,174	178,425	135,239	155,510	0	0
	財源内訳	国庫支出金 187,309	73,094	59,497	54,718		
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	281,865	105,331	75,742	100,792			
特定財源の名称 社会資本整備総合交付金	【評価・実績】	(実施内容等) 公営住宅新日の出団地 建設 木造平屋2棟10戸 既設公住除却 2棟8戸 駐車場整備 10台 敷地造成工事  ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 公営住宅新日の出団地 建設 木造平屋2棟7戸 既設公住除却 2棟8戸 駐車場整備 7台 敷地造成工事  ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 公営住宅新日の出団地 建設 木造平屋2棟7戸 既設公住除却 2棟8戸 敷地造成工事  ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等)	(実施内容等)	
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	10戸	7戸	7戸	8戸	6戸	
	年度達成率	97%	96%	100%	0%	0%	
第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	22%	39%	58%	58%	58%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 11010011

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)		
事業名	勤労者住宅整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	11 町有施設整備室		
事業主体	雄武町		関係課	3 税財管理課		
事業指標	勤労者住宅の整備			#N/A		
事業目標	1棟6戸		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加 住民協働	有	入居者に対し住民説明会及び現地見学会の開催	関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

		全体計画 事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容						勤労者住宅本体建設 1Kタイプ 1棟6戸 通路工 L=52m W=6m 駐車場整備 6台 敷地造成(樹木伐採・整地)	
	事業費(千円)	50,300	0	0	0	50,300	0
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	50,300					50,300	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0	0	0	0			
一般財源	0						
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値				1棟6戸	
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 11010020

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成30年度～32年度 各年度 40,000千円
基本施策	18 住環境の整備	事業優先度	A	
単位施策	2 良好な住生活の確保	政策事務分類	1 単独自治事務(例規)	
事業名	雄武町快適住まいづくり促進事業	見直し年度	平成27年度	
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	11 町有施設整備室	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	新築及び改修戸数		#N/A	
事業目標	新築・改修 40戸/年	ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業	
住民参加	無	関係例規・法令名	有 雄武町快適住まいづくり促進条例	
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	勤労者世帯・子育て世帯及び高齢者等世帯に対し、住宅及び住環境の整備による定住を目的とし住宅建設及び改修を行う世帯に資金の一部を補助する。 平成23年度から平成27年度(5ヶ年) 平成28年度から平成32年度(5ヶ年)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) ※次年度以降に向けた制度内容見直し	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 上限40,000千円	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 上限40,000千円
	計画事業費	事業費(千円) 187,000 国庫支出金 19,500 道支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 167,500	20,000 3,000	47,000 3,000	40,000 4,500	40,000 4,500
実 績 事 業 費	実績事業費	事業費(千円) 103,406 国庫支出金 4,608 道支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 98,798	43,615 2,163	59,791 2,445	0	0
	特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 【評価・実績】	(実施内容等) 補助金交付件数 96件 新築 3件 中古住宅購入 4件 増改修工事 89件 子供加算 1件 認証材加算 1件 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 補助金交付件数 97件 新築 9件 中古住宅購入 1件 増改修工事 87件 子供加算 6件 認証材加算 2件 ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)		年度目標値 80件 年度達成率 218%	80件 127%	80件 0%	0%	0%
第6期計画への継続 (継続無し)		全体達成率 23% 事業進捗状況 ☆☆☆☆☆	55% ☆☆☆☆☆	55%	55%	55%

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 11010030

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○既設町営住宅屋根葺替及び外壁塗装 旭日団地2棟 ○既設町営住宅内部給水給湯管改修 潮見・新町・単身者—3団地13棟
基本施策	18 住環境の整備	事業優先度	B	
単位施策	2 良好な住生活の確保	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	既設町営住宅団地環境整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	11 町有施設整備室	
事業主体	雄武町	関係課	3 税財管理課	
事業指標	既設町営住宅の維持		#N/A	
事業目標	屋根葺替改修3団地17棟 外壁防水改修3団地9棟 外壁塗装改修1団地1棟	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名	有 公営住宅法	
住民協働		関係個別計画名	有 公営住宅等長寿命化計画	

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 潮見団地—5棟 単身者住宅—6棟 旭日団地 —7棟	既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 潮見団地—5棟	既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 単身者住宅—6棟	(平成26年度繰越明許) 既設町営住宅外壁防水改修工事 新町団地—2棟	既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 旭日団地—2棟	既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 旭日団地—3棟
	○既設町営住宅団地外壁防水改修工事 潮見団地—5棟 日の出団地—2棟 新町団地—2棟	既設町営住宅外壁防水改修工事 潮見団地—5棟	既設町営住宅外壁防水改修工事 日の出団地—2棟			
計 画 事 業 費	事業費(千円)	81,538	28,324	15,403	10,550	11,544
	財源内訳					
	国庫支出金	35,436	12,746	6,931	4,747	4,680
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	46,102	15,578	8,472	5,803	6,864	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	42,468	27,510	14,958	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	20,756	13,277	7,479		
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	21,712	14,233	7,479			
特定財源の名称 社会資本整備総合交付金	【評価・実績】	(実施内容等) 潮見団地 屋根葺替改修 5棟 外壁防水改修 5棟	(実施内容等) 単身者住宅 屋根葺替改修 6棟 日の出団地 外壁防水改修 2棟	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	10棟	8棟	2棟	2棟	3棟
	年度達成率	97%	97%	0%	0%	0%
第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	34%	52%	52%	52%	52%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			