

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010010

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】グレーダ3.7m級 41,200千円
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	建設機械整備事業		見直し年度			
事業期間	平成27年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	建設機械の更新台数		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	3台		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度		
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容		
計 画 内 容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業 ・更新台数～3台	ロータリ除雪車 1台		小型除雪車(ロータリ) 1台		ショベル(現有機種:日立) 1台		
	事業費(千円)	102,600	42,100	0	25,300	0	35,200	
計 画 事 業 費	財源内訳	国庫支出金	58,900	27,400		11,700	19,800	
		道支出金	0					
		地方債	36,200	13,800		8,800	13,600	
		その他	0					
		一般財源	7,500	900		4,800	1,800	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	54,512	33,693	0	20,819	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	30,420	18,720		11,700		
		道支出金	0					
		地方債	22,200	14,100		8,100		
		その他	0					
	一般財源	1,892	873		1,019			
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3) ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ロータリ除雪車 1台  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等) 小型除雪車(ロータリ) 1台  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1台		1台		1台	
		年度達成率		80%	#DIV/0!	82%	#DIV/0!	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率		33%	33%	53%	53%	
	備考欄							

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010020

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業であります。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	除雪延長		#N/A	
事業目標	808.9km	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	有 広報等による協力要請	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○除雪延長L=808.9km ・民間委託による除雪延長 L=724.3km ・直営による除雪延長 L=84.6km	除雪延長 L=160.7km ・委託 L=143.9km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.0km ・委託 L=145.2km ・直営 L=16.8km	除雪延長 L=162.1km ・委託 L=145.1km ・直営 L= 17.0km	除雪延長 L=161.8km ・委託 L=144.8km ・直営 L= 17.0km	除雪延長 L=162.3km ・委託 L=145.3km ・直営 L= 17.0km	
	事業費(千円)	333,302	58,416	62,800	65,953	71,426	74,707
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	45,780	7,200	9,200	5,980	9,600	13,800
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	287,522	51,216	53,600	59,973	61,826	60,907
実 績 事 業 費	事業費(千円)	246,135	67,480	87,781	90,874	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	23,288	5,310	9,200	8,778		
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	222,847	62,170	78,581	82,096		
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3)	【評価・実績】	(実施内容等) 除雪延長L=159.9km ・委託L=143.1km ・直営L= 16.8km	(実施内容等) 除雪延長L=161.8km ・委託L=145.0km ・直営L= 16.8km	(実施内容等) 除雪延長L=162.0km ・委託L=145.0km ・直営L= 17.0km	(実施内容等)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	159.9km	161.8km	162.0km	161.8km	162.3km
		年度達成率	116%	140%	138%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	20%	47%	74%	74%	74%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010030

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 道路整備が終了する都度、道路台帳の更新整理を行う事業であります。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路台帳補正更新事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	道路台帳補正延長		#N/A	
事業目標	3,442m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

		全体計画						
		事業内容	平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○道路台帳補正 L=3,442m	道路台帳補正 L=850m	道路台帳補正 L=520m	道路台帳補正 L=300m	道路台帳補正 L=680m	道路台帳補正 L=1,092m		
	事業費(千円)	7,100	1,200	1,100	1,100	1,700	2,000	
計 画 事 業 費	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	0						
	その他	0						
一般財源	7,100	1,200	1,100	1,100	1,700	2,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,304	1,166	1,069	1,069	0	0	
	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	0						
その他	0							
一般財源	3,304	1,166	1,069	1,069				
関 連 事 項	特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) 道路台帳補正L=910m	(実施内容等) 道路台帳補正L=480m	(実施内容等) 道路台帳補正L=232m	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	910m	480m	232m	680m	1,092m	
		年度達成率		97%	97%	97%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率		16%	31%	47%	47%	47%
	備考欄							

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010040

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町内小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	町道舗装等の補修		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	適切な補修		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	舗装補修外 1式	
	事業費(千円)	34,850	5,700	6,500	6,900	7,500	8,250
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	34,850	5,700	6,500	6,900	7,500	8,250	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	18,652	5,689	6,064	6,899	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	18,652	5,689	6,064	6,899			
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等) 舗装補修外1式	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
		年度達成率	100%	93%	100%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	16%	34%	54%	54%	54%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010050

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町道排水管路清掃事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	排水管路清掃延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	18,590m		関係例規・法令名			
住民参加 住民協働	無		関係個別計画名			

		全体計画 事業内容	平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容
計 画 内 容	事業内容	○雨水等による道路排水の流量確保のための排水管路の清掃 管路清掃延長 L=18,590m	管路清掃延長 L=3,450m	管路清掃延長 L=3,450m	管路清掃延長 L=3,690m	管路清掃延長 L=4,000m	管路清掃延長 L=4,000m
	事業費(千円)	28,319	4,600	5,100	5,919	6,000	6,700
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	28,319	4,600	5,100	5,919	6,000	6,700	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	15,595	4,589	5,098	5,908	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	15,595	4,589	5,098	5,908			
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 管路清掃延長L=3,450m	(実施内容等) 管路清掃延長L=3,600m	(実施内容等) 管路清掃延長L=3,730m	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	3,450m	3,600m	3,730m	4,000m	4,000m
		年度達成率	100%	100%	100%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	16%	34%	55%	55%	55%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010060

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道等維持業務委託事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	砂利敷延長、路面整正延長		#N/A	
事業目標	20,000m、1,150,000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全 体 計 画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○町道等の砂利道整備 ・砂利敷延長 L=20,000m ・路面整正延長(2回(春、秋)実施) L=1,150,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m	砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m
	事業費(千円)	25,070	4,300	4,700	4,950	5,350
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	25,070	4,300	4,700	4,950	5,350	5,770
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,391	4,150	4,584	4,657	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	13,391	4,150	4,584	4,657		
関 連 事 項	特定財源の名称					
	【評価・実績】	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 4,190m 路面整正延長L=148,806m	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 3,930m 路面整正延長L=393,900m	(実施内容等) 砂利敷延長 L= 4,340m 路面整正延長L=140,766m	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	4,190m、148,806m	3,930m、393,900m	4,340m、140,766m	4,000m、230,000m
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	97%	98%	94%	0%	0%
	全体達成率	17%	35%	53%	53%	53%
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010070

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道防雪柵設置事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	防雪柵設置・撤去延長		#N/A	
事業目標	3,327m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○防雪柵の設置・撤去総延長 L=3,327m ・北幌内7号線外5路線の吹溜式防雪柵の設置撤去延長 L=2,984m ・音稲府6号線外4路線の吹払式(固定式)防雪柵の草地出入口部の設置撤去延長 L=343m	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)	防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)
	事業費(千円)	10,600	1,800	2,000	2,100	2,300
計 画 事 業 費	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	10,600	1,800	2,000	2,100	2,300
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,681	1,741	1,900	2,040	0
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	5,681	1,741	1,900	2,040		
関 連 事 項	特定財源の名称					
	【評価・実績】	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 防雪柵設置撤去延長 L=665.4m (吹溜式 L=596.8m、吹払式 L=68.6m)  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等)  ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	665.4m	665.4m	665.4m	665.4m
		年度達成率	97%	95%	97%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	16%	34%	54%	54%
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010080

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道路面清掃事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	路面清掃延長		#N/A	
事業目標	188,930m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	○町道路面清掃 L=188,930m	町道路面清掃 L=37,420m	町道路面清掃 L=37,700m	町道路面清掃 L=37,800m	町道路面清掃 L=37,900m	町道路面清掃 L=38,110m	
	事業費(千円)	11,360	1,800	2,230	2,350	2,480	2,500
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	11,360	1,800	2,230	2,350	2,480	2,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,999	1,733	2,106	2,160	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	5,999	1,733	2,106	2,160			
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 町道路面清掃L=37,335m	(実施内容等) 町道路面清掃L=37,335m	(実施内容等) 町道路面清掃 L=37,335m	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	37,335m	37,335m	37,335m	37,900m	38,110m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	96%	94%	92%	0%	0%
		全体達成率	15%	34%	53%	53%	53%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010090

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。 (前期総合計画から拡充～雇用人数1人増による事業費増)
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道等除草作業他環境保全事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	除草道路延長		#N/A	
事業目標	184.5km	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容		
計 画 内 容	○道路等除草作業 ・雇用人数～3人(平成27年度～4人) ・雇用期間～5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間)		
	事業費(千円)	30,300	4,500	5,750	6,350	6,700	7,000	
計 画 事 業 費	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	0						
	その他	0						
一般財源	30,300	4,500	5,750	6,350	6,700	7,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	16,236	4,410	5,616	6,210	0	0	
	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	0						
その他	0							
一般財源	16,236	4,410	5,616	6,210				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・6月～10月(5カ月間) ・除草作業道路延長L=31.4km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・6月～10月(5カ月間) ・除草作業道路延長L=36.9km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6カ月間) ・除草作業道路延長L=36.9km	(実施内容等)		
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 B-継続/内容の見直し・変更	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果		
	前記計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km	
		年度達成率		98%	98%	98%	0%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率		15%	33%	54%	54%	
	備考欄							

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010100

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 栄町～改良舗装L=110m、W=6.0m 22,700千円
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	梅小路道路整備事業	見直し年度		
事業期間	平成27年度～平成28年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	道路整備延長		#N/A	
事業目標	118m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○道路整備 【平成27年度】 用地確定調査・用地買収A=20㎡ 【平成28年度】 幸町～道路改良L= 84m、W=6.0m 道路舗装L=118m、W=6.0m 【平成30年度】 栄町～改良舗装L=110m、W=6.0m			用地確定調査・用地買収A=20㎡	道路整備(幸町) 道路改良L= 84m、W=6.0m 道路舗装L=118m、W=6.0m		
	事業費(千円)	26,200	0	0	1,200	25,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	25,000				25,000	0
	その他	0					
一般財源	1,200			1,200			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,080	0	0	1,080	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	1,080			1,080			
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値			用地確定調査A=7.58㎡ 用地買収A=7.58㎡	118m	
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	90%	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	4%	4%	4%	
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010120

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費【平成25年度～平成34年度】 224,000千円 修繕橋梁数～24橋、橋梁点検(平成28年度、平成29年度)～53橋
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道橋修繕事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	橋梁修繕数		#N/A	
事業目標	7橋	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容	
計 画 内 容	橋梁詳細設計～9橋 橋梁修繕工事～7橋		◆橋梁詳細設計 当沸橋、山田橋  ◆橋梁修繕工事 当沸橋	◆橋梁詳細設計 当沸橋、山田橋、千田橋  ◆橋梁修繕工事 山田橋	◆橋梁詳細設計 元稲府橋  ◆橋梁修繕工事 当沸橋、山田橋、千田橋 【単独】元稲府橋  ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～25橋	◆橋梁詳細設計 豊年橋、音稲府橋、桜橋、 雄栄橋、高野橋 ◆橋梁修繕工事 元稲府橋  ◆橋梁点検(近接目視) 点検橋梁数～28橋	
	事業費(千円)	114,900	0	5,670	16,730	57,000	35,500
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	72,030		3,969	11,711	31,500	24,850
	道支出金	0					
	地方債	38,530		1,700	5,000	25,500	6,330
	その他	0					
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	15,528		3,818	11,710		
	道支出金	0					
	地方債	6,600		1,600	5,000		
	その他	0					
事業費(千円)	22,183	0	5,454	16,729	0	0	
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) ・地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等) 設計橋梁:当沸橋、山田橋 修繕橋梁:当沸橋  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 設計橋梁:当沸橋、山田橋、 千田橋 修繕橋梁:山田橋  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等)  ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1橋	1橋	4橋	1橋	
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	96%	100%	0%	0%
		全体達成率	0%	5%	19%	19%	19%
		備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010130

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 (前期総合計画から拡充による事業費増) 【平成30年度】全体30,000千円 ・魚田14号線 L=120m(沢木側W=1.5m) 4,000千円 魚田1号線～魚田14号交差点 ・中央線 L=880m(両側W=1.5m) 26,000千円
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道歩道整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	整備延長		#N/A	
事業目標	3,530m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成25年度 事業内容	平成26年度 事業内容	平成27年度 事業内容	平成28年度 事業内容	平成29年度 事業内容		
計 画 内 容	○町道歩道整備 【平成25年度】 公園通り L=670m(両側W=2.0m) 【平成26年度】 公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m) 【平成27年度】 魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m) 【平成29年度】 魚田14号線 L=440m(沢木側W=1.5m)	公園通り L=670m(両側W=2.0m)	公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=400m(両側W=3.0m)	魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m)		魚田14号線 L=440m(沢木側W=1.5m) 国道～魚田1号線		
	事業費(千円)	72,000	16,000	30,000	13,000	0	13,000	
計 画 事 業 費	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	72,000	16,000	30,000	13,000	0	13,000	
	その他	0						
実 績 事 業 費	事業費(千円)	57,493	15,330	29,376	12,787	0	0	
	財源内訳							
	国庫支出金	0						
	道支出金	0						
	地方債	57,100	15,300	29,100	12,700			
その他	0							
一般財源	393	30	276	87				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%		(実施内容等) 公園通り L=680m(両側W=2.0m)	(実施内容等) 公園通り L=230m(両側W=2.0m) 臨港線 L=407m(両側W=3.0m)	(実施内容等) 魚田14号線 L=490m(幌内側W=1.5m)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	680m	637m	490m		440m	
		年度達成率		96%	98%	98%	#DIV/0!	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率		21%	62%	80%	80%	80%
	備考欄							

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010210

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成30年度実施予定 道路改修L=180m
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	幌内登校線道路改修事業		見直し年度			
事業期間	平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	地域住民との協議、改修延長			#N/A		
事業目標	地域住民との協議、180m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	・地域住民との協議					
	事業費(千円)	0	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(辺地)100%	【評価・実績】	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				地域住民との協議
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		備考欄				

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010230

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 道路整備 L=80m、W=7.0m、片歩道W=1.5m
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	(仮称)魚田19号線道路整備事業	見直し年度		
事業期間	平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	整備延長		#N/A	
事業目標	140m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
全体計画		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○道路整備 L=140m、W=7.0m、片歩道W=1.5m ○実測調査設計 L=220m					道路整備 L=140m、W=7.0m、片歩道W=1.5m 実測調査設計 L=220m	
	事業費(千円)	36,500	0	0	0	36,500	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	36,500			0	36,500	
	その他	0					
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
関連事項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】						
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	140m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	全体達成率						
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010250

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	(仮称)錦町海岸線道路整備事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	整備延長		#N/A	
事業目標	140m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○道路整備L=140m,W=5.0m,歩道W=1.5m		実測調査設計L=140m			道路整備 全体延長L=140m
	○実測調査設計L=140m		用地確定調査L=140m			・前浜線～ボンオコツナイ川 L=60m,W=5.0m
	○用地確定調査L=140m					・オコツナイ川～ボンオコツナイ川 L=80m,W=5.0m,歩道W=1.5m
計 画 事 業 費	事業費(千円)	37,000	0	4,000	0	33,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	33,000				33,000
その他	0					
一般財源	4,000		4,000			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	3,877	0	3,877	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	3,877		3,877			
関 連 事 項	特定財源の名称 過疎債(ハード)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値				140m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	10%	10%	10%	
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010331

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道舗装事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	舗装延長		#N/A	
事業目標	1,400m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	町道7路線 【平成27年度】 沢木17号線 L=100m、W=4.0m 栄丘1号線 L=260m、W=4.0m モサラマン線 L=150m、W=4.0m 【平成28年度】 沢木17号線 L=250m、W=4.0m 栄丘1号線 L=240m、W=4.0m 【平成29年度】 沢木12号線 L=200m、W=4.0m 沢木6号線 L=200m、W=4.0m		沢木2号線 L=500m、W=4.0m 栄丘4号線 L=100m、W=4.0m	沢木17号線 L=100m、W=4.0m 栄丘1号線 L=260m、W=4.0m モサラマン線 L=150m、W=4.0m  沢木17号線 L=250m、W=4.0m 栄丘1号線 L=240m、W=4.0m ※補正繰越(H28実施)5,000千円	沢木12号線 L=200m、W=4.0m 沢木6号線 L=200m、W=4.0m ※補正繰越(H29実施)		
	事業費(千円)	25,600	0	6,000	12,400	7,200	0
計 画 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	25,600	6,000	12,400	7,200		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,036	0	5,832	7,204	0	0
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	13,036	5,832	7,204				
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		680m	630m	490m	400m	
第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	97%	58%	0%	#DIV/0!	
	全体達成率	0%	23%	51%	51%	51%	
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010332

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町道排水改修事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	排水改修箇所		#N/A	
事業目標	8箇所	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	排水改修 4箇所 【平成26年度】 市街地(港町)、開生3号線 【平成27年度】 市街地(魚田)、栄丘幹線 【平成28年度】 新日の出地区、沢木地区 【平成29年度】 音稲府乙開拓線、栄丘線		・市街地(港町) ・開生3号線	・市街地(魚田) ・栄丘幹線  ①新日の出地区排水改修 排水改修L=45m ②沢木地区排水改修 排水改修L=35m ※補正繰越(H28実施)5,800千円	※H29年度へ繰越 ・音稲府乙開拓線 排水改修L=18m ・栄丘線 排水改修L=28m	
	事業費(千円)	31,800	0	11,000	12,800	8,000
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	31,800		11,000	12,800	8,000	
実績事業費	事業費(千円)	20,520	0	10,800	9,720	0
財源内訳						
国庫支出金	0					
道支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	20,520		10,800	9,720		
特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) ・市街地(港町) ・開生3号線	(実施内容等) ・市街地(魚田) ・栄丘幹線 ・東浜線(9月補正)	(実施内容等) ・音稲府乙開拓線 ・栄丘線	(実施内容等)
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		2箇所	3箇所		2箇所
	年度達成率	#DIV/0!	98%	76%	0%	#DIV/0!
第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	0%	34%	65%	65%	65%
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010334

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 【平成30年度】 舗装補修工事(路上路盤再生工) 曙5号線 L=400m、W=5.5m
基本施策	16 交通体系の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路ストック総点検事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	各施設点検項目数・舗装補修延長		#N/A	
事業目標	6項目・470m	ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	【平成26年度】 道路ストック総点検 舗装101.3km、照明108基、法面15箇所、 防雪柵506基、大型視線誘導標62基、 大型標識10基		・舗装 101.3km ・照明 128基 ・法面 1,200㎡ ・防雪柵 2,000m ・大型視線誘導標 121基 ・大型標識 10基	・舗装補修工法検討 3路線 ・法面 24箇所	・舗装補修工事(オーバーレイ工) 雄武高校線 L=120m、W=7.0m	・舗装補修工事(オーバーレイ工) 雄武高校線 L=350m、W=7.0m
	【平成27年度】 ・舗装補修工法検討:3路線、法面点検:24箇所					
	【平成28年度】 舗装補修工事(オーバーレイ工) 雄武高校線 L=120m、W=7.0m					
	【平成29年度】 舗装補修工事(オーバーレイ工) 雄武高校線 L=350m、W=7.0m					
計 画 事 業 費	事業費(千円)	51,900	0	32,500	3,400	4,000
	財源内訳					
	国庫支出金	36,330		22,750	2,380	2,800
	道支出金	0				
	地方債	4,800				1,200
その他	0					
一般財源	10,770		9,750	1,020		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	34,290	0	31,158	3,132	0
	財源内訳					
	国庫支出金	24,003		21,811	2,192	
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	10,287		9,347	940		
特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) 地方債(過疎)100%	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) 【繰越明許分;H25補正】 ・舗装101.3km ・照明111基 ・法面15箇所 ・防雪柵506基 ・大型視線誘導標 65基 ・大型標識 10基	(実施内容等) ・舗装補修工法検討 3路線 ・法面 24箇所	(実施内容等)	(実施内容等)
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		6項目	舗装補修工法検討3路線、法面24箇所	舗装補修延長120m	舗装補修延長350m
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	96%	92%	0%	0%
	全体達成率	0%	60%	66%	66%	66%
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010335

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	交通体系の整備	事業優先度	B		
単位施策	1	道路環境の向上	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	新町3号線道路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長			#N/A		
事業目標	30m		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	○道路整備 L=30m、W=4.0m			道路整備 L=30m、W=4.0m ※補正線越(H28実施)		
	事業費(千円)	5,000	0	0	5,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	5,000			5,000	0	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎)100%		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010340

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	町内河川小工事事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	河川の応急補修		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	適切な補修		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

		全体計画	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等工事		護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式
	事業費(千円)	10,800	1,800	2,000	2,100	2,300	2,600
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
実績事業費	事業費(千円)	5,798	1,764	1,999	2,035	0	0
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 護岸補修外 1式 (オホムシュベツ川、上沢木無名川、 ホソコツナイ川)	(実施内容等) 護岸補修外 1式 (元稲府川、御西川)	(実施内容等) 護岸補修外 1式 (元沢木川、大川、元稲府川)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修	適切な補修
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	98%	100%	97%	0%	0%
		全体達成率	16%	35%	54%	54%	54%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010360

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B		
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	元沢木避難路整備事業		見直し年度			
事業期間	平成28年度～平成29年度		担当課	10 建設水道課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	整備延長		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
事業目標	350m		関係例規・法令名			
住民参加	無		関係個別計画名			
住民協働						

全 体 計 画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○避難路整備 L=350m、W=4.0m ○実測調査設計 L=350m ○用地確定調査 L=350m ○用地買収 A=2,000㎡				実測調査設計 L=350m 用地確定調査 L=350m	道路整備 L=350m、W=4.0m 用地買収 A=2,000㎡	
	事業費(千円)	54,500	0	0	0	7,000	47,500
計 画 事 業 費	財源内訳	国庫支出金	33,250				33,250
		道支出金	0				
		地方債	14,250				14,250
		その他	0				
		一般財源	7,000			7,000	
実 績 事 業 費	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関 連 事 項	特定財源の名称 社会資本整備総合交付金 (補助率7/10) 地方債(過疎)100%  【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値				350m	350m
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010361

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	オタコムシュベツ川改修事業	見直し年度		
事業期間	平成26年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	河川改修面積		#N/A	
事業目標	A=528㎡	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	護岸工 A=528㎡ 土砂除去 L=500m		護岸工 A=120㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=128㎡	護岸工 A=150㎡ 土砂除去 L=500m	
	事業費(千円)	33,400	0	6,000	6,700	7,300	13,400
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	33,400	0	6,000	6,700	7,300	13,400	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	12,312	0	5,832	6,480	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	12,312		5,832	6,480			
特定財源の名称 (H29～基金対応)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等) 護岸工 A=120㎡	(実施内容等) 護岸工 A=128㎡	(実施内容等)	(実施内容等)	
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値		120㎡	128㎡	128㎡	150㎡、500m	
	年度達成率	#DIV/0!	97%	97%	0%	0%	
第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	0%	17%	37%	37%	37%	
	備考欄						

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010368

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19 消防・救急・防災体制の強化	事業優先度	B	
単位施策	1 災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	町内河川改修事業	見直し年度		
事業期間	平成28年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	河川改修延長		#N/A	
事業目標	5.5m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	【ナヨロ川】 ・波消コンクリート L=5.0m、W=5.5m ・防護柵補修 L=20m			【ナヨロ川】 ・波消コンクリート L=5.0m、W=5.5m ・防護柵補修 L=20m ※補正繰越(H28実施)		
	事業費(千円)	5,000	0	0	5,000	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) ※補正繰越(H28実施)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続	年度目標値				5.0m	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
第6期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	備考欄					

# 第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10010370

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	20 防犯・交通安全の推進	事業優先度	B	
単位施策	2 交通安全対策の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	道路区画線塗装事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	3 税財管理課 #N/A	
事業指標	区画線延長	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
事業目標	75,000m	関係例規・法令名		
住民参加	無	関係個別計画名		
住民協働				

全体計画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する。 ・塗装総延長 L=75,000m (住民活動費との予算合算発注事業)	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	塗装総延長 L=15,000 m	
	事業費(千円)	3,560	600	680	720	760	
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	3,560	600	680	720	760	800	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,650	520	593	537	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	1,650	520	593	537			
関 連 事 項	特定財源の名称						
	【評価・実績】	(実施内容等) 塗装総延長 L=14,963m  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 塗装総延長 L=13,861 m  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 塗装総延長 L=12,172 m  ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	(実施内容等)  ※事務事業評価結果	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	14,963m	13,861m	12,172m	15,000m	15,000m
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	87%	87%	75%	0%	0%
		全体達成率	15%	31%	46%	46%	46%
	備考欄						