

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備：165基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	分解整備機器				#N/A	
事業目標	45基		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

		全 体 計 画	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	雄武浄化センター機器分解整備～45基	雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置/バッテリー交換～4箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置/バッテリー交換～3箇所 ・ケーキホツバ重量計 ・計装設備点検 ・浄化センター電話機主装置	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・汚泥脱水機点検 ・中央監視装置点検 ・オコツナイ川MP羽根車～1箇所 ・MP非常通報装置/バッテリー交換～2箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・ボンオコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・自家発電設備 ・No.2終沈パイプスキマー ・場内外灯～4灯	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・ボンオコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・宮の森MP汚水ポンプ～2台 ・オコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・ボンオコツナイ川第2MP汚水ポンプ～2台	雄武浄化センター機器分解整備 ・スカムポンプ ・一号幹線MP汚水ポンプ～2台 ・宮の森MP汚水ポンプ～2台 ・オコツナイ川MP汚水ポンプ～2台 ・ボンオコツナイ川第2MP汚水ポンプ～2台
	事業費(千円)	41,300	6,000	6,000	8,800	11,250	9,250
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	41,300	6,000	6,000	8,800	11,250	9,250
実 績 事 業 費	事業費(千円)	20,567	5,933	5,940	8,694	0	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	◎その他 ・一般会計繰入金	【評 価 ・ 実 績】	雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置/バッテリー交換～3箇所 ※事務事業評価結果 Aー継続ー現状維持	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置/バッテリー交換～3箇所 ・ケーキホツバ重量計 ・計装設備点検 ※事務事業評価結果 Aー継続ー現状維持	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・汚泥脱水機点検 ・中央監視装置点検 ・オコツナイ川MP羽根車～1箇所 ・MP非常通報装置/バッテリー交換～2箇所 ※事務事業評価結果 Aー継続ー現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	9基	8基	7基	12基	9基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	99%	99%	0%	0%
		全体達成率	14%	29%	50%	50%	50%
		備 考 欄					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050020

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】 ※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=221ha 全体計画事業費C=13,975,000千円
基本施策	17	上・下水道の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	2	下水道の普及促進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		雄武公共下水道事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成25年度～平成29年度	担 当 課	10	建設水道課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		管渠延長 ・ 施設更新件数			#N/A	
事業目標		1,260m ・ 10件	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加		無	関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 25 年度 事 業 内 容	平成 26 年度 事 業 内 容	平成 27 年度 事 業 内 容	平成 28 年度 事 業 内 容	平成 29 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	◆管 渠 ・魚田地区(スターレスト付近):L=120m 管渠工事・実測調査設計 ・幸町地区(町道梅小路):L=60m 管渠工事・実測調査設計 ・末広町1区地区(クラフトパーク):L=100m 管渠工事・実測調査設計 ・開生地区(佐野宅):L=60m 管渠工事・実測調査設計 ・魚田地区(畠森水産):L=300m 管渠工事・実測調査設計 ・MP更新工事 ・ストックマネジメント計画策定(管渠) ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・ストックマネジメント計画策定(処理場) ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事	◆管 渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管 渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 管渠工事 ・幸町地区(町道梅小路) L=60m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管 渠 ・幸町地区(町道梅小路) L=40m 管渠工事 ・末広町1区(クラフトパーク) L=100m 実測調査設計 ・開生地区(佐野宅) L=60m 実測調査 ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新実施設計 ◆舗装補修工事	◆管 渠 ・開生地区(佐野宅) L=60m管渠工事 ・末広町1区(クラフトパーク) L=100m管渠工事 ・魚田地区(畠森水産) L=300m実測調査設計 ・MP更新工事(宮下MP) ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事	◆管 渠 ・魚田地区(畠森水産) L=300m管渠工事 ・ストックマネジメント計画策定(管渠) ・MP更新工事(ナヨ川MP、大川MP) ・可搬型発電機及び運搬車両購入 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新実施設計 ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円) 国庫支出金 250,850 道 支 出 金 0 地 方 債 210,900 そ の 他 17,000 一 般 財 源 17,450	事 業 費 (千円) 14,500 6,500	事 業 費 (千円) 85,500 43,500	事 業 費 (千円) 58,300 27,400	事 業 費 (千円) 157,900 81,950	事 業 費 (千円) 180,000 91,500
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円) 国庫支出金 73,582 道 支 出 金 0 地 方 債 71,100 そ の 他 4,129 一 般 財 源 6,998	事 業 費 (千円) 12,842 5,822	事 業 費 (千円) 82,379 40,441	事 業 費 (千円) 60,588 27,319	事 業 費 (千円) 0	事 業 費 (千円) 0
	特定財源の名称 ◎国庫支出金 ・社会資本整備総合交付金 5/10, 5.5/10 ◎地方債 ・下水道事業債 100% ・過疎債 100% ◎その他 ・一般会計繰入金	【評価・実績】 (実施内容等) ◆管 渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=123m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事 ※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	(実施内容等) ◆管 渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=122.82m 管渠工事 ・幸町地区(町道 梅小路)L=60m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事、 工事監理、実施設計、単価策定 ◆舗装補修工事 ※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	(実施内容等) ◆管 渠 ・幸町地区(町道梅小路)L=40m 管渠工事 ・末広町1区(クラフトパーク)L=100m 実測調査設計 ・開生地区(佐野宅)L=60m 実測調査 ◆処理場 ・処理場改築更新工事、実施設計 ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事 ※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 120m・1件	年度達成率 89%	年度達成率 96%	年度達成率 104%	年度達成率 0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率 3%	全体達成率 19%	全体達成率 31%	全体達成率 31%	全体達成率 31%
	備 考 欄					

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備：32基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担 当 課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	分解整備機器				#N/A	
事業目標	14基		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	無		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全 体 計 画		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備～14基	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気フロア2台	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・動力変圧器盤 ・低圧動力盤 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気フロア2台 ・保守点検
	事業費(千円)	8,370	2,500	2,460	1,430	980
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	6,302	2,468	2,430	1,404	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関 連 事 項	特定財源の名称					
	【評価・実績】	(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気フロア2台 ※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機 ・2次発酵棟屋根 ・送気フロア1台 ・保守点検 ※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・動力変圧器盤 ・低圧動力盤 ・送気フロア2台 ・保守点検 ※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	3基	3基	4基	2基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	99%	98%	0%
		全体達成率	29%	59%	75%	75%
備 考 欄						

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050050

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 全体事業費C＝900,000千円 ・平成30年 MICS施設詳細設計 ・平成31年 MICS施設建設工事(土木・建築) ・平成32年 MICS施設建設工事(機械・電気)
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		A	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		雄武浄化センターMICS施設整備事業	見直し年度			
事業期間		平成28年度～平成29年度	担当課	10	建設水道課	
事業主体		雄武町	関係課	4	住民生活課	
事業指標		事業採択に向けた協議、下水道事業計画変更、施設基本設計			#N/A	
事業目標		事業採択、2業務	ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働		無	関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画 事 業 内 容		平成 25 年度 事 業 内 容	平成 26 年度 事 業 内 容	平成 27 年度 事 業 内 容	平成 28 年度 事 業 内 容	平成 29 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	・MICS事業採択に向けた協議 ・下水道事業計画変更 ・MICS施設基本設計				・MICS事業採択に向けた協議	・下水道事業計画変更 ・MICS施設基本設計
計 画 事 業 費	事業費(千円)	17,000	0	0	0	17,000
	財源内訳					
	国庫支出金	8,500				8,500
	道支出金	0				
	地方債	6,000				6,000
	その他	2,500				2,500
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	◎国庫支出金 ・社会資本整備総合交付金 1/2 5.5/10 ◎地方債 ・下水道事業債 100% ・過疎債 100% ◎その他 ・一般会計繰入金	【評価・実績】	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	#DIV/0!	#DIV/0!	事業採択	2業務
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	0%	0%	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				