

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	1	道路環境の向上				
事業名	建設機械整備事業		政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業期間	令和元年度～令和2年度		見 直 し 年 度			
事業主体	雄武町		担 当 課	10	建設課	
事業指標	建設機械の購入及び更新台数		関 係 課		#N/A	
事業目標	2台		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○経過年数11年以上の補助対象建設機械の更新事業、道路維持作業車購入事業 ・更新台数～1台 ・購入台数～1台			道路維持作業車(砂散布車)1台 (平成30年度繰越事業)	グレーダ 1台 (雪寒機械)		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	47,410	0	4,000	43,410	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	28,940			28,940		
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	12,400			12,400		
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	41,646	0	3,960	37,686	0	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	22,530			22,530		
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	13,700			13,700		
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (補助率2/3)			道路維持作業車(砂散布車)1台	グレーダ 1台		
	・地方債(過疎)						
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
				Aー継続/現状維持	Aー継続/現状維持		
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値		1台	1台		
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	99%	87%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	8%	88%	88%	88%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010020

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ・維持事業であるため、毎年実施する事業であります。
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	除雪事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	除雪延長				#N/A	
事業目標	815.6km		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	有	広報等による協力要請	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○除雪延長L=815.6km ・民間委託による除雪延長 L=732.6km ・直営による除雪延長 L=83.0km		除雪延長 L=161.5km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.5km	除雪延長 L=161.5km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.5km	除雪延長 L=161.7km ・委託 L=145.0km ・直営 L=16.7km	除雪延長 L=165.5km ・委託 L=148.8km ・直営 L=16.7km	除雪延長 L=165.4km ・委託 L=148.8km ・直営 L=16.6km
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	438,574	73,324	88,254	90,260	92,736	94,000
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	49,614	6,994	7,500	9,048	11,400	14,672
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	227,000			77,000	80,000	70,000
実 績 事 業 費	一 般 財 源	161,960	66,330	80,754	4,212	1,336	9,328
	事 業 費 (千円)	422,806	98,011	76,421	120,702	127,672	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	43,387	6,834	6,834	11,448	18,271	
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
関 連 事 項	そ の 他	157,000			77,000	80,000	
	一 般 財 源	222,419	91,177	69,587	32,254	29,401	
	特定財源の名称	【 評 価 ・ 実 績 】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (雪寒指定路線補助率2/3)		除雪延長 L=161.5km ・委託L=145.0km ・直営L= 16.5km	除雪延長 L=162.1km ・委託L=145.3km ・直営L= 16.8km	除雪延長 L=165.5km ・委託L=148.8km ・直営L= 16.7km	除雪延長 L=165.5km ・委託L=148.8km ・直営L= 16.7km	
	・財政調整基金繰入金						
			※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	161.5km	161.5km	165.5km	165.5km	165.4km
	後期計画への継続 (継続有り)	年 度 達 成 率	134%	87%	134%	138%	0%
備 考 欄	全体達成率	22%		40%	67%	96%	96%

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010030

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 道路整備が終了する都度、道路台帳の更新整理を行う事業であります。
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	道路台帳補正更新事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	道路台帳補正延長				#N/A	
事業目標	2,724.5m		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○道路台帳補正 L=2,724.5m		道路台帳補正 L=116.5m	道路台帳補正 L=166.5m	道路台帳補正 L=1,010m	道路台帳補正 L=1,274m	道路台帳補正 L=157.5m
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	7,740	950	1,500	1,870	2,070	1,350
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	5,087	918	1,485	1,045	1,639	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路台帳補正 L=116.5m	(実施内容等) 道路台帳補正 L=166.5m	(実施内容等) 道路台帳補正 L=114.6m	(実施内容等) 道路台帳補正 L=891m	(実施内容等)
【 評 価 ・ 実 績 】	※事務事業評価結果		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	Aー継続／現状維持		Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	116.5m	166.5m	1,010m	1,274m	157.5m
	後期計画への継続 (継続有り)	年 度 達 成 率	97%	99%	56%	79%	0%
		全 体 達 成 率	12%	31%	45%	66%	66%
備 考 欄							

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010040

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道等維持管理事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		事故発件数			#N/A	
事業目標		0件	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名		無	
町民協働			関係個別計画名		無	

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	・町内小工事 町道の舗装、排水、法面等の応急的な補修工事 ・町道排水管路清掃 雨水等による道路排水の流量確保のための排水管路の清掃 ・町道砂利敷・路面整正 雨水等による砂利道の不陸を解消するための砂利敷・路面整正 ・町道路面清掃 融雪後における車道及び歩道の清掃 ・町道防雪柵設置 吹雪による視程障害を解消するための吹溜式及び吹払式防雪柵の設置 ・町道の舗装道路で、見えにくくなった中心線や外側線を塗装する(住民活動費との予算合算発注事業) ・町道樹木剪定 車道通行の支障となる樹木の剪定		町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,200m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,410m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,620m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,620m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m 剪定路線 20路線	町内小工事 1式 管路清掃延長 L=4,000m 砂利敷延長 L=4,000m 路面整正延長 L=230,000m 町道路面清掃 L=36,670m 防雪柵設置延長L=785.4m (吹溜式L=716.8m,吹払式L=68.6m) 塗装延長 L=15,000m 剪定路線 40路線
	事業費(千円)	154,985	26,700	27,614	28,564	33,607	38,500
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
計 画 事 業 費	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	154,985	26,700	27,614	28,564	33,607	38,500
	事業費(千円)	113,865	24,523	27,269	29,806	32,267	0
	財源内訳						
実 績 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	113,865	24,523	27,269	29,806	32,267	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,465m、 砂利敷L=4,520m、路面整正L=81,360m、 路面清掃L=36,200m、 防雪柵設置延長L=785.4m、 区画線塗装L=12,690m	(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,520m、 砂利敷L=4,280m、路面整正L=70,378m、 路面清掃L=36,200m、 防雪柵設置延長L=785.4m、 区画線塗装L=13,087m	(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,500m、 砂利敷L=4,140m、路面整正L=108,363m、 路面清掃L=36,200m、 防雪柵設置延長L=785.4m、 区画線塗装L=11,863m	(実施内容等) 町内小工事 1式、管路清掃L=3,490m、 砂利敷L=3,990m、路面整正L=83,800m、 路面清掃L=36,200m 防雪柵設置延長L=632.1m 区画線塗装L=12,550m	(実施内容等)
	【評価・実績】						
	※事務事業評価結果		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	A—継続／現状維持		A—継続／現状維持	A—継続／現状維持	A—継続／現状維持	A—継続／現状維持	
	第5期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	0件	0件	0件	0件	0件
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	92%	99%	104%	96%	0%
		全体達成率	16%	33%	53%	73%	73%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010050

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道等除草作業他環境保全事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		除草作業延長			#N/A	
事業目標		184.5km	ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○道路等除草作業 ・雇用人数:3人 ・雇用期間:5月～10月(6ヶ月間)		道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間)	
	事 業 費 (千円)	41,866	7,400	7,900	8,349	8,525	9,692	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
そ の 他		0						
一 般 財 源		41,866	7,400	7,900	8,349	8,525	9,692	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	31,535	7,236	7,744	8,140	8,415	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	31,535	7,236	7,744	8,140	8,415	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9km	(実施内容等) 道路等除草作業 ・雇用人数 3人 ・5月～10月(6ヶ月間) ・除草作業延長L=36.9m	(実施内容等)	
	【評 価 ・ 実 績】							
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km	36.9km	
		年 度 達 成 率	98%	98%	97%	99%	0%	
	後期計画への継続 (継続有り)	全 体 達 成 率	17%	36%	55%	75%	75%	
			備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010060

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	全体事業費422,000千円(平成25年度～令和8年度)
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	修繕橋梁数:13橋、橋梁点検数55橋
事業名		町道橋修繕事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		橋梁修繕数			#N/A	
事業目標		55橋	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	橋梁詳細設計:8橋 橋梁修繕工事:8橋 橋梁点検 :55橋 橋梁長寿命化修繕計画策定	○橋梁補修設計 三号橋、豊年橋、音稲府橋 高野橋、雄栄橋 ○橋梁補修工事 高野橋、千田橋、元稲府橋	○橋梁補修工事 豊年橋、雄栄橋	○橋梁補修設計 第4号橋、横石橋、豊年橋 ○橋梁修繕工事 豊年橋、雄栄橋	○橋梁補修設計 大川橋 ○橋梁補修工事 第4号橋、横石橋、豊年橋 ○橋梁点検 55橋	○橋梁補修工事 豊年橋、大川橋 ○橋梁長寿命化修繕計画策定
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	374,748	51,510	74,150	93,030	90,458
	国庫支出金	241,198	33,429	48,123	60,376	58,208
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	98,600	18,000	26,000	32,600	19,000
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	34,950	81	27	54	13,250
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	274,185	49,972	40,557	93,005	90,651
	国庫支出金	176,789	32,416	26,321	59,844	58,208
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	83,000	17,500	14,200	32,600	18,700
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	14,396	56	36	561	13,743
関 連 事 項	特定財源の名称 ・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435) ・地方債(過疎)100% 【評 価 ・ 実 績】 第5期計画からの継続 (継続有り) 後期計画への継続 (継続有り)	(実施内容等) ○橋梁補修設計 三号橋、豊年橋、音稲府橋 高野橋、雄栄橋 ○橋梁補修工事 高野橋、千田橋、元稲府橋 ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ○橋梁補修工事 豊年橋、雄栄橋、高野橋 ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ○橋梁補修設計 第4号橋、横石橋、豊年橋 ○橋梁修繕工事 豊年橋、雄栄橋 ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ○橋梁補修設計 大川橋 ○橋梁修繕工事 豊年橋、第4号橋、横石橋 ○橋梁点検 55橋 ※事務事業評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	年度目標値	3橋	2橋	2橋	3橋	2橋
	年度達成率	97%	55%	100%	100%	0%
	全体達成率	13%	24%	49%	73%	73%
	備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010070

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		A	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道整備事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		整備延長			#N/A	
事業目標		784.12m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装)、L=185m(舗装のみ) 元沢木海岸線L=354.12m 幸町(農協横)L=50m 職員住宅道路(日の出北町)L=130m		○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装) L=185m(舗装のみ)		○町道整備 幸町(農協横)L=50m 幸町道路実測調査設計・ 用地確定委託業務	○町道整備 元沢木海岸線L=162m (改良) ○町道整備 幸町(農協横)L=50m(改良舗装)	○町道整備 元沢木海岸線L=192.12m(改良) L=354.12m (舗装) ○町道整備 職員住宅道路(日の出北町) L=130m(改良舗装)	
	事 業 費 (千円)	134,335	16,000	0	2,800	36,952	78,583	
	財 源 内 訳	国庫支出金	48,220				16,700	31,520
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	48,000	16,000			9,200	22,800
そ の 他		0						
実 績 事 業 費	一 般 財 源	38,115			2,800	11,052	24,263	
	事 業 費 (千円)	53,182	15,768	0	2,552	34,862	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	16,416			16,416		
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	24,500	15,700			8,800	
		そ の 他	0					
一 般 財 源	12,266	68		2,552	9,646			
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)		○町道整備 魚田19号線L=25m(改良舗装) L=185m(舗装のみ)	○町道整備 幸町(農協横)L=50m 幸町道路実測調査設計・ 用地確定委託業務	○元沢木海岸線L=180m ○幸町(農協横)L=45m			
	・地方債(過疎)100%							
			※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A－継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年 度 目 標 値	210m		50m	212m	484.12m	
	後期計画への継続 (継続無し)	年 度 達 成 率	99%	#DIV/0!	91%	94%	0%	
	全 体 達 成 率	12%	12%	14%	40%	40%		
	備 考 欄							

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010080

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費：90,700千円 令和5年度：栄丘1号線 L=400m
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道舗装整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	令和元年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	整備延長				#N/A	
事業目標	2,200m		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○町道舗装整備 曙1号線L=150m、モサラマン線L=860m 曙3号線L=160m 沢木2号線L=1,030m			○町道舗装整備 曙3号線L=160m	○町道舗装整備 曙1号線L=150m モサラマン線L=860m	○町道舗装整備 沢木2号線L=500m	○町道舗装整備 沢木2号線L=530m
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		79,200	0	11,700	33,000	17,000
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	72,400		11,700	29,700	15,300
		そ の 他	0				
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		55,737	0	12,001	29,205	14,531
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	50,300		12,000	26,200	12,100
		そ の 他	0				
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・過疎対策事業債(100%)			曙3号線L=160m	曙1号線L=150m	沢木2号線L=500m	
	・公共施設等適正管理						
	推進事業債(90%)				モサラマン線L=860m		
	【 評 価 ・ 実 績 】						
	第5期計画からの継続 (継続有り)		年度目標値	160m	1,010m	500m	530m
後 期 計 画 へ の 継 続 (継続無し)			年度達成率	#DIV/0!	89%	85%	0%
			全体達成率	0%	52%	70%	70%
			備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010090

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 全体事業費：287,917千円 令和5年度：ポンオコツナイ線L=160m
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町道改修事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	改修延長				#N/A	
事業目標	273.5m		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 旭日公園2号線RH改修L=27.5m 公園通りL=480m 元沢木海岸線用地測量(村上宅前)L=50m		○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 梅小路実測調査設計 L=110m		○町道改修 ポンオコツナイ線実測調査設計 L=160m	○町道改修 旭日公園2号線RH 実測調査設計L=27.5m 公園通り実測調査設計 L=480m 元沢木海岸線用地測量 (村上宅前) L=50m	○町道改修 旭日公園2号線RH L=27.5m 公園通りL=130m
計 画 事 業 費	事業費(千円)	88,312	26,000	0	3,800	16,617	41,895
	財源内訳						
	国庫支出金	27,985				1,800	26,185
	道支出金	0					
	地方債	51,200	24,900			10,700	15,600
実 績 事 業 費	その他	0					
	一般財源	9,127	1,100		3,800	4,117	110
	事業費(千円)	46,264	25,769	0	3,520	16,975	0
	財源内訳						
	国庫支出金	1,768				1,768	
関 連 事 項	道支出金	0					
	地方債	34,600	24,700			9,900	
	その他	0					
	一般財源	9,896	1,069		3,520	5,307	
	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)	【評 価 ・ 実 績】	○町道改修 梅小路L=110m 宮の森4号線法面補修L=6.0m 梅小路実測調査設計 L=110m	○町道改修 ポンオコツナイ線実測調査設計 L=160m	○旭日公園2号線RH:実測調査設計L=27.5m ○公園通り実測調査設計:L=480m ○元沢木海岸線用地測量:L=50m ○新町通り用地測量:L=35m ○ポンオコツナイ線用地測量:L=50m		
	・地方債(過疎)100%						
			※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続/現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	116m		160m		157.5m
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	#DIV/0!	93%	102%	0%
		全体達成率	29%	29%	33%	52%	52%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010100

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道歩道改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和2年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		改修延長			#N/A	
事業目標		1,300m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m)L=420m 中央線(両側W=1.5m)L=880m	○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m) L=420m	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=450m(幸海線～新町通り)	○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=430m(新町通り～曙通り)		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	110,200	29,000	41,000	40,200	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	110,200	29,000	41,000	40,200	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	0				
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	105,861	28,847	39,064	37,950	0
財 源 内 訳	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	105,700	28,800	39,000	37,900	
	そ の 他	0				
	一 般 財 源	161	47	64	50	
関 連 事 項	特定財源の名称 ・地方債(過疎債)100%	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ○町道歩道改修 雄武高校線(両側W=1.2～1.8m) L=422m	(実施内容等) ○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=450m(幸海線～新町通り)	(実施内容等) ○町道歩道改修 中央線(両側W=1.5m) L=430m(新町通り～曙通り)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	420m	450m	430m	
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	95%	94%	#DIV/0!
		全体達成率	26%	62%	96%	96%
		備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010110

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ⑤生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道排水改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和3年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		改修延長			#N/A	
事業目標		7,800m	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加		無	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容	平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○排水改修 山間部砂利道排水整備L=6,343m 元稲府線排水改修L=157m	○排水改修 元稲府線排水改修L=75m	○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,100m 元稲府線排水改修L=82m ※補正繰越(H31実施)7,900千円	○排水改修 上雄武1号線排水整備 L=158m 上雄武2号線側溝整備 L=700m 沢木2号線排水整備 L=1,315m 沢木12号線排水整備 L=470m	○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,200m モサラマン線側溝整備 L=1,400m	○排水改修 音稲府開拓線L=500m 音稲府7号線L=800m
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	40,900	4,500	7,900	13,000	9,700
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	40,900	4,500	7,900	13,000	9,700
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	11,988	4,320	7,668	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	11,988	4,320	7,668		
関 連 事 項	特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等) ○排水改修 元稲府線排水改修L=84m	(実施内容等) ○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 L=1,100m 元稲府線排水改修L=72m	(実施内容等) ○排水改修 音稲府乙開拓線側溝整備 モサラマン線側溝整備 (R3補正繰越→R4実施)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	75m	1,182m	2,643m	2,600m
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	96%	97%	0%	0%
		全体達成率	11%	29%	29%	29%
		備考欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010120

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	1	道路環境の向上				
事業名	道路ストック総点検事業		政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業期間	平成30年度～令和4年度		見 直 し 年 度			
事業主体	雄武町		担 当 課	10	建設課	
事業指標	舗装改修延長・各施設修繕数		関 係 課		#N/A	
事業目標	870m・10基・7箇所		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○舗装補修 曙5号線L=870m		○舗装補修 曙5号線L=250m	○舗装補修 曙5号線L=220m	○舗装補修 曙5号線L=220m	○舗装補修 曙5号線L=180m	○道路附属物 ・設計:曙通り擁壁	
	○道路付属物 ・落石防護 新沢木海岸線 ・擁壁 公園通り、幸海線 ・道路照明 中央線、曙通り、元稲府線、臨港線							
	○道路ストック総点検			○道路ストック総点検	○道路照明・擁壁修繕調査設計	○道路付属物 ・点検:曙通り擁壁 新沢木海岸線落石防護 ・設計:中央線、曙通り道路照明 幸海線擁壁 ・工事:公園通り擁壁	・工事:中央線道路照明	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		150,101	12,000	22,900	22,500	61,500	31,201
	財 源 内 訳	国庫支出金	39,238		5,776	3,346	27,027	3,089
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	85,850	12,000	14,000	17,300	18,850	23,700
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	25,013		3,124	1,854	15,623	4,412	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		99,116	11,977	20,941	20,878	45,320	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	22,738		4,065	2,548	16,125	
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	60,600	11,900	14,600	16,500	17,600	
		そ の 他	0					
	一 般 財 源	15,778	77	2,276	1,830	11,595		
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	・社会資本整備総合交付金 (補助率0.6435)		○舗装補修 曙5号線L=250m	○舗装補修 曙5号線L=227m	○舗装補修 曙5号線L=220m	○曙5号線舗装補修L=180m ○曙通り・新沢木海岸線落石防護点検 ○中央線及び曙通り道路照明設計 幸海線擁壁修繕設計 ○公園通り擁壁修繕L=70m		
	・地方債(過疎)100%							
	・公共施設適正管理推進 事業債90%							
			※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続		250m	220m	220m	250m	10基	
	(継続有り)		年度目標値					
			年度達成率	100%	91%	93%	74%	0%
	後期計画への継続		全体達成率	8%	22%	36%	66%	66%
(継続有り)		備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010130

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ④生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 維持修繕事業であるため、毎年実施する事業である。
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町内河川小工事事業	見 直 し 年 度			
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		契約件数			#N/A	
事業目標		5件	ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○町内河川の応急的な補修等		護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式	護岸補修外 1式
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	13,400	2,400	2,600	2,800	2,800	2,800
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	10,888	1,674	2,498	2,626	4,090	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 元沢木川土砂除去L=100m 第1中雄武川土砂除去L=50m	(実施内容等) 元沢木川土砂除去L=120m 音稲府川河岸築堤L=8.0m	(実施内容等) ○オコツナイ川整備L=6.0m ○元沢木川土砂除去L=120m 御西川護岸L=8.0m	(実施内容等) 御西川河岸復旧L=120m 元稲府川支流土砂除去L=130m 築堤整備L=50m 川本川土砂除去L=300m	(実施内容等)
	【評 価 ・ 実 績】						
			※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	1件	1件	1件	1件	1件
		年度達成率	70%	96%	94%	146%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	12%	31%	51%	81%	81%
		備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010140

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町内河川改修事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和2年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	施工箇所				#N/A	
事業目標	5箇所		ハート/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	○ナヨロ川:防護柵改修L=144m 護岸嵩上L=20m		ナヨロ川の防護柵改修 ナヨロ川L=90m	元沢木地区無名川 (元沢木川支流)改修 L=6.0m ナヨロ川護岸嵩上、防護柵設置 L=54m 沢木地区田中宅横 水路改修L=33m ※補正繰越(H31実施)10,950千円	大川の防護柵改修 大川L=142.2m 沢木地区田中宅横 水路用地確定調査 L=50m		
	○元沢木地区無名川 (元沢木川支流):河川改修L=6.0m						
	○沢木地区田中宅横:水路改修L=33m						
	○沢木地区田中宅横:用地確定調査L=50m						
	○大川:防護柵改修L=142.2m						
○曙地区:水路改修L=600m							
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	21,950	2,200	10,950	8,800	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	21,950	2,200	10,950	8,800	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	21,344	2,128	10,724	8,492	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	21,344	2,128	10,724	8,492	
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ナヨロ川の防護柵改修 ナヨロ川L=90m	(実施内容等) ・元沢木地区無名川 (元沢木川支流)改修L=6.0m ・ナヨロ川護岸嵩上、防護柵設置 L=54m ・沢木地区田中宅横 水路改修L=33m	(実施内容等) 大川の防護柵改修 大川L=142.2m 沢木地区田中宅横 水路用地確定調査 L=50m	(実施内容等)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	1箇所	3箇所	1箇所		
		年度達成率	97%	98%	97%	#DIV/0!	#DIV/0!
	後期計画への継続 (継続無し)	全体達成率	10%	59%	97%	97%	97%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

様式 1

No. 10010150

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ⑤生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度	B		
単位施策	1	災害予防対策の強化				
事業名	災害対策資材購入事業		政 策 事 務 分 類	3 単独自治事務(その他)		
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	購入個数				#N/A	
事業目標	10,383個		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	○災害対策資材購入 土のう袋、大型土のう袋、カラーコーン、 マーカーライト、コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)、 パレット		土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)	土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード	土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー	土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード パレット	土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	2,550	590	450	460	580	470
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	2,051	586	430	459	576	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー、バリケード、 注意看板(通行止め等)	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 カラーコーン、マーカーライト、 コーンバー	(実施内容等) 土のう袋、大型土のう袋、 注意看板(通行止め等)、 バリケード、パレット	(実施内容等)
	【評 価 ・ 実 績】						
			※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	2,101個	2,027個	2,089個	2,037個	2,089個
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	96%	100%	99%	0%
		全体達成率	23%	40%	58%	80%	80%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10010151

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	14	交通体系の整備	事 業 優 先 度		B	
単位施策	1	道路環境の向上	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名		町道防護柵改修事業	見 直 し 年 度			
事業期間		令和2年度～令和3年度	担 当 課	10	建設課	
事業主体		雄武町	関 係 課		#N/A	
事業指標		改修延長			#N/A	
事業目標		366m	ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加			関係例規・法令名	無		
町民協働	無		関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=130m 幌内2号線 L=38m 松小路 L=22m 曙通り L=46m 末広幹線 L=20m 公園通り L=70m 旭日通り L=22m 宮下幹線 L=18m				○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=40m 幌内2号線 L=38m 末広幹線 L=20m 旭日通り L=22m ○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=60m 松小路 L=22m 曙通り L=46m	○町道防護柵改修 沢木臨港線 L=30m 公園通り L=70m 宮下幹線 L=18m		
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		12,700	0	0	8,300	4,400	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	12,700			8,300	4,400	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		8,063	0	0	8,063	0	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	8,063			8,063		
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
					○町道防護柵改修 沢木臨港線L=100m 幌内2号線L=38m,末広幹線L=20m 旭日通りL=22m,松小路L=22m 曙通りL=46m	○町道防護柵改修 沢木臨港線、公園通り、宮下幹線 (R3補正繰越→R4実施)		
	【評 価 ・ 実 績】							
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続無し)		年度目標値		236m	118m		
	後期計画への継続 (継続無し)		年度達成率	#DIV/0!	97%	0%	#DIV/0!	
			全体達成率	0%	63%	63%	63%	
			備 考 欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	◇公園施設等維持管理 10施設／年
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・公園等施設管理委託
事業名		公園維持管理事業	見 直 し 年 度			・旭日公園他4施設管理委託
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	・旭日公園管理棟他管理委託
事業主体		雄武町	関 係 課		#REF!	・宮の森公園休憩施設管理委託
事業指標		公園等施設数			#REF!	
事業目標		10施設／年	ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加			関係例規・法令名		無	
町民協働		無	関係個別計画名		無	

全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	51,200	8,650	10,350	10,350	10,600
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	0				
	道 支 出 金	0				
	地 方 債	0				
実 績 事 業 費	そ の 他	0				
	一 般 財 源	51,200	8,650	10,350	10,350	10,600
	事 業 費 (千円)	36,647	8,275	8,764	9,346	10,262
	財 源 内 訳					
	国庫支出金	0				
関 連 事 項	特定財源の名称					
	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託	(実施内容等) ◇公園施設等維持管理 10施設／年 ・公園等施設管理委託 ・旭日公園他4施設管理委託 ・旭日公園管理棟他管理委託 ・宮の森公園休憩施設管理委託
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
		Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値 10施設	10施設	10施設	10施設	10施設
		年度達成率	96%	85%	90%	97%
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	16%	33%	52%	72%
		備 考 欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020020

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	・各施設遊具修繕：64基
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・各施設遊具等点検委託：遊具48基、全体281基(5年／回)
事業名	公園等施設遊具修繕事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#REF!	
事業指標	修繕遊具数		ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
事業目標	38基		関係例規・法令名	無		
町民参加	無		関係個別計画名	無		
町民協働						

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・各施設遊具修繕：38基 ・各施設遊具等点検委託 ：遊具48基、全体281基(5年／回)		・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託	・各施設遊具修繕 ・各施設遊具等点検委託
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	9,700	1,800	1,700	1,800	1,900	2,500
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
	道 支 出 金	0					
	地 方 債	0					
実 績 事 業 費	そ の 他	0					
	一 般 財 源	9,700	1,800	1,700	1,800	1,900	2,500
	事 業 費 (千円)	6,320	1,663	1,577	1,397	1,683	0
	財 源 内 訳						
	国庫支出金	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	ふるさと応援基金繰入金		・各施設遊具修繕 9基 ・各施設遊具等点検委託 47基	・各施設遊具修繕 3基 ・各施設遊具等点検委託 48基	・各施設遊具修繕 11基 ・各施設遊具等点検委託 96基	・各施設遊具修繕 12基 ・各施設遊具等点検委託 42基	
		【評 価 ・ 実 績】					
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	9基	3基	10基	11基	5基
	後期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	92%	93%	78%	89%	0%
		全体達成率	17%	33%	48%	65%	65%
		備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020030

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ①生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		B	・都市公園整備(宮の森公園、旭日公園、稲荷公園、中央公園、 末広児童、沢木交通公園、みんなの路)
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・雄武町都市公園長寿命化計画策定委託(見直し)
事業名	都市公園整備事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#REF!	
事業指標	都市公園数				#REF!	
事業目標	7箇所		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加			関係例規・法令名	無		
町民協働	無		関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・都市公園整備(宮の森、旭日、稲荷、中央、末広児童) ・雄武町都市公園長寿命化計画策定委託(見直し)		・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 末広児童公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備 ・雄武町都市公園 長寿命化計画策定委託(見直し) (補助)	・都市公園整備 旭日公園施設整備 ※R3度以降は、長寿命化計画 策定後、ローリングとする。	・都市公園整備 宮の森公園菖蒲園木道撤去 旭日公園多目的広場照明撤去 みんなの路照明修繕 沢木交通公園遊具整備 沢木交通公園防護柵改修工事
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		59,206	19,676	9,100	11,430	15,600
	財 源 内 訳	国庫支出金	12,843	9,343		3,500	
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	8,400	8,400			
		そ の 他	0				
実 績 事 業 費	一 般 財 源		37,963	1,933	9,100	7,930	15,600
	事 業 費 (千円)		42,017	19,429	8,725	10,750	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	12,561	9,272		3,289	
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	8,300	8,300			
		そ の 他	0				
関 連 事 項	一 般 財 源		21,156	1,857	8,725	7,461	3,113
	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・社会資本整備総合 交付金1/2		・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 末広児童公園施設整備	・都市公園整備 宮の森公園施設整備 稲荷公園施設整備 旭日公園施設整備 旭日公園施設整備 ・雄武町都市公園 (補助) 長寿命化計画策定委託(見直し)	・都市公園整備 旭日公園施設整備	
	・地方債						
	基幹事業		【評 価 ・ 実 績】				
	公共事業等債90%						
	一般単独事業債						
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	
			都市公園数3箇所	都市公園数2箇所	都市公園数3箇所	都市公園数1箇所	都市公園等4箇所
第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値						
	年度達成率		99%	96%	94%	92%	0%
	後期計画への継続		全体達成率	33%	48%	66%	71%
	(継続有り)		備 考 欄				

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020040

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	B		・都市計画図、用途地域図の修正印刷 各30枚(3年／回)
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進				
事業名	雄武町都市計画図修正印刷事業		政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
			見 直 し 年 度			
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#REF!	
事業指標	都市計画図・用途地域図修正印刷枚数				#REF!	
事業目標	各30枚(3年／回)		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画		平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
	事 業 内 容		事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	・都市計画図修正印刷 ・用途地域図修正印刷			・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚			・都市計画図修正印刷～30枚 ・用途地域図修正印刷～30枚
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	980	0	480	0	0	500
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	980	480		500	
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	440	0	440	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道 支 出 金	0				
		地 方 債	0				
		そ の 他	0				
		一 般 財 源	440	440			
関 連 事 項	特定財源の名称	【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			・都市計画図修正印刷～50枚 ・用途地域図修正印刷～50枚				
		※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
	第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値					各30枚
		年度達成率	#DIV/0!	92%	#DIV/0!		0%
	後期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	0%	45%	45%	45%	45%
	備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020041

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 令和5年度；国道取付道路改修、遊具修繕、ベンチ・防護柵設置ほか		
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		A			
単位施策	3	都市計画・公園・緑地整備の推進	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)			
事業名	幌内地区公園整備事業		見 直 し 年 度					
事業期間	令和3年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課			
事業主体	雄武町		関 係 課		#REF!			
事業指標	公園数				#REF!			
事業目標	1箇所		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業			
町民参加	無		関係例規・法令名	無				
町民協働			関係個別計画名	無				
計 画 内 容	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
	幌内地区公園 ・トイレ改修1箇所 ・現況調査（国道取付道路改修設計）					・調査、検討	幌内地区公園 ・トイレ改修1箇所 ・現況調査 （国道取付道路改修設計）	
計 画 事 業 費	事 業 費（千円）	4,500	0	0	0	0	4,500	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地方債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	4,500				0	4,500
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）	0	0	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地方債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	0					
関 連 事 項	特定財源の名称		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
							幌内地区公園の調査、検討	
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	
						Aー継続／拡充		
	第5期計画からの継続 （継続無し）		年 度 目 標 値				調査、検討	1箇所
	後期計画への継続 （継続無し）		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全 体 達 成 率	0%	0%	0%	0%	0%	
		備 考 欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. 10020050

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	消防・救急・防災体制の強化	事 業 優 先 度		A	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託
単位施策	1	災害予防対策の強化	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	・河川公園施設整備
事業名	雄武町都市対策事業		見 直 し 年 度			・北海道との協議
事業期間	平成30年度～令和3年度		担 当 課	10	建設課	・検討委員会の開催
事業主体	雄武町		関 係 課		#REF!	
事業指標	整備河川数				#REF!	
事業目標	2河川		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	有	川づくり検討会の開催	関係例規・法令名	無		
町民協働			関係個別計画名	無		

	全 体 計 画 事 業 内 容		平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川附帯工事及び附帯委託 ・河川公園施設整備 ・北海道との協議 ・検討委員会の開催		・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事及び附帯委託 （上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事（上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・河川公園施設整備 （ベンチ、四阿、駐車場） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・ポンオコツナイ川附帯工事 （道路整備） ・河川公園施設整備 （照明、桜植樹）		
	事 業 費（千円）		172,411	23,011	56,920	30,240	62,240	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	42,252	10,875	31,377			
		地 方 債	41,000		16,000	0	25,000	
そ の 他		30,000			30,000			
実 績 事 業 費	事 業 費（千円）		164,241	21,145	56,292	26,799	60,005	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道支出金	40,773	10,123	30,650			
		地 方 債	42,200		16,000		26,200	
		そ の 他	0					
関 連 事 項	特定財源の名称							
	・道委託金		【評 価 ・ 実 績】	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）	（実施内容等）
	オコツナイ川・ポンオコツ ナイ川附帯工事委託金			・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事（上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・オコツナイ川・ポンオコツナイ川 附帯工事（上水道移設） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・河川公園施設整備 （ベンチ、四阿、駐車場） ・北海道との協議 ・検討委員会の開催	・ポンオコツナイ川附帯工事 （道路整備） ・河川公園施設整備 （照明、桜植樹）	
	・地方債							
	過疎債 100%							
	・財政調整基金繰入金			※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー継続／現状維持	※事務事業評価結果 Aー終了	※事務事業評価結果
	第5期計画からの継続 （継続有り）		年度目標値 2河川	2河川	2河川	2河川		
			年度達成率 92%	99%	89%	96%	#DIV/0!	
	後期計画への継続 （継続有り）		全体達成率 12%	45%	60%	95%	95%	
			備考欄					

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. XXXX0010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 ○公営住宅末広一区団地 令和6年度－基本・実施設計 外構設計 除却1棟2戸 令和7年度－実施設計 建設2棟7戸 除却3棟10戸 駐車場整備7台 令和8年度－実施設計 建設1棟5戸 駐車場整備10台 令和9年度－建設1棟5戸 ○公営住宅潮見団地 令和5年度－除却1棟4戸 駐車場整備15台
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度	A		
単位施策	2	町営住宅の適切な運営				
事業名	公営住宅整備事業		政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
			見直し年度			
事業期間	令和2年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課	3	税財管理課	
事業指標	公営住宅の建替				#N/A	
事業目標	公営住宅建替 22戸		ハード／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加	有	入居者による住民説明会及び現地見学会の開催	関係例規・法令名	有	公営住宅法	
町民協働			関係個別計画名	有	公営住宅等長寿命化計画	

全 体 計 画 事 業 内 容				平成 30 年度 事 業 内 容	令和 元 年度 事 業 内 容	令和 2 年度 事 業 内 容	令和 3 年度 事 業 内 容	令和 4 年度 事 業 内 容	
計 画 内 容	○公営住宅潮見団地建替事業 ・建替住戸実施設計 ・建替住戸－2棟10戸 ・既設公営住宅除却－2棟8戸 ・団地内整備－駐車場整備15台 団地内整備－通路工、敷地造成					公営住宅潮見団地 実施設計委託 2棟10戸 1LDKタイプ 8,600	公営住宅潮見団地 建設－木造平屋1棟5戸 敷地造成工事	公営住宅潮見団地 建設－木造平屋1棟5戸 駐車場整備15台 既設公住除却2棟8戸 敷地造成工事	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)			336,094	0	0	8,600	144,497	182,997
	財 源 内 訳	国庫支出金		106,677			3,870	41,556	61,251
		道 支 出 金		0					
		地 方 債		50,000				50,000	
		そ の 他		130,000				50,000	80,000
		一 般 財 源		49,417			4,730	2,941	41,746
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)			144,384	0	0	8,580	135,804	0
	財 源 内 訳	国庫支出金		44,339			3,861	40,478	
		道 支 出 金		0					
		地 方 債		50,000				50,000	
		そ の 他		45,000				45,000	
		一 般 財 源		5,045			4,719	326	
関 連 事 項	特定財源の名称		【評 価 ・ 実 績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	社会資本整備総合交付金			公営住宅潮見団地基本・ 実施設計委託 2棟10戸		公営住宅潮見団地 建設－木造平屋1棟5戸 敷地造成工事			
	補助率45%								
	公共施設整備基金								
	公営住宅建設事業債								
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果 A－継続／現状維持	※事務事業評価結果		
	第5期計画からの継続 (継続有り)		年 度 目 標 値			1団地	5戸	5戸・1団地	
後期計画への継続 (継続有り)		年 度 達 成 率	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	94%	0%		
		全 体 達 成 率	0%	0%	3%	43%	43%		
		備 考 欄							

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. XXXX0010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	令和6年 空家等実態調査・台帳更新
単位施策	1	良好な住空間の形成	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	・空家等対策協議会事務局運営
事業名	雄武町空家等対策事業		見 直 し 年 度			・空家等対策協議会運営
事業期間	令和2年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課	2	財務企画課	
事業指標	空家等対策協議会設置、空家等対策計画策定、補助制度創設			3	税財管理課	
事業目標	協議会設置、計画策定、補助制度創設		ハード／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
町民参加	有	空家等対策協議会 委員として参加	関係例規・法令名	有	空家等対策の推進に関する特別措置法	
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	空家等対策協議会設置・空家等対策計画策定し、策定後は、計画に基づき協議会を運営、利活用促進・空家等発生予防・適正管理の推進等各施策を行い、町の住環境・景観・環境衛生を整備する。				・空家等実態調査・台帳更新 ・空家等対策協議会設置 ・空家等対策計画策定	・空家等対策協議会運営 特定空家指定協議 空家等除却補助事業協議	・空家等台帳更新 ・空家等対策事務局運営 ・空家等対策協議会運営 特定空家指定協議 空家等除却補助事業協議	
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)	11,790	0	0	9,655	55	2,080	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0					
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
一般財源	11,790			9,655	55	2,080		
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)	4,736	0	0	4,686	50	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	2,343		2,343			
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
一般財源	2,393			2,343	50			
関 連 事 項	特定財源の名称		【 評 価 ・ 実 績 】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
					空家等実態調査・台帳更新委託	空家等対策協議会開催		
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果		
	第5期計画からの継続		年度目標値				補助制度創設準備	
	(継続無し)		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	49%	91%	0%
	後期計画への継続		全体達成率	0%	0%	40%	40%	40%
(継続有り)		備考欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. XXXX0010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ⑤生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	○既設町営住宅団地屋内給水管等改修工事
単位施策	2	町営住宅の適切な運営	政 策 事 務 分 類	2	単独自治事務(個別計画)	既設町営住宅団地電気温水器改修工事
事業名		既設町営住宅団地環境整備事業	見 直 し 年 度			令和5年度 単身者住宅 3棟12戸
事業期間		平成30年度～令和4年度	担 当 課	10	建設課	令和7年度 外壁等改修 沢木2棟4戸 ウッドハウス1棟4戸
事業主体		雄武町	関 係 課	3	税財管理課	令和9年度 給水管等改修 旭日団地 3棟20戸
事業指標		既設町営住宅の維持			#N/A	令和9年度 外壁等改修 サンライズ 3棟12戸
事業目標		屋根葺替改修1団地2棟、屋内給水管等改修4団地15棟58戸	ハート／ソフト 事業区分	1	ハード事業	
町民参加			関係例規・法令名	有	公営住宅法	
町民協働	無		関係個別計画名	有	公営住宅等長寿命化計画	

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	
計 画 内 容	○既設町営住宅団地屋根等葺替改修工事 旭日団地—2棟		既設町営住宅団地屋根等葺替 改修工事 旭日団地—1棟	既設町営住宅団地屋根等葺替 改修工事 旭日団地—1棟	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 潮見団地—5棟20戸 18,000 公営住宅等長寿命化計画策定委託業務 19団地 95棟 327戸 6,300	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 新町団地—2棟8戸 日の出団地—2棟6戸	既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 既設町営住宅団地電気温水器 改修工事 単身者住宅—3棟12戸	
	○既設町営住宅団地屋内給水管等改修工事 潮見団地—5棟20戸 新町団地—2棟8戸 日の出団地—2棟6戸 単身者住宅—3棟12戸							
	○公営住宅等長寿命化計画更新 19団地 95棟 327戸							
計 画 事 業 費	事 業 費 (千円)		99,680	14,592	11,287	24,793	23,950	25,058
	財 源 内 訳	国庫支出金	45,682	7,296	5,393	10,935	10,502	11,556
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	53,998	7,296	5,894	13,858	13,448	13,502
実 績 事 業 費	事 業 費 (千円)		71,868	14,622	11,052	23,078	23,116	0
	財 源 内 訳	国庫支出金	32,363	7,149	4,752	10,384	10,078	
		道 支 出 金	0					
		地 方 債	0					
		そ の 他	0					
		一 般 財 源	39,505	7,473	6,300	12,694	13,038	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 旭日団地 屋根等改修工事 1棟	(実施内容等) 旭日団地 屋根等改修工事 1棟	(実施内容等) 既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 潮見団地-5棟20戸	(実施内容等) 既設町営住宅団地屋内給水管 等改修工事 新町団地—2棟8戸 日の出団地—2棟6戸	(実施内容等)	
	社会資本整備総合交付金 補助率45%							
	【評 価 ・ 実 績】		※事務事業評価結果 A—継続／現状維持 1棟	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持 1棟	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持 20戸	※事務事業評価結果 A—継続／現状維持 14戸	※事務事業評価結果 12戸	
	第5期計画からの継続 (継続有り)							年度目標値
								年度達成率
後期計画への継続 (継続有り)		全体達成率	15%	26%	49%	72%	72%	
		備 考 欄						

第 6 期 雄 武 町 総 合 計 画 前 期 実 施 計 画 書

No. XXXX0010

政策目標	4	【快適感を満たす環境のまち・雄武】 ③生活環境・生活基盤の充実～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	16	住環境の整備	事 業 優 先 度		A	令和5・6・7年度 快適住まいづくり支援(令和3年度から5年継続)
単位施策	1	良好な住空間の形成	政 策 事 務 分 類	1	単独自治事務(例規)	
事業名	雄武町快適住まいづくり促進事業		見 直 し 年 度	令和2年度		
事業期間	平成30年度～令和4年度		担 当 課	10	建設課	
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	
事業指標	新築及び改修戸数				#N/A	
事業目標	新築・改修 40戸/年		ハート／ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
町民参加	無		関係例規・法令名	有	雄武町快適住まいづくり促進条例	
町民協働			関係個別計画名	無		

全 体 計 画			平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
事 業 内 容			事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容	事 業 内 容
計 画 内 容	勤労者世帯・子育て世帯及び高齢者等世帯に対し、住宅及び住環境の整備による定住を目的とし、住宅建設及び改修を行う世帯に資金の一部を補助する。 平成28年度から令和2年度(5ヶ年) 令和3年度から令和7年度(5ヶ年)		快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金) 予算上限(40,000千円) ※制度継続検討	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)	快適住まいづくり支援 (社会資本整備総合交付金)
	事業費(千円)	200,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	財源内訳						
	国庫支出金	8,400	1,500	1,500	1,800	1,800	1,800
	道支出金	0					
計 画 事 業 費	地方債	125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	その他	23,000			10,000	13,000	
	一般財源	43,600	13,500	13,500	3,200	200	13,200
	事業費(千円)	151,778	39,079	38,559	34,551	39,589	0
	財源内訳						
実 績 事 業 費	国庫支出金	6,144	2,117	1,763	1,800	464	
	道支出金	0					
	地方債	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	その他	1,650	1,650				
	一般財源	43,984	10,312	11,796	7,751	14,125	
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	社会資本整備総合交付金	【評 価 ・ 実 績】	補助金交付件数44件	補助金交付件数52件	補助金交付件数66件	補助金交付件数61件	
	補助率45%		新築 10件	新築 13件	新築 4件	新築 10件	
	過疎対策事業債		新築・中古住宅購入2件	新築・中古住宅購入4件	新築・中古住宅購入1件	新築・中古住宅購入3件	
	補助返還金		増改修工事 32件	増改修工事 35件	増改修工事 61件	増改修工事 48件	
	財政調整基金繰入金		子供加算 8件	子供加算 9件	子供加算 4件	子供加算 7件	
			認証材加算 4件	認証材加算 3件	認証材加算 1件	認証材加算 1件	
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
			Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	Aー継続／現状維持	
第5期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値		60件	60件	40件	40件	40件
	年度達成率		98%	96%	86%	99%	0%
	後期計画への継続 (継続有り)		20%	39%	56%	76%	76%
	備考欄						